

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA
AERO-01/CONT-MPIO/MVDO-560/2022**

EN LA LOCALIDAD DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**, MUNICIPIO DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**, DISTRITO DE **TLACOLULA**, DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **13 DE OCTUBRE** DEL AÑO **2022**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. **ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ**, **MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO**, **VICENTE PÉREZ MATÍAS**, **JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ** Y **VALENTE MORALES SANTIAGO**, EN LOS CARGOS DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA "SEGUNDA ETAPA"**.

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) **OAXACA**
 DISTRITO : (20) **TLACOLULA**
 MUNICIPIO : (560) **VILLA DÍAZ ORDAZ**
 LOCALIDAD : (0001) **VILLA DÍAZ ORDAZ**

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: **OF-NOT-AUT-02/MVDO-560/R-33-FISMDF/14/2022** DE FECHA: **16 DE ABRIL DE 2022**
 NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA "SEGUNDA ETAPA"**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: A PRELIMINARES: (TRAZO Y NIVELACIÓN); B TERRACERÍAS: (CORTE DE TERRENO EN CAJA CON MAQUINARIA, FORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL DESCUBIERTO POR LOS CORTES, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN); C GUARNICIÓN: (EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM, RELENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE IMPACTO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE DE COLOR AMARILLO, CARGA Y CARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN); D PAVIMENTACIÓN: (CONSTRUCCIÓN DE 1762.61 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2); E COMPLEMENTARIAS: (RENIVELACIÓN DE REGISTROS A NIVEL DE PAVIMENTO, MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2).

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO** TIPO DE PROYECTO: **02 CONSTRUCCIÓN**
 SITUACIÓN DE LA OBRA: **INICIO - TÉRMINO** RUBRO DEL GASTO: **0218 URBANIZACIÓN**
 NUM. DE OBRA PRIORIZADA: **14** SUBCLASIFICACION: **21410 PAVIMENTACIÓN**
 INCIDENCIA: **02 COMPLEMENTARIA** CUENTA COG: **6142 OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO**
 ODS: **11** METAS ODS: **11.3**
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: **04 DE MAYO DE 2022** FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: **31 DE JULIO DE 2022**
 FECHA DE INICIO REAL: **04 DE MAYO DE 2022** FECHA DE CONCLUSIÓN: **17 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
 METAS SEGÚN CONTRATO: **1762.61 M2** BENEFICIARIOS: **2909 HABITANTES**
 METAS ALCANZADAS: **1781.53 M2**

NO.- DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	IMP. DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/14/2022	02 DE MAYO DE 2022	\$3,248,449.09	DEL 04 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022
NO.- DE CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO:	IMP. DE CONVENIO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO
CM-01/COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/14/2022	15 DE JULIO DE 2022	N.A.	DEL 04 DE MAYO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$3,248,449.09	\$3,248,449.09	\$0.00
TOTAL	\$3,248,449.09	\$3,248,449.09	\$0.00

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES	
NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.
001 (UNO)	\$275,946.19
002 (DOS)	\$419,106.86
003 (TRES)	\$519,014.69
004 (CUATRO)	\$710,021.69
005 (CINCO)	\$0.00
006 (SEIS)	\$578,375.68
007 (SIETE)	\$302,608.17
008 (OCHO - FINIQUITO)	\$443,375.81
TOTAL:	\$3,248,449.09

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO O ANTICIPADO: **FUE EJECUTADA EN EL TIEMPO PREVISTO.**
 UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **DISÑO ASESORÍA Y GESTION DE OBRA S. DE R.L. DE C.V.**
 REPRESENTANTE: **ARQ. EFREN ÁLVAREZ AGUILAR**
 R.F.C.: **DAG1609062K1**
 DIRECCIÓN: **CALLE DE LA CRUZ NO.- 215, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA. C.P. 71260**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DAGO
 REPRESENTANTE LEGAL
CREDENCIAL DE ELECTOR (IFE)
R.F.C. DAG1609062K1
TEL. 951-205-12-67
EMAIL: dagoconstructora@gmail.com

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Villa Díaz Ordez
 Dto. Tlacolula, Oax
 2020-2022

RECIBE LA OBRA:

ING. CHRISTIAN'S MIREYA ESTRADA DÍAZ
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
 SÍNDICO MUNICIPAL

C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
 REGIDOR DE HACIENDA

C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
 REGIDOR DE OBRA

C. VALENTE MORALES SANTIAGO
 TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA
 Municipio Villa Díaz Ordez,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 22-09-2021 AL
 31-12-2022

TESORERÍA MUNICIPAL
 Municipio Villa Díaz Ordez,
 Dto. Tlacolula, Oax.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
AERO-01/MPIO-COMITÉ/MVDO-560/2022

EN LA LOCALIDAD DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**, MUNICIPIO DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**, DISTRITO **TLACOLULA**, DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **13 DE OCTUBRE** DEL AÑO **2022**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. **ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ**, **MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO**, **VICENTE PÉREZ MATÍAS**, **JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ** Y **VALENTE MORALES SANTIAGO**, EN LOS CARGOS DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE POR EL H. AYUNTAMIENTO DE: **VILLA DÍAZ ORDAZ**, Y LOS C.C. **GABRIEL FABIÁN GARCÍA**, **ORLANDO SANTIAGO LÓPEZ**, **ADELFO JUAN CRUZ**, **JAIME GARCÍA JUAN**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA "SEGUNDA ETAPA"**.

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) **OAXACA**
DISTRITO : (20) **TLACOLULA**
MUNICIPIO : (560) **VILLA DÍAZ ORDAZ**
LOCALIDAD : (0001) **VILLA DÍAZ ORDAZ**

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: **OF-NOT-AUT-02/MVDO-560/R-33-FISMDF/14/2022** DE FECHA: **16 DE ABRIL DE 2022**

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA "SEGUNDA ETAPA"**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: A PRELIMINARES: (TRAZO Y NIVELACIÓN); B TERRACERÍAS: (CORTE DE TERRENO EN CAJA CON MAQUINARIA, FORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL DESCUBIERTO POR LOS CORTES, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN); C GUARNICIÓN: (EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM, RELENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE IMPACTO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE DE COLOR AMARILLO, CARGA Y CARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN); D PAVIMENTACIÓN: (CONSTRUCCIÓN DE 1762.61 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2); E COMPLEMENTARIAS: (RENVELACIÓN DE REGISTROS A NIVEL DE PAVIMENTO, MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO FC=200 KG/CM2).

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO** TIPO DE PROYECTO: **02 CONSTRUCCIÓN**
SITUACIÓN DE LA OBRA: **INICIO - TÉRMINO** RUBRO DEL GASTO: **0218 URBANIZACIÓN**
NUM. DE OBRA PRIORIZADA: **14** SUBCLASIFICACION: **21410 PAVIMENTACIÓN**
INCIDENCIA: **02 COMPLEMENTARIA** CUENTA COG: **6142 OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO**
ODS: **11** METAS ODS: **11.3**
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: **04 DE MAYO DE 2022** FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO: **31 DE JULIO DE 2022**
FECHA DE INICIO REAL: **04 DE MAYO DE 2022** FECHA DE CONCLUSIÓN: **17 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
METAS SEGÚN CONTRATO: **1762.61 M2** BENEFICIARIOS: **2909 HABITANTES**
METAS ALCANZADAS: **1781.53 M2**

NO.- DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	IMP. DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/14/2022	02 DE MAYO DE 2022	\$3,248,449.09	DEL 04 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022
NO.- DE CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO:	IMP. DE CONVENIO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO
CM-01/COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/14/2022	15 DE JULIO DE 2022	N.A.	DEL 04 DE MAYO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$3,248,449.09	\$3,248,449.09	\$0.00
TOTAL	\$3,248,449.09	\$3,248,449.09	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO O ANTICIPADO: **FUE EJECUTADA EN EL TIEMPO PREVISTO.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA (RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN)

C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SÍNDICO MUNICIPAL

C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE HACIENDA

C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRA

C. VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE LA OBRA: (EL COMITÉ)

C. GABRIEL FABIÁN GARCÍA
PRESIDENTE

C. ORLANDO SANTIAGO LÓPEZ
SECRETARIO

C. ADELFO JUAN CRUZ
PRIMER VOCAL

C. JAIME GARCÍA JUAN
SEGUNDO VOCAL