



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN NICOLAS HIDALGO
DISTRITO DE SILACAYOAPAM, ESTADO DE OAXACA



H. AYUNTAMIENTO DE SAN
NICOLAS HIDALGO, SILAC, OAX.
PERIODO 2019-2020

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO, DISTRITO DE SILACAYOAPAM, ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2020. REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA MISMA, Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. ISIDORA DEL ROCIO GALINDO RAMIREZ, ERMENEGILDO ROBERTO MENDEZ RAMIREZ Y JUAN MENDEZ FLORES; PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA - RECEPCION** DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA**, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HIDALGO.

UBICACIÓN:

ESTADO: 020 OAXACA.
REGION: 004 MIXTECA.
MICROREGION: 202900001 SAN NICOLAS HIDALGO.
DISTRITO: 001 SILACAYOAPAM.
MUNICIPIO: 290 SAN NICOLAS HIDALGO.
LOCALIDAD: 001 SAN NICOLAS HIDALGO.

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33, FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

RUBRO:

OFICIO DE AUTORIZACION:

OFICIO DE NOTIFICACION:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

FISM-SNH-290-005/2020

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HIDALGO.

PROGRAMA:

MODALIDAD DE EJECUCION:

FECHA PROGRAMA DE INICIO:

FECHA DE INICIO REAL:

METAS ALCANZADAS:

CUENTA:

SG ELECTRIFICACION RURAL.

02 AMPLIACION.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No: OP-FISM-MSN/290/002/2020.

13 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO

27 DE DICIEMBRE DE 2020

13 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE CONCLUSION:

27 DE DICIEMBRE DE 2020

11 POSTES.

BENEFICIARIOS:

300 PERSONAS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 771,045.71	\$ 771,045.71	\$ 0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 771,045.71	\$ 771,045.71	\$ 0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: S11 DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. ALBERTO SILVA SIERRA.
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO.
R.F.C.: SDC2001082K5
IDENTIFICACION: INE: 0218048442839
DIRECCIÓN: CALLE LEYES DE REFORMA No. 7, COLONIA VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUajuapan DE LEON; OAXACA. CP. 69000.

S11 DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. DE C.V.
C. ALBERTO SILVA SIERRA. SDC2001082K5
ADMINISTRADOR UNICO
Calle Leyes de Reforma No. 7
Colonia Vista Hermosa
Heroica Ciudad de Huajuapan de León
Oaxaca, C.P. 69005



RECIBE LA OBRA:

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. San Nicolás

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFRA. ISIDORA DEL ROCIO GALINDO RAMIREZ

DIA: Silacayoapam, Oax.

2019-2021*

C. JUAN MENDEZ FLORES
RESIDENTE DE OBRA

REGIDURÍA
DE OBRAS
Mpio. San Nicolás
Hidalgo,
Silacayoapam, Oax
2019-2021

SAN NICOLAS HIDALGO, SILACAYOAPAM, OAXACA. TEL: 953 -522-1028

CORREO: municipiosannicolashidalgo19-21@hotmail.com