

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**  
AERO-09/CONT-MPIO/MVDO-560/2022

EN LA LOCALIDAD DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**, MUNICIPIO DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**, DISTRITO DE **TLACOLULA** DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **17 DE DICIEMBRE DE 2022**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. **ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ**, **MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO**, **VICENTE PÉREZ MATÍAS** Y **JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ**, EN LOS CARGOS DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "JUSTO SIERRA"**

**UBICACIÓN :**

ESTADO : (20) **OAXACA**  
 DISTRITO : (20) **TLACOLULA**  
 MUNICIPIO : (560) **VILLA DÍAZ ORDAZ**  
 LOCALIDAD : (0001) **VILLA DÍAZ ORDAZ**

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: **OF-NOT-AUT-10/MVDO-560/R-33-FISMDF/15/2022** DE FECHA: **30 DE AGOSTO DE 2022**

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "JUSTO SIERRA"**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

**A PRELIMINARES:** (TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.); **B TERRACERÍAS:** (CORTE DE TERRENO EN CAJA CON MAQUINARIA, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL DESCUBIERTO POR LOS CORTES, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.); **C GUARNICIÓN:** EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN DE 540.00 ML DE GUARNICIÓN DE 20\*15\*40 CM DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE DE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES.); **D PAVIMENTACIÓN:** (CONSTRUCCIÓN DE 1630.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2.); **E BOCA DE TORMENTA:** (EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO EN PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR, ACERO DE REFUERZO EN PISO Y MUROS DEL NO. 3, CIMBRA EN MUROS, ACABADO COMÚN, CONCRETO EN LOSA DE PISO Y MUROS, REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA DE 1.00 X 2.00 M, A BASE DE PERFIL I DE 4" X 3" EN EL SENTIDO TRANSVERSAL DE LA CALLE, Y SOLERA DE 2" EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ZAMPEADOS DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE JUNTEADOS CON MORTERO DE CEMENTO.); **F COMPLEMENTARIAS:** (RENIVELACIÓN DE REGISTROS A NIVEL DE PAVIMENTO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO Y LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA.).

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO** TIPO DE PROYECTO: **02 CONSTRUCCIÓN**  
 SITUACIÓN DE LA OBRA: **INICIO - TÉRMINO** RUBRO DEL GASTO: **0218 URBANIZACIÓN**  
 NUM. DE OBRA PRIORIZADA: **15** SUBCLASIFICACION: **21410 PAVIMENTACIÓN**  
 INCIDENCIA: **02 COMPLEMENTARIA** CUENTA COG: **6142 OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO**  
 ODS: **11** METAS ODS: **11.6**  
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: **17 DE SEPTIEMBRE DE 2022** METAS PROGRAMADA DE TERMINO: **10 DE DICIEMBRE DE 2022**  
 FECHA DE INICIO REAL: **17 DE SEPTIEMBRE DE 2022** FECHA DE CONCLUSIÓN: **10 DE DICIEMBRE DE 2022**  
 METAS SEGÚN CONTRATO: **1630 METROS CUADRADOS** BENEFICIARIOS: **2909 HABITANTES**  
 METAS ALCANZADAS: **1630 METROS CUADRADOS**

<b>NO.- DE CONTRATO:</b>	<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	<b>IMP. DE CONTRATO:</b>	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b>
COP-07/MVDO-560/IR-08/R-33-FISMDF/15/2022	15/SEPTIEMBRE/2022	\$2,694,156.21	DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>NO.- DE CONVENIO:</b>	<b>FECHA DEL CONVENIO</b>	<b>IMPORTE DEL CONVENIO:</b>	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:</b>
NA	NA	N.A.	NA

<b>ESTRUCTURA FINANCIERA</b>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>IMP. CONTRATADO</b>	<b>IMP. EJERCIDO</b>	<b>SALDO</b>
RAMO 33 FONDO III	\$2,694,156.21	\$2,694,156.21	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,694,156.21</b>	<b>\$2,694,156.21</b>	<b>\$0.00</b>

<b>CONCENTRADO DE ESTIMACIONES</b>	
<b>NÚMERO DE ESTIMACIÓN</b>	<b>IMPORTE CON I.V.A.</b>
01 (UNO)	\$403,766.52
02 (DOS)	\$824,248.44
03 (TRES)	\$1,098,859.52
04 (CUATRO)	\$320,649.82
05 (CINCO - FINIQUITO)	\$46,631.91
<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,694,156.21</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO O ANTICIPADO: **FUE EJECUTADA EN EL TIEMPO PREVISTO.**  
 UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
 NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **11:00 HRS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V.**  
 REPRESENTANTE : **C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS** CARGO: **ADMINISTRADOR ÚNICO**  
 R.F.C. : **CPA1806185W5** IDENTIFICACIÓN: **CREDENCIAL DE ELECTOR (INE)**  
 DIRECCIÓN: **JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NO.- 106, COLONIA 3A SECCIÓN LOS PINOS, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. C.P. 71254**

**ING. MARIO ARNULFO PÉREZ LÓPEZ**  
SUPERINTEDENTE DE OBRA

**C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS**  
ADMINISTRADOR ÚNICO

**RECIBE LA OBRA:**

**C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO**  
SÍNDICO MUNICIPAL

**C. VICENTE PÉREZ MATÍAS**  
REGIDOR DE HACIENDA

**C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
REGIDOR DE OBRA

