



NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA		OBRAS:		SABANA DE FINIQUITO		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V.		 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V. Nº.: 005 (CINCO-FINIQUITO)	
LOCALIDAD: 0002 EL CARRIZAL		MUNICIPIO: 560 VILLA DÍAZ ORDAZ		CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V.		IMPORTE: \$433,562.85 PERIODO DE ESTIMACION: 01-OCTUBRE-2022 DEL: 22-OCTUBRE-2022 AL: 22-OCTUBRE-2022 FECHA DE ESTIMACION: 22-OCTUBRE-2022	
DISTRITO: TLACOLULA		REGION: VALLES CENTRALES		R.F.C.:		CPA1806185W5			
FUENTE DE FINANCIACIÓN:		RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		DOMICILIO:		CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ No. 106, COL. 3A SECCIÓN LOS PINOS, SAN ANTONIO DE LA CAL, C.P. 71254			
Nº DE CONTRATO		FECHA DE CONTRATO		IMPORTE		ANTICIPO		PERIODO DE EJECUCIÓN	
COP-03/MVDO-560/IR-03/R-33-FISMDF/61/2022		30/JUNIO/2022		\$1,114,291.02		\$323,144.40		DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022	
Nº DE CONVENIO		FECHA DE CONVENIO		IMPORTE DE CONVENIO		PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO		DEL 01 DE JULIO AL 22 DE OCTUBRE DE 2022	
CM-02/COP-03/MVDO-560/IR-03/R-33-FISMDF/61/2022		31 DE AGOSTO DE 2022		NA					

CÓDIGO	CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO				ESTIMACION 001		ESTIMACION 002		ESTIMACION 003		ESTIMACION 004		ESTIMACION 005		VOL. CONTRATO	IMP. CONT.	VOL. TOTAL EJECUTADO	IMP. TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES			
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE					VOL. (+)	IMP. (+)	VOL. (-)	IMP. (-)
A	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA																						
LIMP1001	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	134.56	\$25.35	\$3,411.10	169.00	\$4,284.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	134.56	\$3,411.10	169.00	\$4,284.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
CORT-22	CORTE DE TERRENO NATURAL A MANO. INCLUYE: TRASPALO Y ALMACENAMIENTO AL LUGAR INDICADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	150	\$533.39	\$80,008.50	245.76	\$131,085.93	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	150	\$80,008.50	245.76	\$131,085.93	34.44	\$873.05	0.00	\$0.00
EXCIIS	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "TI" EN SECO. DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	21.63	\$400.04	\$8,652.87	15.72	\$6,288.63	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	21.63	\$8,652.87	15.72	\$6,288.63	95.76	\$51,077.43	0.00	\$0.00
A-REL48A	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO MANUAL ADICIONANDO AGUA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	19.25	\$163.63	\$3,149.88	12.37	\$2,024.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	19.25	\$3,149.88	12.37	\$2,024.10	0.00	\$0.00	-5.91	-\$2,364.24
CONCIM100	CONCRETO EN CIMENTACION DE F' c=100 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	19.71	\$3,447.88	\$67,957.71	2.90	\$9,998.85	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	19.71	\$67,957.71	2.90	\$9,998.85	0.00	\$0.00	-6.88	-\$1,125.78
ACER-02	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE ALAMBRO Fy=2530 KG/CM2, DEL #2 INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	55.74	\$68.34	\$3,809.27	46.40	\$3,170.98	9.34	\$638.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.18	\$354.02	55.74	\$3,809.27	60.92	\$4,163.30	0.00	\$0.00	-16.81	-\$57,958.86
ACRFIM	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION Fy=4200 KG/CM2, DEL #3 INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	1098.06	\$53.03	\$58,230.12	1261.27	\$66,885.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1098.06	\$58,230.12	1261.27	\$66,885.15	5.18	\$354.03	0.00	\$0.00
ACER-04	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION Fy=4200 KG/CM2, DEL #4 INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	276.09	\$52.63	\$14,530.62	194.47	\$10,234.80	77.69	\$4,088.82	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	276.09	\$14,530.62	272.16	\$14,323.62	163.21	\$8,655.03	0.00	\$0.00
CONCIM200	CONCRETO EN CIMENTACIÓN DE F' C=250 KG/CM2, AGREGADO GRUESO DE 3/4" TRITURADO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	1.94	\$4,191.15	\$8,130.83	1.94	\$8,130.83	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.94	\$8,130.83	1.94	\$8,130.83	0.00	\$0.00	-3.93	-\$207.00
CIMBIM001	CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	15.76	\$387.31	\$6,104.01	15.76	\$6,104.01	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	15.76	\$6,104.01	15.76	\$6,104.01	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
CONESTR001	CONCRETO ECONCRETO EN ESTRUCTURAS DE Fc=250 KG/CM2, AGREGADO GRUESO DE 3/4" TRITURADO. HASTA 3.75 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	21.59	\$4,213.70	\$90,973.78	17.94	\$75,593.78	3.65	\$15,380.01	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.40	\$1,685.48	21.59	\$90,973.78	21.99	\$92,659.27	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
CIMBAMUR001	CIMBRA DE MADERA EN MUROS, HASTA 3.75 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	108.12	\$510.07	\$55,148.77	108.12	\$55,148.77	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	108.12	\$55,148.77	108.12	\$55,148.77	0.40	\$1,685.49	0.00	\$0.00
CIMBLOS001	CIMBRA DE MADERA EN LOSA, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	40.75	\$655.06	\$26,693.70	0.00	\$0.00	39.24	\$25,704.55	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	40.75	\$26,693.70	39.24	\$25,704.55	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
APLAINT02	APLANADO EN MURO INTERIOR PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 2 CMS. DE ESPESOR, PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	77.01	\$354.99	\$27,337.78	0.00	\$0.00	77.01	\$27,337.78	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	77.01	\$27,337.78	77.01	\$27,337.78	0.00	\$0.00	-1.51	-\$989.15
APLAEXT04	APLANADO EN MURO EXTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 2 CMS. DE ESPESOR, PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	53.76	\$321.18	\$17,266.64	0.00	\$0.00	53.76	\$17,266.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	53.76	\$17,266.64	53.76	\$17,266.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
PIN-EPOX	APLICACIÓN DE PINTURA EXPÓXICA GRADO ALIMENTICIO EN INTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	77.01	\$486.01	\$37,427.63	0.00	\$0.00	6.21	\$3,020.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	70.79614	\$34,407.63	77.01	\$37,427.63	77.01	\$37,427.63	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
PIN-03	APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN EXTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	61.95	\$98.89	\$6,126.24	0.00	\$0.00	61.95	\$6,126.24	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	61.95	\$6,126.24	61.95	\$6,126.24	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
PISO-EXT	PISO EN EXTERIOR A BASE DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C: 150 KG/CM2 AGREGADO GRUESO DE 3/4" ACABADO FINO RAYADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	26.4	\$575.30	\$15,187.92	0.00	\$0.00	26.40	\$15,187.92	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	26.4	\$15,187.92	26.40	\$15,187.92	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
NP51509	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo L-200 DE 2" DE DIAM. x 50 CMS., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1	\$478.94	\$478.94	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$478.94	1	\$478.94	1.00	\$478.94	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
TEES151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoGo DE 2" x 2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10	\$248.56	\$2,485.60	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	11.00	\$2,734.16	10	\$2,485.60	11.00	\$2,734.16	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
NP51102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO L-200 DE 2" x 10.2 Cms. (50 x 102mm), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2	\$137.91	\$275.82	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$275.82	2	\$275.82	2.00	\$275.82	1.00	\$248.56	0.00	\$0.00
CODO9051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90 x 2" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	20	\$1,956.40	\$39,128.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$39,564.40	20	\$39,564.40	20.00	\$39,564.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
NP50-150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO L-200 DE 2" x 1.50 MTS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10	\$1,094.76	\$10,947.60	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$3,284.28	10	\$10,947.60	3.00	\$3,284.28	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
TCFOG051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE FOGO DE 2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8	\$451.36	\$3,610.88	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$4,513.60	8	\$3,610.88	10.00	\$4,513.60	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

LUGAR: VILLA DÍAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA.		AUTORIZA:		CONTRATISTA:		VALIDO:		VALIDO:		VALIDO:		VALIDO:			
FECHA: 22-OCTUBRE-2022		 ING. MARIO ARNULFO PÉREZ LÓPEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA		 C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ REGIDOR DE OBRAS		 C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS ADMINISTRADOR ÚNICO		 C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL		 C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO SINDICO MUNICIPAL		 C. VICENTE PÉREZ MATÍAS REGIDOR C. HACIENDA		 C. VALENTE MORALES SANTIAGO TESORERO MUNICIPAL	

