

OBRA:		ESTADO DE CUENTA						
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA "SEGUNDA ETAPA"							
LOCALIDAD:	0001 VILLA DÍAZ ORDAZ	CONTRATISTA:	DISEÑO ASESORÍA Y GESTIÓN DE OBRA S. DE R.L. DE C.V.					
MUNICIPIO:	560 VILLA DÍAZ ORDAZ	R.F.C.:	DAG1609062K1					
DISTRITO:	TLACOLULA	DOMICILIO:	CALLE DE LA CRUZ NO.- 215, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, OAXACA CÓDIGO POSTAL: 71260					
REGION:	VALLES CENTRALES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MANO DE OBRA GRAVABLE:	\$11,155.78		
N° DE CONTRATO		FECHA DE CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO		DEL:	01-SEPTIEMBRE-2022
COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/14/2022		02/MAYO/2022	\$3,248,449.09	\$974,534.73	DEL 04 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022		AL:	17-SEPTIEMBRE-2022
N° DE CONVENIO		FECHA DE CONVENIO	IMPORTE DE CONVENIO		PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO		FECHA DE ESTIMACION:	
CM-01/COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/14/2022		15 DE JULIO DE 2022	\$3,248,449.09		DEL 04 DE MAYO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022		17 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

HOJA: 1 DE 1

N° EST.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE	I.V.A. 16%	TOTAL ESTIMACION	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR INSP. Y VIG.	2 AL MILLAR C.M.I.C.	3% REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL:	TOTAL DE DEDUCCIONES	IMPORTE NETO
					30%					
001 (UNO)	DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2022	\$237,884.65	\$38,061.54	\$275,946.19	\$82,783.86	\$1,189.42	\$0.00	\$11,155.78	\$95,129.06	\$180,817.13
002 (DOS)	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2022	\$361,299.02	\$57,807.84	\$419,106.86	\$125,732.06	\$1,806.50	\$0.00	\$0.00	\$127,538.56	\$291,568.30
003 (TRES)	DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2022	\$447,426.46	\$71,588.23	\$519,014.69	\$155,704.41	\$2,237.13	\$0.00	\$0.00	\$157,941.54	\$361,073.15
004 (CUATRO)	DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$612,087.66	\$97,934.03	\$710,021.69	\$213,006.51	\$3,060.44	\$0.00	\$0.00	\$216,066.95	\$493,954.74
005 (CINCO)	DEL 01 AL 13 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
006 (SEIS)	DEL 14 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2022	\$498,599.72	\$79,775.96	\$578,375.68	\$173,512.70	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00	\$176,005.70	\$402,369.98
007 (SIETE)	DEL 13 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	\$260,869.11	\$41,739.06	\$302,608.17	\$90,782.45	\$1,304.35	\$0.00	\$0.00	\$92,086.80	\$210,521.37
008 (OCHO-FINIQUITO)	DEL 01 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$382,220.53	\$61,155.28	\$443,375.81	\$133,012.74	\$1,911.10	\$0.00	\$0.00	\$134,923.84	\$308,451.97
TOTALES:				\$3,248,449.09	\$974,534.73	\$14,001.94	\$0.00	\$11,155.78	\$999,692.45	\$2,248,756.64
SALDO DEL CONTRATO:				\$0.00						
SALDO POR AMORTIZAR:				\$0.00						

LUGAR: VILLA DÍAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA.	ESTIMÓ:	AUTORIZÓ:	CONTRATISTA: DAGO CONSTRUCTORA
FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ING. CHRISTIAN S MIREYA ESTRADA DIAZ SUPERINTENDENTE DE OBRA	C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ REGIDOR DE OBRAS	R.F.C. DAG1609062K1 TEL. 951-205-12-67 EMAIL: dagconstructora@gmail.com
 VALIDÓ:  C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 VALIDÓ:  C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO SINDICO MUNICIPAL	 VALIDÓ:  C. VICENTE PÉREZ MATÍAS REGIDOR DE HACIENDA	 VALIDÓ:  C. VALENTE MORALES SANTIAGO TESORERO MUNICIPAL