



OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: "GALEANA, EMILIANO ZAPATA E ITURBIDE"



# SABANA DE FINIQUITO



UBICACIÓN	
MUNICIPIO	560 VILLA DÍAZ ORDAZ
LOCALIDAD:	0003 SAN MIGUEL DEL VALLE
CONTRATO	
NO.- DE CONTRATO:	COP-09/MVDO-560/IR-05/R-33-FISMDF/46/2021
FECHA DEL CONTRATO:	29 DE OCTUBRE DE 2021
IMPORTE CONTRATADO:	\$2,500,000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
CONVENIO MODIFICATORIO	
NO.- DE CONVENIO:	NA
FECHA DEL CONVENIO:	NA
IMPORTE DEL CONVENIO:	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:	NA
ESTIMACIÓN:	
ESTIMACIÓN NO.-	03 (TRES) Y FINIQUITO
PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN:	DEL 21 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN (CON I.V.A)	\$663,460.82
FECHA DE LA ESTIMACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021




ESTIMÓ:  
*[Signature]*

ARG. ARISBÉ RODRÍGUEZ CASTELLANOS  
SUPERINTENDENTE DE OBRA



AUTORIZÓ:  
*[Signature]*

C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ  
REGIDOR DE OBRAS



CONTRATISTA: QUIERE VERÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
R.F.C. QUIERE VERÉ 25 SHA A  
CORREO: QUIERE VERE@HOTMAIL.COM  
C. JESUITA GARCÍA MARTÍNEZ  
ADMINISTRADORA ÚNICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
VALIDÓ:  
*[Signature]*  
Mpio. Villa Díaz Ordaz  
Dto. Tlaxcolula, Oax.  
2020-2022  
C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL  
VALIDÓ:  
*[Signature]*  
Mpio. Villa Díaz Ordaz  
Dto. Tlaxcolula, Oax.  
2020-2022  
C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO  
SINDICO MUNICIPAL

VALIDÓ:  
*[Signature]*  
C. VICENTE PÉREZ MATÍAS  
REGIDOR DE HACIENDA

VALIDÓ:  
*[Signature]*  
TESORERIA MUNICIPAL  
C. VALENTE MORALES SANTIAGO  
TESORERO MUNICIPAL  
Municipio Villa Díaz Ordaz  
Tlaxcolula, Oax.

<b>OBRA:</b>		<b>SABANA DE FINIQUITO</b>																	
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: "GALEANA, EMILIANO ZAPATA E ITURBIDE"	CONTRATISTA:	QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.																
LOCALIDAD:	0003 SAN MIGUEL DEL VALLE	R.F.C.:	QVE180825HAA																
MUNICIPIO:	560 VILLA DÍAZ ORDAZ	DOMICILIO:	PROLONGACIÓN DE AGRARISTA NO. 230, CENTRO, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA																
DISTRITO:	TLACOLULA	RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL																	
REGION:	VALLES CENTRALES	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021																	
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>		<b>FECHA DE CONTRATO</b>		<b>IMPORTE</b>		<b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b>													
N° DE CONTRATO		29 DE OCTUBRE DE 2021		\$2,500,000.00		DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021													
COP-09/MVDO-560/IR-05/R-33-FISMDF/46/2021		<b>FECHA DE CONVENIO</b>		<b>IMPORTE DE CONVENIO</b>		<b>ANTICIPO</b>				<b>PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO</b>									
N° DE CONVENIO		NA		NA		\$750,000.00				NA									
NA		NA		NA		NA				NA									



N°: 03 (TRES) Y FINIQUITO


IMPORTE: \$663,460.82

PERIODO DE ESTIMACION:  
DEL: 21- DICIEMBRE- 2021  
AL: 30-DICIEMBRE-2021

FECHA DE ESTIMACION:  
31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA: 1 DE 1


CÓDIGO	CONCEPTO	SEGÚN PRESUPUESTO				ESTIMACION 001		ESTIMACION 002		ESTIMACION 003		VOL. CONTRATO	IMP. CONT.	VOL. TOTAL EJECUTADO	IMP. TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES			
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE					VOL. (+)	IMP. (+)	VOL. (-)	IMP. (-)
<b>A</b>	<b>PROLONGACIÓN DE GALEANA</b>																		
<b>A1</b>	<b>PRELIMINARES</b>																		
10301-002	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.18	\$10.17	\$6,286.89	646.50	\$6,574.91	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	618.18	\$6,286.89	646.50	\$6,574.91	28.32	\$288.01	0.00	\$0.00
DESPALME20	DESPALME DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CAPA VEGETAL POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	618.18	\$28.76	\$17,778.86	646.50	\$18,593.34	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	618.18	\$17,778.86	646.50	\$18,593.34	28.32	\$814.48	0.00	\$0.00
10401-511	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO MATERIALES, ADICIONADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	34.01	\$544.36	\$18,513.68	37.55	\$20,440.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	34.01	\$18,513.68	37.55	\$20,440.72	3.54	\$1,927.03	0.00	\$0.00
TRA-PREV060	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O EXCAVACIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	120.55	\$91.20	\$10,994.16	126.07	\$11,497.58	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	120.55	\$10,994.16	126.07	\$11,497.58	5.52	\$503.42	0.00	\$0.00
<b>A1</b>	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				<b>\$53,573.59</b>		<b>\$57,104.55</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$53,573.59</b>		<b>\$57,104.55</b>		<b>\$3,532.94</b>		<b>\$0.00</b>
<b>A2</b>	<b>GUARNICIÓN</b>																		
EXCA GUAR	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPOII, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	0.87	\$205.46	\$178.75	1.04	\$213.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.87	\$178.75	1.04	\$213.68	0.17	\$34.93	0.00	\$0.00
CIM/MAD-.0025	CIMBRA METALICA PARA GUARNICION, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	60.73	\$77.12	\$4,683.50	73.26	\$5,649.81	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	60.73	\$4,683.50	73.26	\$5,649.81	12.53	\$966.31	0.00	\$0.00
01-CONCRETO/GUAR.	CONCRETO DE F'c= 200KG/CM2, HECHO EN OBRA, PARA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 15 X 20 X 35 CM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	86.76	\$306.18	\$26,564.18	104.66	\$32,044.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	86.76	\$26,564.18	104.66	\$32,044.80	17.90	\$5,480.62	0.00	\$0.00
PINTGUARNI	PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO SCT, EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 35 CM, APLICADA CON BROCHA A DOS MANOS INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	86.76	\$78.71	\$6,828.88	0.00	\$0.00	104.66	\$8,237.79	0.00	\$0.00	86.76	\$6,828.88	104.66	\$8,237.79	17.90	\$1,408.91	0.00	\$0.00
<b>A2</b>	<b>TOTAL GUARNICIÓN</b>				<b>\$38,255.31</b>		<b>\$37,908.29</b>		<b>\$8,237.79</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$38,255.31</b>		<b>\$46,146.08</b>		<b>\$7,890.77</b>		<b>\$0.00</b>
<b>A3</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>																		
CIM/MAD.001-A	CIMBRA METALICA EN LOSAS, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	48.90	\$95.17	\$4,653.81	45.35	\$4,315.96	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	48.90	\$4,653.81	45.35	\$4,315.96	0.00	\$0.00	3.55	\$337.85
0A-CONCRETO/LOSA-01	CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	605.25	\$536.02	\$324,426.11	629.95	\$337,665.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	605.25	\$324,426.11	629.95	\$337,665.80	24.70	\$13,239.69	0.00	\$0.00
RENIVE-010	RENIVELACION DE BROCALES Y POZOS EXISTENTES. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$344.25	\$688.50	4.00	\$1,377.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$688.50	4.00	\$1,377.00	2.00	\$688.50	0.00	\$0.00
TRA-PREV062	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANODÉ OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	618.18	\$5.14	\$3,177.45	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	646.50	\$3,323.01	618.18	\$3,177.45	646.50	\$3,323.01	28.32	\$145.56	0.00	\$0.00
<b>A3</b>	<b>TOTAL PAVIMENTACIÓN</b>				<b>\$332,945.87</b>		<b>\$343,358.76</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$3,323.01</b>		<b>\$332,945.87</b>		<b>\$346,681.77</b>		<b>\$14,073.75</b>		<b>\$337.85</b>
<b>A</b>	<b>TOTAL PROLONGACIÓN DE GALEANA</b>				<b>\$424,774.77</b>		<b>\$438,373.60</b>		<b>\$8,237.79</b>		<b>\$3,323.01</b>		<b>\$424,774.77</b>		<b>\$449,734.40</b>		<b>\$25,497.46</b>		<b>\$337.85</b>
<b>B</b>	<b>GALEANA 1ER TRAMO</b>																		
<b>B1</b>	<b>PRELIMINARES</b>																		
10301-002	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	841.91	\$10.17	\$8,562.22	0.00	\$0.00	862.67	\$8,773.35	0.00	\$0.00	841.91	\$8,562.22	862.67	\$8,773.35	20.76	\$211.13	0.00	\$0.00
14101-010	CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO C, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	116.12	\$130.26	\$15,125.79	0.00	\$0.00	129.10	\$16,816.57	0.00	\$0.00	116.12	\$15,125.79	129.10	\$16,816.57	12.98	\$1,690.77	0.00	\$0.00
10401-511	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO MATERIALES, ADICIONADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	170.90	\$544.36	\$93,031.12	0.00	\$0.00	145.11	\$78,992.08	0.00	\$0.00	170.90	\$93,031.12	145.11	\$78,992.08	0.00	\$0.00	25.79	\$14,039.04
TRA-PREV060	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O EXCAVACIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	150.96	\$91.20	\$13,767.55	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	150.96	\$13,767.55	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	150.96	\$13,767.55
<b>B1</b>	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				<b>\$130,486.68</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$104,582.00</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$130,486.68</b>		<b>\$104,582.00</b>		<b>\$1,901.90</b>		<b>\$27,806.59</b>
<b>B2</b>	<b>GUARNICION</b>																		
EXCA GUAR	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPOII, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	2.09	\$205.46	\$429.41	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.88	\$386.26	2.09	\$429.41	1.88	\$386.26	0.00	\$0.00	0.21	\$43.15
CIM/MAD-.0025	CIMBRA METALICA PARA GUARNICION, ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	146.01	\$77.12	\$11,260.29	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	131.14	\$10,113.52	146.01	\$11,260.29	131.14	\$10,113.52	0.00	\$0.00	14.87	\$1,146.77
01-CONCRETO/GUAR.	CONCRETO DE F'c= 200KG/CM2, HECHO EN OBRA, PARA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 15 X 20 X 35 CM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	208.58	\$306.18	\$63,863.02	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	187.34	\$57,359.76	208.58	\$63,863.02	187.34	\$57,359.76	0.00	\$0.00	21.24	\$6,503.26
PINTGUARNI	PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO SCT, EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 35 CM, APLICADA CON BROCHA A DOS MANOS INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	208.58	\$78.71	\$16,417.33	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	187.34	\$14,745.53	208.58	\$16,417.33	187.34	\$14,745.53	0.00	\$0.00	21.24	\$1,671.80
<b>B2</b>	<b>TOTAL GUARNICION</b>				<b>\$91,970.05</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$82,405.07</b>		<b>\$91,970.05</b>		<b>\$82,405.07</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$9,364.98</b>
<b>B3</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>																		
CIM/MAD.001-A	CIMBRA METALICA EN LOSAS, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	21.00	\$95.17	\$1,998.57	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	21.04	\$2,002.38	21.00	\$1,998.57	21.04	\$2,002.38	0.04	\$3.81	0.00	\$0.00
0A-CONCRETO/LOSA-01	CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	813.10	\$536.02	\$435,837.86	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	828.90	\$444,306.98	813.10	\$435,837.86	828.90	\$444,306.98	15.80	\$8,469.12	0.00	\$0.00


<b>OBRA:</b>		<b>SABANA DE FINIQUITO</b>															
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: "GALEANA, EMLIANO ZAPATA E ITURBIDE"	<b>CONTRATISTA:</b>		QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.								<b>Nº:</b>		03 (TRES) Y FINIQUITO			
LOCALIDAD:	0003 SAN MIGUEL DEL VALLE	<b>R.F.C.:</b>		QVE180825HAA								<b>IMPORTE:</b>		\$663,460.82			
MUNICIPIO:	560 VILLA DÍAZ ORDAZ	<b>DOMICILIO:</b>		PROLONGACIÓN DE AGRARISTA NO. 230, CENTRO, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA								<b>PERIODO DE ESTIMACION:</b>		21- DICIEMBRE- 2021			
DISTRITO:	TLACOLULA											<b>AL:</b>		30-DICIEMBRE-2021			
REGION:	VALLES CENTRALES											<b>FECHA DE ESTIMACION:</b>		31 DE DICIEMBRE DE 2021			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>		RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL										<b>HOJA:</b>		1 DE 1			
<b>Nº DE CONTRATO</b>		<b>FECHA DE CONTRATO</b>		<b>IMPORTE</b>		<b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b>						<b>VOL. TOTAL EJECUTADO</b>		<b>IMP. TOTAL EJECUTADO</b>		<b>EXCEDENTES</b>	
COP-09/MVDO-560/IR-05/R-33-FISMDF/46/2021		29 DE OCTUBRE DE 2021		\$2,500,000.00		DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021											
<b>Nº DE CONVENIO</b>		<b>FECHA DE CONVENIO</b>		<b>IMPORTE DE CONVENIO</b>		<b>ANTICIPO</b>		<b>PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO</b>									
NA		NA		NA		\$750,000.00		NA									

CÓDIGO	CONCEPTO	SEGÚN PRESUPUESTO				ESTIMACION 001		ESTIMACION 002		ESTIMACION 003		VOL. CONTRATO	IMP CONT	VOL. TOTAL EJECUTADO	IMP. TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES			
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE					VOL. (+)	IMP. (+)	VOL. (-)	IMP. (-)
TRA-PREV062	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANODE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	841.88	\$5.14	\$4,327.26	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	862.32	\$4,432.32	841.88	\$4,327.26	862.32	\$4,432.32	20.44	\$105.06	0.00	\$0.00
<b>B3</b>	<b>TOTAL PAVIMENTACION</b>				\$442,163.69		\$0.00		\$0.00		\$450,741.68		\$442,163.69		\$450,741.68		\$8,577.99		\$0.00
<b>B</b>	<b>TOTAL GALEANA 1ER TRAMO</b>				\$664,620.42		\$0.00		\$104,582.00		\$533,346.75		\$664,620.42		\$637,928.75		\$10,479.89		\$37,171.57
<b>C</b>	<b>GALEANA 2DO TRAMO</b>																		
<b>C1</b>	<b>PRELIMINARES</b>																		
10301-002	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1500.65	\$10.17	\$15,261.61	0.00	\$0.00	1556.77	\$15,832.35	0.00	\$0.00	1500.65	\$15,261.61	1556.77	\$15,832.35	56.12	\$570.74	0.00	\$0.00
DESPALME20	DESPALME DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CAPA VEGETAL, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1500.65	\$28.76	\$43,158.69	0.00	\$0.00	1556.77	\$44,772.71	0.00	\$0.00	1500.65	\$43,158.69	1556.77	\$44,772.71	56.12	\$1,614.01	0.00	\$0.00
14101-010	CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO C, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	55.75	\$130.26	\$7,262.00	0.00	\$0.00	62.76	\$8,175.12	0.00	\$0.00	55.75	\$7,262.00	62.76	\$8,175.12	7.01	\$913.12	0.00	\$0.00
10401-511	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO MATERIALES, ADICIONADO CON AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	227.86	\$544.36	\$124,037.87	0.00	\$0.00	163.9138	\$89,228.12	37.0395	\$20,162.82	227.8600	\$124,037.87	200.9533	\$109,390.94	0.0000	\$0.00	26.9067	\$14,646.93
TRA-PREV060	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O EXCAVACIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	365.11	\$91.20	\$33,298.03	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.0000	\$0.00	365.11	\$33,298.03	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	365.11	\$33,298.03
<b>C1</b>	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				\$223,018.20		\$0.00		\$158,008.30		\$20,162.82		\$223,018.20		\$178,171.12		\$3,097.87		\$47,944.96
<b>C2</b>	<b>GUARNICIÓN</b>																		
EXCA GUAR	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPOII, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	0.62	\$205.46	\$127.39	0.00	\$0.00	0.91	\$186.97	0.00	\$0.00	0.62	\$127.39	0.91	\$186.97	0.29	\$59.58	0.00	\$0.00
CIM/MAD-0025	CIMBRA METALICA PARA GUARNICION, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	43.34	\$77.12	\$3,342.38	0.00	\$0.00	63.27	\$4,879.38	0.00	\$0.00	43.34	\$3,342.38	63.27	\$4,879.38	19.93	\$1,537.00	0.00	\$0.00
01-CONCRETO/GUAR	CONCRETO DE F'c= 200KG/CM2, HECHO EN OBRA, PARA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 15 X 20 X 35 CM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	61.91	\$306.18	\$18,955.60	0.00	\$0.00	90.39	\$27,675.61	0.00	\$0.00	61.91	\$18,955.60	90.39	\$27,675.61	28.48	\$8,720.01	0.00	\$0.00
PINTGUARNI	PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO SCT, EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 35 CM, APLICADA CON BROCHA A DOS MANOS INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	61.91	\$78.71	\$4,872.94	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	90.39	\$7,114.60	61.91	\$4,872.94	90.39	\$7,114.60	28.48	\$2,241.66	0.00	\$0.00
<b>C2</b>	<b>TOTAL GUARNICIÓN</b>				\$27,298.31		\$0.00		\$32,741.94		\$7,114.60		\$27,298.31		\$39,856.54		\$12,558.25		\$0.00
<b>C3</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>																		
CIM/MAD.001-A	CIMBRA METALICA EN LOSAS, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	94.75	\$95.17	\$9,017.36	0.00	\$0.00	85.49	\$8,136.08	0.00	\$0.00	94.75	\$9,017.36	85.49	\$8,136.08	0.00	\$0.00	9.26	\$881.27
0A-CONCRETO/LOSA-0	CONCRETO FC= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, PARA CONSTRUCCION DE LOSA DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1483.69	\$536.02	\$795,287.51	0.00	\$0.00	1547.25	\$829,356.95	0.00	\$0.00	1483.69	\$795,287.51	1547.25	\$829,356.95	63.56	\$34,069.43	0.00	\$0.00
RENIVE-010	RENIVELACION DE BROCALES Y POZOS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$344.25	\$3,442.50	0.00	\$0.00	11.00	\$3,786.75	0.00	\$0.00	10.00	\$3,442.50	11.00	\$3,786.75	1.00	\$344.25	0.00	\$0.00
TRA-PREV062	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANODE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1500.65	\$5.14	\$7,713.34	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$8,001.80	1500.65	\$7,713.34	1556.77	\$8,001.80	56.12	\$288.46	0.00	\$0.00
<b>C3</b>	<b>TOTAL PAVIMENTACIÓN</b>				\$815,460.71		\$0.00		\$841,279.78		\$8,001.80		\$815,460.71		\$849,281.58		\$34,702.14		\$881.27
<b>C</b>	<b>TOTAL GALEANA 2DO TRAMO</b>				\$1,045,777.22		\$0.00		\$1,032,030.04		\$35,279.22		\$1,045,777.22		\$1,067,309.26		\$50,358.26		\$48,826.23

SUBTOTAL		\$2,155,172.41	\$438,373.60	\$1,144,849.83	\$571,948.98	\$2,155,172.41	\$86,335.61	\$86,335.61	
IVA		\$344,827.59	\$70,139.78	\$183,175.97	\$91,511.84	\$344,827.59	\$13,813.70	\$13,813.70	
TOTAL CON IVA:		\$2,500,000.00	\$508,513.38	\$1,328,025.80	\$663,460.82	\$2,500,000.00	\$100,149.31	\$100,149.31	
<b>IMP. CONTRATADO CON IVA:</b>		\$2,500,000.00							
<b>IMPORTE EJERCIDO:</b>		\$2,500,000.00							
<b>SALDO:</b>		\$0.00							

LUGAR: VILLA DÍAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA.  
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**ARQ. ARISBÉ RODRÍGUEZ CASTELLANOS**  
SUPERINTENDENTE DE OBRA
 **C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
REGIDOR DE OBRAS
 **C. VICENTE MATÍAS**  
REGIDOR DE HACIENDA
 **C. ALHERO GARCÍA MARTÍNEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL
 **C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO**  
SINDICO MUNICIPAL

**QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**  
R.F.C. QVE180825HAA  
CORREO: QUIEE@GMAIL.COM

**REGIDOR DE HACIENDA**  
Municipio Villa Díaz Ordaiz, Dto. Tlacolula, Oax.  
2019-2022

**REGIDOR DE HACIENDA**  
Municipio Villa Díaz Ordaiz, Dto. Tlacolula, Oax.  
2020-2022

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
C. VALENTE MORALES SANTIAGO  
TESORERO MUNICIPAL  
2020-2022

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Villa Díaz Ordaiz  
Dto. Tlacolula, Oax.  
2020-2022