

OBRA:		SABANA DE FINIQUITO			
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO QUE CORRESPONDE DE LA CASETA DE POLICIA AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL VALLE (PRIMERA ETAPA)				
LOCALIDAD:	0003 SAN MIGUEL DEL VALLE	CONTRATISTA:	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V.		
MUNICIPIO:	560 VILLA DÍAZ ORDAZ	R.F.C.:	OCE101014921		
DISTRITO:	TLACOLULA	DOMICILIO:	CALLE DEL PANTEÓN, NO.- 304, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, OAXACA.		
REGION:	VALLES CENTRALES				
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL				
Nº DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
COP-08/MVDO-560/IR-09/IR-33-FISMDF/47/2022	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$800,929.52	\$240,278.86	DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	
Nº DE CONVENIO	FECHA DE CONVENIO	IMPORTE DE CONVENIO		PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO	
NA	NA	NA		NA	



Nº:	02 (DOS Y FINIQUITO)
IMPORTE:	\$800,929.52
PERIODO DE ESTIMACION:	
DEL:	19- OCTUBRE- 2022
AL:	17-NOVIEMBRE-2022
FECHA DE ESTIMACION:	
18 DE NOVIEMBRE DE 2022	

HOJA: 1 DE 1

CÓDIGO	CONCEPTO	SEGÚN PRESUPUESTO				ESTIMACION 001		ESTIMACION 002 Y FINIQUITO		VOL. CONTRATO	IMP. CONT.	VOL. TOTAL EJECUTADO	IMP. TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES				
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE					VOL (+)	IMP. (+)	VOL (-)	IMP. (-)	
A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO																	
A1	PRELIMINARES																	
PV006	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M2	1368.000	\$14.74	\$20,164.32	0.000	\$0.00	1068.637	\$15,751.71	1368.00	\$20,164.32	1068.637	\$15,751.71	0.00	\$0.00	-299.36	-\$4,412.57	
PV007	ACARREO DE MATERIAL SOBRIANTE EN CAMIÓN VOLTEO A TIRADERO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, DISTANCIA MÁXIMA 1 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA, TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	88.92	\$161.91	\$14,397.04	0.00	\$0.00	89.38	\$14,471.52	88.92	\$14,397.04	89.38	\$14,471.52	0.46	\$74.48	0.00	\$0.00	
A1	TOTAL PRELIMINARES				\$34,561.36				\$30,223.23		\$34,561.36							
A2	PAVIMENTACION																	
PV005	AFINE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1368.00	\$14.21	\$19,439.28	0.00	\$0.00	1375.11	\$19,540.31	1368.00	\$19,439.28	1375.11	\$19,540.31	7.11	\$101.03	0.00	\$0.00	
PV012	CIMBRA EN LOSAS, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	102.60	\$167.94	\$17,230.64	0.00	\$0.00	102.84	\$17,270.95	102.60	\$17,230.64	102.84	\$17,270.95	0.24	\$40.31	0.00	\$0.00	
PV015	CONCRETO CICLÓPEO Fc= 250 KG/CM2 (50% PIEDRA Y 50% CONCRETO) PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1140.00	\$448.04	\$510,765.60	0.00	\$0.00	1375.11	\$616,104.28	1140.00	\$510,765.60	1375.11	\$616,104.28	235.11	\$105,338.68	0.00	\$0.00	
PV014	CONCRETO CICLÓPEO FC = 250 KG/CM2 (60% PIEDRA Y 40% CONCRETO) PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	228.00	\$411.65	\$93,856.20													
PV016	PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRÁFICO SCT, EN PAVIMENTO DE 10 CM DE ANCHO, APLICADA CON BROCHA A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	684.00	\$21.35	\$14,603.40	0.00	\$0.00	342.75	\$7,317.71	684.00	\$14,603.40	342.75	\$7,317.71			-341.25	-\$7,285.69	
A2	TOTAL PAVIMENTACION				\$655,895.12				\$660,233.25		\$655,895.12		\$660,233.25					
A	TOTAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$690,456.48				\$690,456.48		\$690,456.48		\$690,456.48					

SUBTOTAL	\$690,456.48	\$0.00	\$690,456.48	\$596,600.28	\$690,456.48	\$105,554.50	-\$11,698.26
IVA	\$110,473.04	\$0.00	\$110,473.04	\$95,456.04	\$110,473.04		
TOTAL CON IVA:	\$800,929.52	\$0.00	\$800,929.52	\$692,056.32	\$800,929.52		

IMP. CONTRATADO CON IVA:	\$800,929.52
IMPORTE EJERCIDO:	\$800,929.52
SALDO:	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE OAXACA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaiz, Oax.
Dpto. Tlacolula, Oax.
08/04/2022
VALIDO: 08/04/2022
C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaiz, Oax.
Dpto. Tlacolula, Oax.
2022
VALIDO: 2022
C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SINDICO MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA
Municipio Villa Díaz Ordaiz,
Dpto. Tlacolula, Oax.
22-09-2021 AL
31-12-2022

REGIDOR DE OBRAS
Mpio. Villa Díaz Ordaiz,
Dpto. Tlacolula, Oax.
2020-2022

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaiz,
Dpto. Tlacolula, Oax.
2022

ESTIMADO: ING. MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

VALIDO: C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRAS

VALIDO: C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE HACIENDA

VALIDO: C. ARG. EDGAR MAGDIEL BAUTISTA CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

VALIDO: C. VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

LUGAR: VILLA DÍAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA.
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

AUTORIZO: