

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**  
AERO-10/CONT-MPIO/MVDO-560/R-33-FISMDF/46/2021

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ, MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO, VICENTE PÉREZ MATÍAS, JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ Y VALENTE MORALES SANTIAGO, EN LOS CARGOS DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: "GALEANA, EMILIANO ZAPATA E ITURBIDE".

**UBICACIÓN:**

ESTADO : (20) OAXACA  
REGIÓN : (08) VALLES CENTRALES  
DISTRITO : (20) TLACOLULA  
MUNICIPIO : (560) VILLA DÍAZ ORDAZ  
LOCALIDAD : (0003) SAN MIGUEL DEL VALLE

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF-NOT-AUT-11/MVDO-560/R-33-FISMDF/46/2021 DE FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2021  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: DE FECHA:

**NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: "GALEANA, EMILIANO ZAPATA E ITURBIDE".

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**  
A PROLONGACIÓN GALEANA:  
A1 PRELIMINARES, A2 GUARNICIÓN Y A3 PAVIMENTACIÓN.  
B GALEANA 1ER TRAMO:  
B1 PRELIMINARES, B2 GUARNICIÓN Y B3 PAVIMENTACIÓN.  
C GALEANA 2DO TRAMO:  
C1 PRELIMINARES, C2 GUARNICIÓN Y C3 PAVIMENTACIÓN.

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** CONTRATO  
**SITUACIÓN DE LA OBRA:** INICIO - TÉRMINO  
**NUM. DE OBRA PRIORIZADA:** 46  
**INCIDENCIA:** 02 COMPLEMENTARIA  
**ODS:** 11  
**PROGRAMA:**  
**FECHA PROGRAMADA DE INICIO:** 01 DE NOVIEMBRE DE 2021  
**FECHA DE INICIO REAL:** 01 DE NOVIEMBRE DE 2021  
**METAS SEGÚN CONTRATO:** 2,902 M2  
**METAS ALCANZADAS:** 3,006.10 M2

**TIPO DE PROYECTO:** 02 CONSTRUCCIÓN  
**RUBRO DEL GASTO:** 0218 URBANIZACIÓN  
**SUBCLASIFICACION:** 21410 PAVIMENTACIÓN  
**CUENTA COG:** 6155 OTRAS CONSTRUCCIONES DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, DOMINIO PUBLICO  
**METAS ODS:** 11.3  
**SUBPROGRAMA:**  
**FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:** 30 DE DICIEMBRE DE 2021  
**FECHA DE CONCLUSIÓN:** 30 DE DICIEMBRE DE 2021  
**BENEFICIARIOS:** 3081 HABITANTES

<b>NO. - DE CONTRATO:</b> COP-09/MVDO-560/IR-05/R-33-FISMDF/46/2021	<b>FECHA DEL CONTRATO:</b> 29/OCTUBRE/2021	<b>IMP. DE CONTRATO:</b> \$2,500,000.00	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b> DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>NO. - DE CONVENIO:</b> NA	<b>FECHA DEL CONVENIO:</b> NA	<b>IMP. DE CONTRATO:</b> NA	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:</b> NA

  

ESTRUCTURA FINANCIERA				CONCENTRADO DE ESTIMACIONES	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	NUMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.
RAMO 33 FONDO III	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	001 (UNO)	\$508,513.38
RAMO 33 FONDO IV				002 (DOS)	\$1,328,025.80
RAMO 28				003 (TRES - FINIQUITO)	\$663,460.82
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,500,000.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO O ANTICIPADO: **FUE EJECUTADA EN EL TIEMPO PREVISTO.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

NOMBRE DE LA EMPRESA: QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: C. JESUITA GARCÍA MARTÍNEZ  
R.F.C.: QVE180828HAA  
DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN DE AGRARISTA NO.- 230, CENTRO, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA, C.P. 71200

ENTREGA LA OBRA:

**Quiée Veé**  
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
C. JESUITA GARCÍA MARTÍNEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
CREDENCIAL DE ELECTOR  
CORREO: QUIEE\_VEE@HOTMAIL.COM

ARQ. ARISBÉ RODRÍGUEZ CASTELLANOS  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RECIBE LA OBRA:

C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. VICENTE PÉREZ MATÍAS  
REGIDOR DE HACIENDA

Mpio. Villa Díaz Ordez  
Dpto. Tlacolula, Oax.  
2020-2021  
C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ  
REGIDOR DE OBRA

C. VALENTE MORALES SANTIAGO  
TESORERO MUNICIPAL