

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>OBRA:</b>   |  | <b>ESTADO DE CUENTA</b>                        |  |
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD   |  | BERTÍN JONATAN GÓMEZ SANTIAGO                  |  |
| 0001 VILLA DÍAZ ORDAZ  |  | GOSB921105M16                                  |  |
| 560 VILLA DÍAZ ORDAZ   |  | PRIVADA DE CITLALI No 115, COL. VISTA HERMOSA  |  |
| TLACOLULA  |  |  |  |
| VALLES CENTRALES   |  |  |  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>   |  | <b>PERIODO DE EJECUCION</b>                    |  |
| RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |  | DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |
| <b>Nº DE CONTRATO</b>  |  | <b>ANTICIPO</b>                                |  |
| COP-06/MVDO-560/R-33-FISMDF/06/2020  |  | \$899,768.51                                   |  |
| <b>FECHA</b>   |  | <b>PERIODO DE EJECUCION</b>                    |  |
| 18 DE NOVIEMBRE DE 2020  |  | DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |  |
| <b>IMPORTE</b>   |  | <b>IMPORTE</b>                                 |  |
| \$2,999,228.38   |  | \$2,999,228.38                                 |  |

| Nº EST. | PERIODO DE EJECUCION | RECIBO PARCIAL NO.- | IMPORTE | I.V.A. 16% | TOTAL ESTIMACION | AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30% | 5 AL MILLAR INSP. Y VIG. | 2 AL MILLAR C.M.I.C. | 3% REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL: | TOTAL DE DEDUCCIONES | IMPORTE NETO |
|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
|---------|----------------------|---------------------|---------|------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|

|                 |  |   |                |              |                |              |            |        |             |              |                |
|-----------------|--|---|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 001 (UNO)       | DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE | 2 | \$1,278,299.83 | \$204,527.97 | \$1,482,827.80 | \$444,848.34 | \$6,391.50 | \$0.00 | \$15,051.55 | \$466,291.39 | \$1,016,536.41 |
| 002 (DOS)       | DEL 09 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020      | 3 | \$958,650.43   | \$153,384.07 | \$1,112,034.50 | \$333,610.35 | \$4,793.25 | \$0.00 |             | \$338,403.60 | \$773,630.90   |
| 003 (FINIQUITO) | DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020      | 4 | \$348,591.45   | \$55,774.63  | \$404,366.08   | \$121,309.82 | \$1,742.96 | \$0.00 |             | \$123,052.78 | \$281,313.30   |

|                            |  |        |                |  |              |        |             |        |             |              |                |
|----------------------------|--|--------|----------------|--|--------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------|----------------|
| <b>TOTALES:</b>            |  |        | \$2,999,228.38 |  | \$899,768.51 | \$0.00 | \$12,927.71 | \$0.00 | \$15,051.55 | \$927,747.77 | \$2,071,480.61 |
| <b>SALDO DEL CONTRATO:</b> |  |        |                |  |              |        |             |        |             |              |                |
| SALDO POR AMORTIZAR:       |  | \$0.00 |                |  |              |        |             |        |             |              |                |

**ESTIMADO:**  
 ING. LEONARDO JIMÉNEZ RUIZ  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

**AUTORIZADO:**  
 Mpio. Villa Díaz Ordaz  
 Dto. Tlaxcolula, Oax.  
 C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ  
 REGIDOR DE OBRAS

**CONTRATISTA:**  
 Mpio. Villa Díaz Ordaz  
 Dto. Tlaxcolula, Oax.  
 C. BERTÍN JONATAN GÓMEZ SANTIAGO  
 PERSONA FÍSICA

**VALIDO:**  
 Mpio. Villa Díaz Ordaz  
 Dto. Tlaxcolula, Oax.  
 C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO  
 SINDICADO MUNICIPAL

**VALIDO:**  
 Mpio. Villa Díaz Ordaz  
 Dto. Tlaxcolula, Oax.  
 C. VICENTE PÉREZ MATÍAS  
 REGIDOR DE HACIENDA

**VALIDO:**  
 Mpio. Villa Díaz Ordaz  
 Dto. Tlaxcolula, Oax.  
 C. VALENTE MORALES SANTIAGO  
 TESORERO MUNICIPAL

**VALIDO:**  
 Mpio. Villa Díaz Ordaz  
 Dto. Tlaxcolula, Oax.  
 C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**VALIDO:**  
 Mpio. Villa Díaz Ordaz  
 Dto. Tlaxcolula, Oax.  
 C. VALENTE MORALES SANTIAGO  
 TESORERO MUNICIPAL