

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
AERO-12/CONT-MPIO/MVDO-560/2022**

EN LA LOCALIDAD DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**, MUNICIPIO DE **VILLA DÍAZ ORDAZ**, DISTRITO DE **TLACOLULA** DEL ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **20 DE DICIEMBRE DE 2022**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. **ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ**, **MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO**, **VICENTE PÉREZ MATÍAS** Y **JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ**, EN LOS CARGOS DE: PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA Y REGIDOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES "AVENIDA DÍAZ ORDAZ Y EMILIANO ZAPATA"**.

UBICACIÓN :

ESTADO :	(20)	OAXACA
REGIÓN :	(08)	VALLES CENTRALES
DISTRITO :	(20)	TLACOLULA
MUNICIPIO :	(560)	VILLA DÍAZ ORDAZ
LOCALIDAD :	(0001)	VILLA DÍAZ ORDAZ

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF-NOT-AUT-14/MVDO-560/R-33-FISMDF/10/2022	DE FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES "AVENIDA DÍAZ ORDAZ Y EMILIANO ZAPATA"**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

- A PRELIMINARES:** (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.).
B TERRACERÍAS: (CORTE DE TERRENO EN CAJA CON MAQUINARIA, FORMACIÓN DE TERRAPLEN, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.).
C GUARNICIÓN: (SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE DE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES.)
D PAVIMENTACIÓN: (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO F'C=250 KG/CM2, (50% PIEDRA Y 50% CONCRETO).
E COMPLEMENTARIAS: (RENVIVELACIÓN DE REGISTROS A NIVEL DE PAVIMENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA).

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	TIPO DE PROYECTO:	02 CONSTRUCCIÓN
SITUACIÓN DE LA OBRA:	INICIO - TÉRMINO	RUBRO DEL GASTO:	0218 URBANIZACIÓN
NUM. DE OBRA PRIORIZADA:	10	SUBCLASIFICACION:	21410 PAVIMENTACIÓN
INCIDENCIA:	02 COMPLEMENTARIA	CUENTA COG:	6142 OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO
ODS:	11	METAS ODS:	11.3
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	07 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:	17 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	07 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA DE CONCLUSIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2022
METAS SEGÚN CONTRATO:	1,910 M2	BENEFICIARIOS:	650 HABITANTES
METAS ALCANZADAS	1,910 M2		

NO.- DE CONTRATO:	FECHA DEL CONTRATO:	IMP. DE CONTRATO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
COP-11/MVDO-560/IR-12/R-33-FISMDF/10/2022	05/NOVIEMBRE/2022	\$709,849.69	DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022

NO.- DE CONVENIO:	FECHA DEL CONVENIO	IMPORTE DEL CONVENIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:
NA	NA	N.A.	NA

ESTRUCTURA FINANCIERA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMP. CONTRATADO	IMP. EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$709,849.69	\$709,849.69	\$0.00
TOTAL	\$709,849.69	\$709,849.69	\$0.00

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES	
NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.
01 (JUNO)	\$383,089.84
02 (DOS)	\$290,736.90
03 (TRES - FINIQUITO)	\$36,022.95
TOTAL:	\$709,849.69

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO O ANTICIPADO: **FUE EJECUTADA EN EL TIEMPO PREVISTO.**
 UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
 NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **11:00 HRS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA S.A. DE C.V.	
REPRESENTANTE :	C. CARLOS ALAN VÁSQUEZ ZÁRATE	CARGO ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. :	MCP191028AJ7	IDENTIFICACIÓN: CREDCENCIAL DE ELECTOR (IFE)
DIRECCIÓN:	CALLE ZINC NO. 102 INTERIOR 3, COL. MINERÍA, SANTA CRUZ XOXCOTLAN, OAXACA C.P. 71332	

ARG. LUIS LIBRADO GARCÍA ROJAS
SÚPERINTELENDE DE OBRA

RECIBE LA OBRA:

C. CARLOS ALAN VÁSQUEZ ZÁRATE
ADMINISTRADOR ÚNICO

C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SÍNDICO MUNICIPAL

C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE HACIENDA

C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRA

