

OBRA:				<b>ESTADO DE CUENTA</b>					
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA								
LOCALIDAD:	0002 EL CARRIZAL			CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V.			<b>NO.- 005 (CINCO-FINIQUITO)</b> <b>IMPORTE:</b> \$433,562.85 <b>PERIODO DE ESTIMACION:</b> <b>DEL:</b> 01-OCTUBRE-2022 <b>AL:</b> 22-OCTUBRE-2022 <b>FECHA DE ESTIMACION:</b> 22-OCTUBRE-2022 <b>HOJA:</b> 1 DE 1	
MUNICIPIO:	560 VILLA DÍAZ ORDAZ			R.F.C.:	CPA1806185W5				
DISTRITO:	TLACOLULA			DOMICILIO:	CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ No. 106, COL. 3A SECCIÓN LOS PINOS, SAN ANTONIO DE LA CAL, C.P. 71254				
REGION:	VALLES CENTRALES								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		MANO DE OBRA GRAVABLE:	\$5,214.76				
N° DE CONTRATO		FECHA DE CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO				
COP-03/MVDO-560/IR-03/R-33-FISMDF/61/2022		30/JUNIO/2022	\$1,114,291.02	\$323,144.40	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022				
N° DE CONVENIO		FECHA DE CONVENIO	IMPORTE DE CONVENIO		PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO				
CM-02/COP-03/MVDO-560/IR-03/R-33-FISMDF/61/2022		31 DE AGOSTO DE 2022	NA		DEL 01 DE JULIO AL 22 DE OCTUBRE DE 2022				

N° EST.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE	I.V.A. 16%	TOTAL ESTIMACION	AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO	5 AL MILLAR INSP. Y VIG.	2 AL MILLAR C.M.I.C.	3% REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL:	TOTAL DE DEDUCCIONES	IMPORTE NETO
					29%					

001 (UNO)	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022	\$378,949.98	\$60,632.00	\$439,581.98	\$127,478.77	\$1,894.75	\$0.00	\$5,214.76	\$134,588.28	\$304,993.70
002 (DOS)	DEL 31 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2022	\$207,884.65	\$33,261.54	\$241,146.19	\$69,932.40	\$1,039.42	\$0.00	\$0.00	\$70,971.82	\$170,174.37
003 (TRES)	DEL 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
004 (CUATRO)	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
005 (FINIQUITO-FINIQUITO)	DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$373,761.08	\$59,801.77	\$433,562.85	\$125,733.23	\$1,868.81	\$0.00	\$0.00	\$127,602.04	\$305,960.81

<b>TOTALES:</b>	\$1,114,291.02	\$323,144.40	\$4,862.98	\$0.00	\$5,214.76	\$333,162.14	\$305,960.81
SALDO DEL CONTRATO:	\$0.00						
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00						

LUGAR: VILLA DÍAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA. FECHA: 22-OCTUBRE-2022  VALIDÓ:  C. ALMEIRO GARCÍA MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	ESTIMÓ:  ING. MARIO ARNULFO PÉREZ LÓPEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA VALIDÓ:  C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO SINDICO MUNICIPAL	AUTORIDAD: Dto. Tlacolula, Oax. 2020-2022  REGIDOR DE HACIENDA Municipio Villa Díaz Ordez, Dto. Tlacolula, Oax. 22-09-2021 AL 31-12-2022 VALIDÓ:  C. VICENTE PÉREZ MATÍAS REGIDOR DE HACIENDA	CONTRATISTA: PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V.  VALIDÓ:  C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS ADMINISTRADOR ÚNICO VALIDÓ:  C. VALENTE MORALES SANTIAGO TESORERO MUNICIPAL
--	---	---	--