

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

CONTRATISTA: ARQ. OSCAR HERNÁNDEZ RAYMUNDO (PERSONA FÍSICA)
R.F.C.: HER080625G13
DOMICILIO: MATAMOROS No. 42, CENTRO, SAN BARTOLOME QUIALANA, C.P. 70474

NOMBRE: SABANA DE FINQUITO
LOCALIDAD: 003 EL CARRIZAL
MUNICIPIO: 560 VILLA DÍAZ ORDÁZ
DISTRITO: TLACOLULA
REGION: VALLES CENTRALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Nº DE CONTRATO: COP-02/INVDO-560/R-33-FISMDI/159/2020
FECHA: 03 DE AGOSTO 2020
IMPORTE: \$1,253,266.73
ANTICIPO: \$375,980.02
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE ESTIMACIÓN: 30 de septiembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PRESUPUESTO		ESTIMACION 001		ESTIMACION 002		VOL. TOTAL EJECUTADO	IMP. TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES						
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			VOL (*)	IMP. (*)	VOL (-)	IMP. (-)			
A	PRELIMINARES															
IZOML	TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES - MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1287.04	\$9.69	\$12,471.42	1,282.21	\$12,521.51	0.00	\$0.00	1282.21	\$12,521.51	5.17	\$	50.10	0.00	\$
A	TOTAL DE PRELIMINARES				\$12,471.42		\$12,521.51									
B	RED DE DISTRIBUCIÓN															
GUAR01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Fo.Go. L:200 DE 1 1/2" DIAM.	ML	2145.00	\$311.50	\$668,167.50	2,153.60	\$670,846.40	0.00	\$0.00	2153.60	\$670,846.40	8.60	\$	2,978.90	0.00	\$
SCTEE-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE Fo.Go. DE 1 1/2" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO	PZA	5.00	\$149.85	\$749.85	5.00	\$749.85	0.00	\$0.00	5.00	\$749.85	0.00	\$	-	0.00	\$
SC-YEEFOGO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE Fo.Go. DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO.	PZA	1.00	\$362.10	\$362.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$	-	-1.00	-\$
C-PE014A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE Fo.Go. DE 45° X1 1/2" DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO	PZA	48.00	\$123.93	\$5,948.64	42.00	\$5,205.06	0.00	\$0.00	42.00	\$5,205.06	0.00	\$	-	-6.00	-\$
C-PE129A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIJERA UNION DE Fo.Go. DE 1 1/2" DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO	PZA	31.00	\$266.75	\$8,269.25	30.00	\$8,002.50	0.00	\$0.00	30.00	\$8,002.50	0.00	\$	-	-1.00	-\$
C-PE103A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CACHUCHA DE Fo.Go. DE 1 1/2" DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO	PZA	6.00	\$115.15	\$690.90	6.00	\$690.90	0.00	\$0.00	6.00	\$690.90	0.00	\$	-	0.00	\$
C-PE120H	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA Fo.Go. DE 2" A 1 1/2" DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO	PZA	24.00	\$177.85	\$4,268.40	22.00	\$3,912.70	1.00	\$177.85	23.00	\$4,090.65	0.00	\$	-	-1.00	-\$
C-PE120B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE Fo.Go. DE 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO	PZA	1.00	\$226.15	\$226.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$	-	-1.00	-\$
C-PE580C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTIAGO FIJO DE 2". INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS	PZA	8.00	\$3,653.82	\$29,230.56	7.00	\$25,576.74	1.00	\$3,653.82	8.00	\$29,230.56	0.00	\$	-	0.00	\$
C-PE5877	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 2". INCLUYE EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$19,768.74	\$79,074.96	4.00	\$79,074.96	0.00	\$0.00	4.00	\$79,074.96	0.00	\$	-	0.00	\$
C-PE021C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE FOFO 2" DIAMETRO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	24.00	\$595.94	\$14,302.56	22.00	\$13,110.68	2.00	\$1,191.88	24.00	\$14,302.56	0.00	\$	-	0.00	\$
ACUMULADO POR HOJA:										8824,714.85						

VALIDO:
ING. MARIA GUADALUPE MARTINEZ ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

VALIDO:
C. VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO:
C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE OBRAS

VALIDO:
C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SINDICATO MUNICIPAL

VALIDO:
C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRAS

VALIDO:
C. VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO:
ING. MARIA GUADALUPE MARTINEZ ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

VALIDO:
C. VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO:
C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE OBRAS

VALIDO:
C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SINDICATO MUNICIPAL

VALIDO:
C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRAS

VALIDO:
ING. MARIA GUADALUPE MARTINEZ ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

VALIDO:
C. VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO:
C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE OBRAS

VALIDO:
C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SINDICATO MUNICIPAL

VALIDO:
C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRAS


VALIDO:
ING. MARIA GUADALUPE MARTINEZ ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

VALIDO:
C. VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO:
C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE OBRAS

VALIDO:
C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SINDICATO MUNICIPAL

VALIDO:
C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRAS



NOMBRE: OBRA: SABANA DE FINIQUITO

LOCALIDAD: 003 EL CARRIZAL

MUNICIPIO: 560 VILLA DIAZ ORDAZ

DISTRITO: Tlacolula

REGION: VALLES CENTRALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CONTRATISTA: ARG. OSCAR HERNANDEZ RAYMUNDO (PERSONA FISICA)

R.F.C.: HER09025G13

DOMICILIO: MATAMOROS No. 42. CENTRO. SAN BARTOLOME QUIALANA. C.F. 70474

Nº DE CONTRATO: COP-02/INAVDO-560/R-33-FISM/D/59/2020

FECHA: 03 DE AGOSTO 2020

IMPORTE: \$1,253,266.73

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 06 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE ESTIMACIÓN: 30 de septiembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PRESUPUESTO			ESTIMACION 001		ESTIMACION 002		VOL. TOTAL EJECUTADO	IMP. TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES					
		UNIDAD	VOLUMEN	P. U.	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN			IMPORTE	VOL. (+)	IMP. (+)	VOL. (-)	IMP. (-)	
C-PE120F	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE F.O.Gs. DE 10 CMS X 1 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO.	PZA	66.00	\$136.79	\$9,028.14	18.00	\$2,482.22	0.00	\$0.00	18.00	\$2,482.22	0.00	\$ -	-48.00	\$ -	8,565.92
C-PE121E	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE F.O.Gs. DE 20 CMS X 2" DE DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO.	PZA	24.00	\$199.02	\$4,776.48	22.00	\$4,376.44	1.00	\$199.02	23.00	\$4,877.46	0.00	\$ -	-1.00	\$ -	199.02
C-COV02D	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "T" DE 50 A 60 MM. 1/2" A 2 1/2" DE DIAMETRO. CON TAPA DE HERRERIA. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES. EXCAVACIONES Y RELLENOS.	PZA	12.00	\$5,926.56	\$71,118.72	0.00	\$0.00	12.00	\$71,118.72	12.00	\$71,118.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-
B-ATR21A	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2. AGREGADO MINIMO DE 3/4" PARA TUBERIA DE 2" A 6" DE DIAM. CON DIMENSIONES DE 50X20X40 CMS. INCLUYE COLADO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	24.00	\$1,123.54	\$26,964.96	0.00	\$0.00	24.00	\$26,964.96	24.00	\$26,964.96	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-
A-EXC10K	EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "T" EN AGUA, DE 0.00 A 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	12.80	\$268.87	\$3,441.54	0.00	\$0.00	12.80	\$3,465.73	12.80	\$3,465.73	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-
A-ENCOF-001	ENCOFRADO DE TUBO A BASE DE CONCRETO CICLOPEO. INCLUYE CIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.56	\$3,606.67	\$9,745.08	0.00	\$0.00	3.96	\$16,074.41	3.96	\$16,074.41	1.40	\$ 5,329.33	0.00	\$ -	-
RE05	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	10.24	\$146.95	\$1,504.77	0.00	\$0.00	8.93	\$1,312.26	8.93	\$1,312.26	0.00	\$ -	-1.31	\$ -	192.51
B-LY001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO.	M2	1287.04	\$12.61	\$16,229.57	0.00	\$0.00	661.668	\$8,343.83	661.67	\$8,343.83	0.00	\$ -	-625.372	\$ -	7,865.94
TOTAL DE RED DE DISTRIBUCION					\$954,100.13		\$814,010.45		\$131,502.28		\$945,512.73					
TOMAS DOMICILIARIAS																
C-TOD10A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES. EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	40.00	\$2,845.77	\$113,830.80	0.00	\$0.00	43.00	\$122,368.11	43.00	\$122,368.11	3.00	\$ 8,537.31	0.00	\$ -	-
TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS					\$113,830.80		\$0.00		\$122,348.11		\$122,348.11					
SUBTOTAL					\$1,080,402.35		\$826,531.95		\$253,870.39		\$1,080,402.35		\$16,619.83		\$ -	\$-16,619.83
IVA					\$172,864.38		\$152,245.11		\$40,619.27		\$172,864.38		\$2,659.17		\$ -	\$-2,659.17
TOTAL CON IVA:					\$1,253,266.73		\$958,777.07		\$294,489.66		\$1,253,266.73		\$19,279.00		\$ -	\$-19,279.00
MONTO DEL CONTRATO:					\$1,253,266.73											
MONTO NO EJERCIDO:					\$0.00											
MONTO EJERCIDO:					\$1,253,266.73											

ESTIMADO:

VALIDO:

ESTIMADO:

VALIDO:

AUTORIZADO:

VALIDO:

REGISTRADO:

VALIDO:

REGISTRADO:

VALIDO:

REGISTRADO:

VALIDO:

REGISTRADO:

VALIDO:

SALDO: \$0.00