






<b>OBRA:</b> NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "JUSTO SIERRA" LOCALIDAD: 0001 VILLA DÍAZ ORDAZ MUNICIPIO: 560 VILLA DÍAZ ORDAZ DISTRITO: TLACOLULA REGION: VALLES CENTRALES FUENTE DE FINANCI.: RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		<h2>SABANA DE FINIQUITO</h2>		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V. R.F.C.: CPA1806185W5 DOMICILIO: JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NO.-106, COLONIA 3A SECCIÓN LOS PINOS, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA		 0825					
N° DE CONTRATO: COP-07/MYDO-560/IR-06/R-33-FISMDF/15/2022 N° DE CONVENIO: NA		FECHA DE CONTRATO: 15/SEPTIEMBRE/2022 FECHA DE CONVENIO: NA		IMPORTE: \$2,494,156.21 IMPORTE DE CONVENIO: NA		ANTICIPO: \$781,305.30		PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: NA		N°: 005 (CINCO-FINIQUITO) IMPORTE: \$46,631.91 PERIODO DE ESTIMACION: DEL 06-DICIEMBRE-2022 AL 10-DICIEMBRE-2022 FECHA DE ESTIMACION: 10 DE DICIEMBRE DE 2022	


CÓDIGO	CONCEPTO	SEGÚN PRESUPUESTO				ESTIMACION 001		ESTIMACION 002		ESTIMACION 003		ESTIMACION 004		EST. 005-FINIQUITO		VOL CONTRA.	IMP CONT.	VOL TOTAL EJECUTADO	IMP TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES				
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	VOL	IMPORTE	VOL	IMPORTE	VOL	IMPORTE	VOL	IMPORTE	VOL (+)	IMP (+)					VOL (-)	IMP (-)			
<b>E BOCA DE TORMENTA</b>																								
EXC-01	EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. INCLUYE: AFINE DE CEPAS Y COMPACTACIÓN DE LA MISMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	12.46	209.74	\$2,613.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.46	\$2,613.36	0.00	\$0.00	12.46	\$2,613.36	12.46	\$2,613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
CCH100	CONCRETO EN PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR, HECHO EN OBRA DE FC=100 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.44	2996.94	\$1,318.65	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.44	\$1,318.65	0.00	\$0.00	0.44	\$1,318.65	0.44	\$1,318.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACERC3	ACERO DE REFUERZO EN PISO Y MUROS DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	434.18	41.73	\$18,118.33	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	434.18	\$18,118.33	0.00	\$0.00	434.18	\$18,118.33	434.18	\$18,118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
CIMCM	CIMBRA EN MUROS, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	32.50	316.76	\$10,294.70	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	32.50	\$10,294.70	0.00	\$0.00	32.50	\$10,294.70	32.50	\$10,294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
CCH250	CONCRETO EN LOSA DE PISO Y MUROS, HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	4.08	4246.96	\$17,327.60	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.08	\$17,327.60	0.00	\$0.00	4.08	\$17,327.60	4.08	\$17,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
REJILLA	REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA DE 1.00 X 2.00 M. A BASE DE PERFIL DE 4" X 3" EN EL SENTIDO TRANSVERSAL DE LA CALLE Y SOLERA DE 2" EN EL SENTIDO LONGITUDINAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, PERFIL PARA MONTAJE ANCLADO EN EL CONCRETO, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	16730.44	\$16,730.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$16,730.44	1.00	\$16,730.44	1.00	\$16,730.44	1.00	\$33,460.88	1.00	16730.44	0.00	0.00	
A-RELABA	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO MANUAL ADICIONANDO AGUA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.03	160.35	\$325.51	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.03	\$325.51	0.00	\$0.00	2.03	\$325.51	2.03	\$325.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACARREOL	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO AL SITIO INDICADO, VOLUMEN SUELTO. INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	13.56	157.98	\$2,142.21	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	13.56	\$2,142.21	0.00	\$0.00	13.56	\$2,142.21	13.56	\$2,142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
ZAMPEADO	ZAMPEADOS DE MAMPONERÍA DE TERCERA CLASE JUNTADOS CON MORTERO DE CEMENTO, A CUALQUIER ALTURA P.U.O.T. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.74	1926.31	\$3,351.78	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.74	\$3,351.78	0.00	\$0.00	1.74	\$3,351.78	0.00	\$0.00	0.00	0.00	-1.74	-3351.78	
<b>E TOTAL BOCA DE TORMENTA</b>					\$72,222.58		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$68,870.80		\$16,730.44		\$72,222.58		\$85,601.24					
<b>F COMPLEMENTARIAS</b>																								
REN-002	REHABILITACIÓN DE REGISTROS A NIVEL DE PAVIMENTO, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO, CONCRETO DE FC=250 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONCRETO, CURADO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$2,855.07	\$14,275.35	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$14,275.35	0.00	\$0.00	5.00	\$14,275.35	5.00	\$14,275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
LIM-G	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1701.00	\$14.01	\$23,831.01	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1701.00	\$23,831.01	0.00	\$0.00	1701.00	\$23,831.01	1701.00	\$23,831.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>F TOTAL COMPLEMENTARIAS</b>					\$38,106.36		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$38,106.36		\$0.00		\$38,106.36		\$38,106.36					
<b>SUBTOTAL</b>					\$2,322,548.46		\$348,074.59		\$710,589.00		\$947,292.69		\$1,276,226.46		\$40,199.92		\$2,322,548.46		\$2,322,548.46		\$16,730.44		\$-14,730.44	
<b>IVA</b>					\$371,607.75		\$55,691.93		\$113,489.44		\$151,544.83		\$44,227.56		\$6,431.99		\$371,607.75		\$371,607.75		\$2,478.87		\$-2,478.87	
<b>TOTAL CON IVA:</b>					\$2,494,156.21		\$403,766.52		\$824,248.44		\$1,098,837.52		\$1,320,649.82		\$46,631.91		\$2,494,156.21		\$2,494,156.21		\$19,407.31		\$-19,407.31	


IMP. CONTRATADO CON IVA:	\$2,494,156.21
IMPORTE EJERCIDO:	\$2,494,156.21
SALDO:	\$0.00


LUGAR: VILLA DÍAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA  
 FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2022


ESTIMÓ:   
 ING. MARIO ARNELFO PÉREZ LÓPEZ  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA


AUTORIZÓ:   
 C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ  
 REGIDOR DE OBRAS

CONSTRUYENDO DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL  
 LUNA NUEVA S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA:  
  
 C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS  
 ADMINISTRADOR ÚNICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. Villa Díaz Ordez  
 Oaxaca  
 Dijo:   
 C. ALVARO GARCÍA MARTÍNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. Villa Díaz Ordez  
 Oaxaca  
 Dijo:   
 C. MÁXIMO GARCÍA SANTÍAÑO  
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 Municipio Villa Díaz Ordez,  
 Oaxaca  
 Dijo:   
 C. VICENTE PÉREZ MATÍAS  
 REGIDOR DE HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Mpio. Villa Díaz Ordez,  
 Oaxaca  
 Dijo:   
 VALENTE MORALES SANTIAGO  
 TESORERO MUNICIPAL