



OBRA:

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: "ORQUIDEAS, EMILIANO ZAPATA, PINO SUÁREZ, GALEANA, LAS FLORES Y CALLEJÓN GALEANA"



Obras Civiles y Electrificaciones de la Mixteca S.A. de C.V.

SABANA DE FINIQUITO

UBICACIÓN	
MUNICIPIO	560 VILLA DÍAZ ORDAZ
LOCALIDAD:	0003 SAN MIGUEL DEL VALLE
CONTRATO	
NO.- DE CONTRATO:	COP-03/MVDO-560/IR-02/R-33-FISMDF/41/2021
FECHA DEL CONTRATO:	17/JUNIO/2021
IMPORTE CONTRATADO:	\$1,500,000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DEL 18 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONVENIO MODIFICATORIO	
NO.- DE CONVENIO:	NA
FECHA DEL CONVENIO:	NA
IMPORTE DEL CONVENIO:	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:	NA
ESTIMACIÓN:	
ESTIMACIÓN NO.-	03 (TRES Y FINIQUITO)
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN:	DEL 18 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN (CON IVA)	\$252,505.80
FECHA DE LA ESTIMACIÓN:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Obras Civiles y Electrificaciones de la Mixteca S.A. de C.V.

AUTORIZÓ:

Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dito. Tlacolula, Oax.
2020-2022
REGIDOR DE OBRAS

VALIDÓ:

ARQ. EDGAR MARGUEL BAUTISTA CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ESTIMÓ:

ARQ. SHEYLA BEATRIZ RUIZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dito. Tlacolula, Oax.
2020-2022
C. ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ

VALIDÓ:


PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dito. Tlacolula, Oax.
2020-2022
C. ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ

VALIDÓ:

REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dito. Tlacolula, Oax.
2020-2022
C. VICENTE PÉREZ MATÍAS

VALIDÓ:

TESORERO MUNICIPAL
Mpio. Villa Díaz Ordaz
Dito. Tlacolula, Oax.
2020-2022
C. VALENTE MORALES SANTIAGO



OBRA:		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: "ORQUIDEAS", EMILIANO ZAPATA, PINO SUÁREZ, GALEANA, LAS FLORES Y CALLEJÓN GALEANA"	
NOMBRE:		0003 SAN MIGUEL DEL VALLE	
LOCALIDAD:		560 VILLA DÍAZ ORDÁZ	
MUNICIPIO:		TLACOLULA	
DISTRITO:		VALLES CENTRALES	
REGION:		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES	
FUENTE DE FINANCIACIÓN:		COP-03/AVDO-560/JR-02/R-33-FSMD/141/2021	
Nº DE CONTRATO		FECHA DE CONTRATO	
		17/JUNIO/2021	
Nº DE CONVENIO		FECHA DE CONVENIO	
		NA	

CONTRATISTA:		OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V.	
R.F.C.:		OCEI01014921	
DOMICILIO:		CALLE DEL PANTEON, NO.-304, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA, C.P. 71260	
ANTICIPO		IMPORTE DE CONTRATO	
N/A		\$1,500,000.00	
PERIODO DE EJECUCIÓN		DEL 18 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO		NA	

Obras Civiles y Electrificaciones de la Mixteca S.A. de C.V.		Nº:		03 (TRES Y FINIQUITO)	
		IMPORTE:		\$252,505.80	
		PERIODO DE ESTIMACION:		18-AGOSTO-2021	
		DEL		15-SEPTIEMBRE-2021	
		AL:		17 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
		FECHA DE ESTIMACION:		17 DE SEPTIEMBRE DE 2021	

CÓDIGO	CONCEPTO		SEGÚN PRESUPUESTO			IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	
A CALLE PINO SUAREZ						
PRELIMINARES						
A1	10301-002	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	354.14	\$10.98	\$3,888.46
	CORTE	Corte de pavimento hidráulico, a todo el contorno de piso, incluye: equipos, herramientas y mano de obra.	ML	708.80	\$49.16	\$34,844.61
	DCFS12	Demolición de firme de concreto de 15 cm., de espesor a mano, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	275.28	\$179.60	\$49,440.29
TOTAL PRELIMINARES						
A2	EXCAVACION Y RELENOS	Excavación de capa en material rocoso, de 0.00 a -2.00 m., con rotomartillo, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	280.09	\$230.00	\$64,420.70
	EXC-01	Alineo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	350.14	\$44.89	\$15,717.78
	COMBAI	Carra de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	26.22	\$687.28	\$18,020.48
	304-ALB-07-044	Carra de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	26.22	\$179.60	\$4,709.11
	302-CIM-01-108	Relevo para acostillado de tubería con material seleccionado producto de la excavación, compactado con plomo de mano, incluye: agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	62.34	\$138.16	\$8,612.89
	RACOS01	Relevo con material producto de la excavación, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	146.83	\$89.80	\$13,185.33
	REMPEB	TOTAL EXCAVACION Y RELENOS				\$13,185.33
TOTAL EXCAVACION Y RELENOS						
A3	TENDIDO DE TUBERIA	Tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 10" (25 cm) de diámetro, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	276.43	\$418.04	\$115,558.80
	TUBO-CORR-10	Tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 8" (20 cm) de diámetro, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	120.05	\$287.04	\$34,459.15
	TUBO-CORR-8	Suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 8" (20 cm) de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	26.00	\$497.17	\$12,926.42
	DESCAR	TOTAL TENDIDO DE TUBERIA				\$162,944.37
A4	POZOS DE VISITA, REGISTROS Y ATRAQUES	Pozo de visita común, con una profundidad interior de 0.50 a 0.99 m, por 1.00 mts. de ancho con muros de 28 cm de esp. de tabicon de cemento 1:0.14:28 asentado con mezcla cemento arena 1:3:15, acabado común, con aplomado con martillo centenario tipo F-150, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	22.00	\$4,690.89	\$103,199.58
	POZO-050A00.99	Bracal y tapa de fierro fundido, ciego de 115 kg 60 cm de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	22.00	\$5,347.20	\$117,638.40
	BROCIPP	TOTAL POZOS DE VISITA, REGISTROS Y ATRAQUES				\$220,837.98
A5	LIMPIEZA Y ACARREO	Reposición de firme de 15 cm. de espesor, de concreto Fc=200 kg/cm2 acabado con ecobillado, incluye: materiales, acarreo, preparación de la superficie, nivelación, compactación, amarrado colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	250.42	\$587.98	\$147,241.95
	FCA1532	Reposición de firme de 15 cm. de espesor, de concreto Fc=200 kg/cm2 acabado con ecobillado, incluye: materiales, acarreo, preparación de la superficie, nivelación, compactación, amarrado colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	218.19	\$150.03	\$32,735.05
	CEAFO	Acarreo en camión de material para asentar tubería, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	354.14	\$9.97	\$3,530.78
	LHNA	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	354.14	\$183,507.78	\$64,634.44
TOTAL LIMPIEZA Y ACARREO						
A5	TOTAL CALLE PINO SUAREZ					\$780,129.78
B CALLE EMILIANO ZAPATA						
PRELIMINARES						
B1	10301-002	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	248.60	\$10.98	\$2,729.63
TOTAL PRELIMINARES						
B2	EXCAVACION Y RELENOS	Excavación de capa en material tipo B, de 0.00 a -2.00 m., con medios mecánicos, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	272.70	\$98.49	\$26,858.22
	302-CIM-01-057	Excavación de capa en material rocoso, de 0.00 a -2.00 m., con rotomartillo, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	70.09	\$230.00	\$16,120.70
	EXC-01	Alineo, nivelación y compactación del fondo de la excavación, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	244.60	\$44.89	\$10,980.09
	COMBAI	Carra de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	18.45	\$687.28	\$12,680.32
	304-ALB-07-044	Carra de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	18.45	\$179.60	\$3,313.62
	302-CIM-01-108	Relevo para acostillado de tubería con material seleccionado producto de la excavación, compactado con plomo de mano, incluye: agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	79.36	\$138.16	\$10,964.38
	RACOS01	Relevo con material producto de la excavación, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	192.52	\$89.80	\$17,288.30
	REMPEB	TOTAL EXCAVACION Y RELENOS				\$98,205.63
TOTAL EXCAVACION Y RELENOS						
B3	TENDIDO DE TUBERIA	Tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 10" (25 cm) de diámetro, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	275.69	\$418.04	\$115,249.45
	TUBO-CORR-10	Suministro y colocación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 10" (25 cm) de diámetro, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	10.00	\$497.17	\$4,971.70
	DESCAR	TOTAL TENDIDO DE TUBERIA				\$120,221.15

ESTIMACION 001			ESTIMACION 002			ESTIMACION 003			VOL CONTRATO	IMP CONT	VOL TOTAL EJECUTADO	IMP TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES		
VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOL (+)	IMP. (+)	VOL (-)					IMP. (-)		
0.00	\$0.00	284.66	\$31,125.57	72.93	\$800.77	354.14	\$3,688.46	357.59	\$3,926.34	3.45	\$37.88	0.00	\$0.00		
0.00	\$0.00	540.28	\$26,560.16	183.88	\$9,039.54	708.80	\$34,844.61	724.16	\$35,599.70	15.36	\$755.09	0.00	\$0.00		
0.00	\$0.00	205.92	\$36,983.23	68.93	\$12,379.83	275.28	\$49,440.29	274.85	\$49,363.06	0.00	\$0.00	-0.43	\$-77.23		
	\$0.00		\$46,648.96		\$22,220.14		\$68,173.34		\$68,889.10		\$792.97		\$-577.23		
0.00	\$0.00	266.96	\$61,400.80	69.67	\$16,024.10	280.09	\$64,400.70	336.63	\$77,424.90	56.54	\$13,004.20	0.00	\$0.00		
0.00	\$0.00	280.66	\$12,598.83	68.93	\$3,094.27	350.14	\$15,717.78	349.59	\$15,693.10	0.00	\$0.00	-0.55	\$-24.68		
0.00	\$0.00	21.25	\$14,604.70	5.29	\$3,635.71	26.22	\$18,020.48	26.54	\$18,240.41	0.32	\$219.93	0.00	\$0.00		
0.00	\$0.00	21.25	\$3,816.50	5.29	\$950.08	26.22	\$4,709.11	26.54	\$4,766.58	0.32	\$57.47	0.00	\$0.00		
0.00	\$0.00	51.03	\$7,050.30	12.17	\$1,681.41	63.34	\$8,612.89	63.20	\$8,731.71	0.86	\$118.82	0.00	\$0.00		
0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	191.72	\$17,216.46	146.83	\$13,185.33	191.72	\$17,216.46	44.89	\$4,031.13	0.00	\$0.00		
	\$0.00		\$99,471.13		\$42,602.03		\$124,664.29		\$142,073.16		\$17,431.55		\$-224.68		
0.00	\$0.00	196.97	\$82,341.34	79.61	\$3,380.16	276.43	\$115,558.80	276.58	\$115,621.50	0.15	\$62.70	0.00	\$0.00		
0.00	\$0.00	120.40	\$34,559.62	0.00	\$0.00	120.05	\$34,439.15	120.40	\$34,559.62	0.35	\$100.47	0.00	\$0.00		
0.00	\$0.00	10.00	\$4,971.70	21.00	\$10,440.57	26.00	\$12,926.42	31.00	\$15,412.27	5.00	\$2,485.85	0.00	\$0.00		
	\$0.00		\$121,872.66		\$43,720.73		\$142,944.37		\$145,933.39		\$2,449.02		\$0.00		
0.00	\$0.00	18.00	\$84,436.02	4.00	\$18,763.56	22.00	\$103,199.58	22.00	\$103,199.58	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
0.00	\$0.00	18.00	\$96,249.60	4.00	\$21,388.80	22.00	\$117,638.40	22.00	\$117,638.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
	\$0.00		\$180,685.62		\$40,152.36		\$220,837.98		\$220,837.98		\$0.00		\$0.00		
0.00	\$0.00	185.58	\$109,117.33	64.41	\$37,871.79	250.42	\$147,241.95	249.99	\$146,989.12	0.00	\$0.00	-0.43	\$-252.83		
0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	153.68	\$23,056.61	218.19	\$32,735.05	153.68	\$23,056.61	0.00	\$0.00	-64.51	\$-9,678.44		
0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	354.14	\$13,530.78	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	-354.14	\$-5,530.78		
	\$0.00		\$109,117.33		\$40,728.40		\$183,507.78		\$170,045.73		\$0.00		\$-13,462.05		
	\$0.00		\$37,815.70		\$209,423.46		\$780,129.78		\$787,439.36		\$20,873.54		\$-51,563.96		
247.33	\$2,715.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	248.80	\$2,729.63	247.33	\$2,715.68	0.00	\$0.00	-1.27	\$-13.95		
	\$2,715.68		\$0.00		\$0.00		\$2,729.63		\$2,715.68		\$0.00		\$-13.95		
327.52	\$32,257.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	272.70	\$26,658.22	327.52	\$32,257.44	54.82	\$5,397.22	0.00	\$0.00		
84.37	\$19,405.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	70.09	\$16,120.70	84.37	\$19,405.10	14.28	\$3,284.40	0.00	\$0.00		
235.53	\$10,572.94	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	244.60	\$10,980.09	235.53	\$10,572.94	0.00	\$0.00	-9.07	\$-407.15		
9.79	\$6,728.47	8.56	\$5,883.12	0.00	\$0.00	18.45	\$12,480.32	18.35	\$12,611.59	0.00	\$0.00	-0.10	\$-68.73		
9.79	\$1,758.28	8.56	\$1,537.38	0.00	\$0.00	18.45	\$3,313.62	18.35	\$3,295.66	0.00	\$0.00	-0.10	\$-17.96		
42.09	\$5,815.15	36.77	\$5,080.14	0.00	\$0.00	79.36	\$10,964.38	78.86	\$10,895.29	0.00	\$0.00	-0.50	\$-69.09		
98.22	\$8,820.16	152.72	\$13,714.26	0.00	\$0.00	192.52	\$17,288.30	250.94	\$22,534.42	58.42	\$5,246.12	0.00	\$0.00		
	\$65,357.54		\$24,214.90		\$0.00		\$98,205.63		\$111,572.44		\$13,929.74		\$-5562.93		
146.15	\$61,096.55	127.74	\$53,400.43	0.00	\$0.00	275.69	\$15,249.45	273.89	\$14,496.98	0.00	\$0.00	-1.80	\$-752.47		
10.00	\$4,971.70	3.00	\$1,491.51	0.00	\$0.00	10.00	\$4,971.70	13.00	\$6,463.21	3.00	\$1,491.51	0.00	\$0.00		

 Obras Civiles y Electrificaciones de la Mixteca S.A. de C.V.	
N°:	03 (TRES Y FINQUITO)
IMPORTE:	\$252,905.80
PERIODO DE ESTIMACION:	
DEL:	18-AGOSTO-2021
AL:	15-SEPTIEMBRE-2021
FECHA DE ESTIMACION:	
17 DE SEPTIEMBRE DE 2021	

SABANA DE FINIQUITO			
CONTRATISTA:	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V.		
R.F.C.:	OCEI01014921		
DOMICILIO:	CALLE DEL PANTEÓN, NO.: 304. SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, OAXACA. C.P. 71260		
ANTICIPO	IMPORTE DE CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
N/A	\$ 1,500,000.00	DEL 18 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
	IMPORTE DE CONVENIO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO	
	N/A	N/A	

OBRA:	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: "ORQUIDEAS, EMILIANO ZAPATA, PINO SUÁREZ, GALEANA, LAS FLORES Y CALLE JÓN GALEANA"	
NOMBRE:		
LOCALIDAD:	0003 SAN MIGUEL DEL VALLE	
MUNICIPIO:	560 VILLA DÍAZ ORDAZ	
DISTRITO:	TLACOLULA	
REGION:	VALLES CENTRALES	
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	
	17/JUNIO/2021	
N° DE CONVENIO	FECHA DE CONVENIO	
COP-03/INVDO-560/IR-02/IR-33-FISMDF/41/2021		

CÓDIGO	CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO				ESTIMACION 001		ESTIMACION 002		ESTIMACION 003		VOL. CONTRATO	IMP. CONT.	VOL. TOTAL EJECUTADO	IMP. TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES		
		UNIDAD	VOLUMEN	P. II	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOL. (+)	IMP. (+)					VOL. (-)	IMP. (-)	

B3		TOTAL TENDIDO DE TUBERIA										\$120,221.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
----	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

OBRA:

NOMBRE:

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: "ORQUIDEAS, EMILIANO ZAPATA, PINO SUÁREZ, GALEANA, LAS FLORES Y CALLEJÓN GALEANA"

LOCALIDAD:

0003 SAN MIGUEL DEL VALLE

MUNICIPIO:

560 VILLA DÍAZ ORDÁZ

DISTRITO:

TLACOLULA

REGION:

VALLES CENTRALES

FUENTE DE FINANCIACIÓN:

RAMO 33. FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

N° DE CONTRATO:

COP-03/INVO-560/IR-02/R-33-FISMDF/41/2021

N° DE CONVENIO:

NA

SABANA DE FINIQUITO

CONTRATISTA:

OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V.

R.F.C.:

OCEI01014921

DOMICILIO:

CALLE DEL PANTEÓN, NO.- 304, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, OAXACA, C.P. 71260

ANTICIPO:

IMPORTE DE CONTRATO

N/A:

DEL 18 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

IMPORTE DE CONTRATO:

\$1,500,000.00

IMPORTE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

NA

ocem

Obras Civiles y Electrificaciones de la Mixteca S.A. de C.V.

N°:

03 (TRES Y FINIQUITO)

IMPORTE:

\$252,505.80

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

18-AGOSTO-2021

DEL:

15-SEPTIEMBRE-2021

AL:

17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
SEGÚN PRESUPUESTO					
					SUBTOTAL \$1,293,103.45
					IVA \$204,894.55
					TOTAL CON IVA: \$1,500,000.00
	IMP. CONTRATADO CON IVA:				\$1,500,000.00
	IMPORTE EJERCIDO:				\$1,500,000.00
	SALDO:				\$0.00

ESTIMACION 001	ESTIMACION 002	ESTIMACION 003	VOL. CONTRATO	IMP. CONT.	VOL. TOTAL EJECUTADO	IMP. TOTAL EJECUTADO
VOLUMEN	VOLUMEN	VOLUMEN				
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE				
\$370,111.98	\$705,314.05	\$217,677.42	\$1,293,103.45	\$1,293,103.45	\$1,293,103.45	\$1,293,103.45
\$59,217.92	\$112,850.25	\$34,828.38	\$204,894.55	\$204,894.55	\$204,894.55	\$204,894.55
\$429,302.90	\$818,164.30	\$252,505.80	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00

EXCEDENTES	DE	DE
VOL. (+)	IMP. (+)	VOL. (-)
IMP. (-)		
\$121,303.26	\$121,303.26	
\$19,408.52	\$19,408.52	
\$140,711.78	\$140,711.78	

ESTIMÓ:

ARQ. SHEYLA BEATRIZ RUIZ PÉREZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA

VALIDO:

C. ALIBERTO GARCÍA MARTÍNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Dpto. Tlaxiaco, Oax

2020-2022

VALIDO:

C. JUAN GARCÍA SANTAGO

SINDICO MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dpto. Tlaxiaco, Oax

2020-2022

CONTRATISTA:

ARQ. EDGAR MACIEL BAUTISTA CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

VALIDO:

C. VICENTE PÉREZ MARTÍAS

REGIDOR DE PODERADO

Obras Civiles y Electrificaciones de la Mixteca S.A. de C.V.

Dpto. Tlaxiaco, Oax

2020-2022

VALIDO:

C. VALENTE MORALES SANTIAGO

TESORERO MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dpto. Tlaxiaco, Oax

2020-2022

VALIDO:

C. VALENTE MORALES SANTIAGO

TESORERO MUNICIPAL

Mpio. Villa Díaz Ordaz

Dpto. Tlaxiaco, Oax

2020-2022

LUGAR: VILLA DÍAZ ORDÁZ, TLACOLULA, OAXACA.
FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021