

OBRA: ESTADO DE CUENTA

NOMBRE: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, MORELOS, GALEANA, HIDALGO, LIBRES, CALLEJON MORELOS Y LIBERTAD"

LOCALIDAD: 003 SAN MIGUEL DEL VALLE

MUNICIPIO: 560 VILLA DIAZ ORDAZ

DISTRITO: TLACOLULA

REGION: VALLES CENTRALES

CONTRATISTA: OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V.

R.F.C.: OCE101014921

DOMICILIO: CALLE DEL PANTEÓN No.- 304, COL. CENTRO, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA., C.P. 71260

Nº.: 003 (TRES - FINIQUITO)

IMPORTE: \$444,108.96

PERIODO DE ESTIMACION: DEL: 01-DIC-2020 AL: 29-DIC-2020

FECHA DE ESTIMACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATO: RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Nº DE CONTRATO / Nº DE CONVENIO	FECHA	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION
COP-05/MAVDO-560/R-33-FISMDF/40/2020	03 DE OCTUBRE DE 2020	\$927,373.37	\$278,212.01	05 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020
CM-02/COP-05/MAVDO-560/R-33-FISMDF/40/2020	04 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$1,159,216.70		05 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Nº EST.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE	I.V.A. 16%	TOTAL ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO		5 AL MILLAR INSP. Y VIG.	2 AL MILLAR	3% REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL:	TOTAL DE DEDUCCIONES	IMPORTE NETO
					30%						

001 (LUNO)	DEL 05 DE OCTUBRE DE 2020 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$616,472.19	\$98,635.55	\$715,107.74	\$214,532.32		\$3,082.36	\$0.00	\$2,406.74	\$220,021.42	\$495,086.32
002 (DOS)	DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003 (TRES - FINIQUITO)	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 29 DE DICIEMBRE DE 2020	\$382,852.55	\$61,256.41	\$444,108.96	\$63,679.69		\$1,914.26	\$0.00	\$1,494.74	\$67,088.69	\$377,020.27

TOTALES:											\$1,159,216.70	\$278,212.01	\$4,996.62	\$0.00	\$3,901.48	\$287,110.11	\$872,106.59	
SALDO DEL CONTRATO:											\$0.00							
SALDO POR AMORTIZAR:											\$0.00							

LUGAR: VILLA DIAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA.

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTIMO: ARG. SHEYLA BEATRIZ RUIZ PÉREZ SUPERINTENDENTE DE OBRA

VALIDO: ARG. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZO: ARG. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ REGIDOR DE OBRAS

VALIDO: ARG. VICENTE PÉREZ MATÍAS REGIDOR DE HACIENDA, Oax

CONTRATISTA: C. ARG. EDGAR MAGDIEL BAUTISTA CRUZ ADMINISTRADOR UNICO

VALIDO: C. VALENTE MORALES SANTIAGO TESORERO MUNICIPAL