

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01/ENERO AL 30/SEPTIEMBRE DE 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR CONTRATO:																						
004-2019	AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, ESPERANZA, LOS ÁNGELES Y MATAMOROS. (2020)	MSBQ/285.OFIC.NOTIF/FISMD F-03/2019	SAN BARTOLOMÉ QUIALANA	ENTRE PROGRESO Y VENUSTIANO CARRANZA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTOS DEL VALLE SA DE CV	MSBQ/PROII-044 4/FISMCM-118/0 01/2019	1,571,185.89	5336 - DRENAJE SANITARIO	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301076 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,099,830.12	0.00	1,099,830.12	785,868.83	785,868.83	313,961.29		71.45%
									5336 - DRENAJE SANITARIO	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301076 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	471,355.77	0.00	471,355.77	0.00	0.00	471,355.77		0%
TOTAL DE LA OBRA:															1,571,185.89	0.00	1,571,185.89	785,868.83	785,868.83	785,317.06	50%	50.02%
006/2020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LOS ÁNGELES (2020)	MSBQ/118/FIS MDF/006-2020	SAN BARTOLOMÉ QUIALANA	ENTRE MATAMOROS Y LOS ANGELES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OSCAR HERNANDEZ RAYMUNDO	MSBQ/118/FISM DF/006-2020	3,483,472.32	5343 - URBANIZACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	3,483,472.32	0.00	3,483,472.32	0.00	0.00	3,483,472.32		0%
TOTAL DE LA OBRA:															3,483,472.32	0.00	3,483,472.32	0.00	0.00	3,483,472.32	0%	0%

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01404/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2020-10-28 21:00:00 | MUNICIPIO | 00001000000404875251 | MSB850101673 | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | MTAMOROS 1 SAN BARTOLOME QUIALANA 70474 | mpioquialana@gmail.com | 951 562 01 91 | AUTORIDAD | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | aa1d366a9c733d107a08ce306b48479cbdc076e9fb711ad6e7b6fb41cbcd5f |

FIRMA ELECTRÓNICA

s3IS5LTzSCCsdkKHMASsaDGSbdhc8FEFjrpSolloQwsOFkIaDnf/nQGkR5DvPG/cB/COe+dFpeWH/7P2UGrdarBL+Sii8HUXkp4UJ0Vy36xDQHrXct0UlpA7ZfHAsnG9k2/u
GmTQUQdmjU6ncxjApECSFj2NYGQoxRTSOXOG3MI5ZJyEojSTN+p86iD1qGYIOlkyCaaU6VONwXili/+8F9XJiJgeXAbmvThkfvTQQpE9QOt99zdS0B4/fZSPbs8HjulvgTAv
gOEc303HIJNdEQoZ/dNGrB6cbmlHdMcm2NK1jTyWEZWgr2MI9lcQTF3pMH2EduSwJXoHnpUyXFwGw==