

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01/ENERO AL 31/MARZO DE 2020

MARZO CERRADO

| NÚMERO DE OBRA             | NOMBRE  | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA        | UBICACIÓN              |                                      | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA | EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR                         | CONTRATO                              |              | PROGRAMA                 | RAMO                     | FUENTE DE FINANC.       | SUBFUENTE DE FINANC.                          | SUB SUBFUENTE DE FINANC.               | PARTIDA  | IMPORTE      |            |              |            |             | % DE AVANCE |            |        |
|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|
|                            |   |                                     | LOCALIDAD              | DOMICILIO                            |                                   |  | NÚMERO                                | IMPORTE      |                          |                          |                         |   |  |  | COMPROMETIDO | MODIFICADO | ACTUALIZADO  | PAGADO     | POR EJERCER | FÍSICO      | FINANCIERO |        |
| <b>OBRAS POR CONTRATO:</b> |   |                                     |                        |                                      |                                   |  |                                       |              |                          |                          |                         |   |  |  |              |            |              |            |             |             |            |        |
| 004-2019                   | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, ESPERANZA, LOS ÁNGELES Y MATAMOROS. (2020) | MSBQ/285.OFIC.NOTIF/FISMD F-03/2019 | SAN BARTOLOMÉ QUIALANA | ENTRE PROGRESO Y VENUSTIANO CARRANZA | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | CONSTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTOS DEL VALLE SA DE CV | MSBQ/PROII-044 4/FISMCM-118/0 01/2019 | 1,571,185.89 | 5336 - DRENAJE SANITARIO | 04 - CONVENIOS FEDERALES | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8301076 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO | 1,099,830.12 | 0.00       | 1,099,830.12 | 785,868.83 | 313,961.29  |             |            | 71.45% |
|                            |   |                                     |                        |                                      |                                   |  |                                       |              | 5336 - DRENAJE SANITARIO | 04 - CONVENIOS FEDERALES | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8301076 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO          | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO | 471,355.77   | 0.00       | 471,355.77   | 0.00       | 471,355.77  |             |            | 0%     |
| TOTAL DE LA OBRA:          |   |                                     |                        |                                      |                                   |  |                                       |              |                          |                          |                         |   |  |  | 1,571,185.89 | 0.00       | 1,571,185.89 | 785,868.83 | 785,317.06  | 50%         | 50.02%     |        |

**ENTREGA: 1° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/00299/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2020-04-28 19:30:11 | MUNICIPIO | 00001000000502887515 | MSB850101673 | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | MTAMOROS 1 SAN BARTOLOME QUIALANA 70474 | mpioquialana@gmail.com | 951 562 01 91 | AUTORIDAD | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | be859b14c8ec6b9dc6bcf240bd03ef4d5c5959339d07c542949a39e311111ab8 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

iL3rowvrGf9LF4tkbb9GaRMr19zjZTrPVCPoNr/wVPMH13Gi82OLcvRqP5xvbJq478gl33/1tO45aogBJkaEj5GJuDnpHpYfn8UDx/McgUEoSIZHxDPVTbLyK5Jy4kMdiog17NR  
Y8PpfQ3o2EDtNBnFebH24MfB2NPC60PL3QdBMNqS9hyN1rwyw3PTras0iNx3Qr0sr5bNTpDkb5DIS87n35a4zkWzf6edYm6VTvqrCppVMZF0v5DTesoPaMgQ5GhTa9oHq  
DiyHpOeWRyqbQ8mtRLrwzXiYUUYW9wiTboJVDzWLdil2TVP7ZMNzH40H0VEklpz3+IL24imJMCvw==