

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
**ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN**

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: VILLA DIAZ ORDAZ

DISTRITO: TLACOLULA

PERIODO: AL 31 DE MARZO DEL 2020

MARZO CERRADO

| NÚMERO DE OBRA | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | UBICACIÓN |           | META | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECIFICA | NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR | CONTRATO |         | NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | PROGRAMA | RAMO | FUENTE DE FINANC. | SUBFUENTE DE FINANC. | SUB SUBFUENTE DE FINANC. | PARTIDA | IMPORTE      |            |             |        |             | % DE AVANCE |            |
|----------------|------------------------------|-----------|-----------|------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------|------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------|--------------|------------|-------------|--------|-------------|-------------|------------|
|                |                              | LOCALIDAD | DOMICILIO |      |                                   |                               | NÚMERO   | IMPORTE |                                  |                         |          |      |                   |                      |                          |         | COMPROMETIDO | MODIFICADO | ACTUALIZADO | PAGADO | POR EJERCER | FISICO      | FINANCIERO |

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
**ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN**  
**ANEXO**

FORMATO: IAM-F04

**MUNICIPIO:** VILLA DIAZ ORDAZ  
**DISTRITO:** TLACOLULA  
**PERIODO:** AL 31 DE MARZO DEL 2020

**MARZO CERRADO**

| ETAPA DE PLANEACIÓN |   |   |   |   | EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO |   |   |   |   | ETAPA DE CONTRATACIÓN |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | ETAPA DE EJECUCIÓN |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--------------------|---|---|---|
| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1                  | 2 | 3 | 4 |

**ETAPA DE PLANEACIÓN**

- 1.- Acta de Integración del Consejo Social Municipal
- 2.- Acta de Selección de Obra
- 3.- Acta de Priorización de Obras
- 4.- Acta de Integración de Comité de Obras
- 5.- Convenio de Concertación

**EXPEDIENTE TÉCNICO**

- 1.- Croquis de macro localización
- 2.- Croquis de micro localización
- 3.- Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
- 4.- Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)
- 5.- Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

**ETAPA DE CONTRATACIÓN**

- 1.- Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
- 2.- Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
- 3.- Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
- 4.- Bases de Licitación
- 5.- Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
- 6.- Acta de la Junta de Aclaraciones
- 7.- Acta de Apertura Técnica
- 8.- Dictamen Técnico y Análisis detallado
- 9.- Acta de Apertura Económica
- 10.- Dictamen Económico y Análisis detallado
- 11.- Dictamen
- 12.- Acta de Fallo
- 13.- Garantía de cumplimiento
- 14.- Contrato
- 15.- Garantía de anticipo

**ETAPA DE EJECUCIÓN**

- 1.- Factura de la estimación
- 2.- Generadores
- 3.- Reporte fotográfico
- 4.- Notas de bitácoras

ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/00395/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2020-04-30 14:34:42 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | e6e0fd21a501180d230df931d8f0232a328f5243da49c227afd6c6e8baac1b1a |

FIRMA ELECTRÓNICA

DM+Tbz4Y/iEPqPB/8L/LldMw+UG58zYw7OGXG8KrY7eZ6ecAk+163hEvo8N0jhB1/NyMaAs6XqLEpGM51Ee5SzGaw7ZkbQif9XGEaJ89tGa9qbqLuidnflbs6pKdk5VFQ8rU  
T+Wjp+6kfbftc6RI/E27HGmR+UArkEt8dCfP+J/4b4BDAUGO2EUrGq9M27KNA/c59Ky0KS3UWcm3uX8hoYCGS2/qH74UyP6pPoY4uROAn1jeSTnoMI/EijEmqEruT82faH7f  
8JZoa+dNXX/VFhNFdATJ1ZLHalxTj3XEIRllzfHlryXrEGMhzNaQW27KcdXyDwSO67LsSy1RCIhxA==