

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
**ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN**

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: VILLA DIAZ ORDAZ  
 DISTRITO: TLACOLULA  
 PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020  
 DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR	CONTRATO		NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUB SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE		
		LOCALIDAD	DOMICILIO				NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 'LÓPEZ MATEOS' (2020)																								
FIII-005	OF-NOT-AUT-05/MVDO-560/R-33-FISMDF/41/2020	SANTA CATARINA ALBARRADAS	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	120 ML	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FERRERETA ALFA DE TLACOLULA SA DE CV	SN	494,861.98	1569	193 MUJERES Y 203 HOMBRES	7546 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2412 - MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	494,861.98	0.00	494,861.98	494,861.98	494,861.98	0.00	100%	
						HUBERTO LOPEZ DIEGO	SN	53,032.18			7546 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2412 - MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS	53,032.18	0.00	53,032.18	53,032.18	53,032.18	0.00	100%	
						ESPECIALISTA EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV	SN	192,792.00			7546 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	192,792.00	0.00	192,792.00	192,792.00	192,792.00	0.00	100%	
						ESPECIALISTA EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV	CAMC-01/MVDO-560/R-33-FISMDF	259,665.44			7546 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	259,665.44	0.00	259,665.44	259,665.44	259,665.44	0.00	100%	
						MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	SN	432,384.47			7546 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1221 - SUUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	432,384.47	0.00	432,384.47	432,384.47	432,384.47	0.00	100%	
						MDF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV	SN	67,263.93			7546 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	67,263.93	0.00	67,263.93	67,263.93	67,263.93	0.00	100%	
						MDF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV	SN	67,263.63			7546 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	67,263.63	67,263.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
						MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	SN	432,384.77			7546 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1221 - SUUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	432,384.77	432,384.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
<b>TOTAL DE LA OBRA:</b>																	1,999,648.40	499,648.40	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100%	100%
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE (2020)																								
FIII-003	OF-NOT-AUT-03/MVDO-560/R-33-FISMDF/03/2020	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE JUSTO SIERRA Y AVENIDA JUAREZ	2035 M2 DE PAVIMENTO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DISEÑO ASESORIA Y GESTION DE OBRAS DE RL DE CV	COP-01/MVDO-560/R-33-FISMDF/03/2020	2,305,996.92	1569	742 MUJERES Y 632 HOMBRES	7546 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA OTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	2,305,996.92	0.00	2,305,996.92	2,305,996.92	2,305,996.92	0.00	100%	
<b>TOTAL DE LA OBRA:</b>																	2,305,996.92	0.00	2,305,996.92	2,305,996.92	2,305,996.92	0.00	100%	100%
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2020)																								
FIII-004	OF-NOT-AUT-04/MVDO-560/R-33-FISMDF/59/2020	EL CARRIZAL	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	2145 METROS LINEALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OSCAR HERNANDEZ RAYMUNDO	COP-02/MVDO-560/R-33-FISMDF/59/2020	1,253,266.73	1569	98 MUJERES Y 89 HOMBRES	7542 - AGUA Y SANEAMIENTO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,253,266.73	0.00	1,253,266.73	1,253,266.73	1,253,266.73	0.00	100%	

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS  
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN**

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: VILLA DIAZ ORDAZ  
 DISTRITO: TLACOLULA  
 PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020  
 DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR	CONTRATO		NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE		
		LOCALIDAD	DOMICILIO				NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCERO
<b>TOTAL DE LA OBRA:</b>																	1,253,266.73	0.00	1,253,266.73	1,253,266.73	1,253,266.73	0.00	100%	100%
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEDREGAL, GALEANA, ALDAMA, UNIÓN Y RÍO TECOLOTE (2020)																								
FIII-007	OF-NOT-AUT-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/35/2020	SAN MIGUEL DEL VALLE	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	321.13 METROS LINEALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	COP-04/MVDO-560/R-33-FIS MDF/35/2020	1,689,220.78	1569	126 MUJERES Y 122 HOMBRES	7542 - AGUA Y SANEAMIENTO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,689,220.78	0.00	1,689,220.78	1,689,220.78	1,689,220.78	0.00	100%	
<b>TOTAL DE LA OBRA:</b>																	1,689,220.78	0.00	1,689,220.78	1,689,220.78	1,689,220.78	0.00	100%	100%
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2020)																								
FIII-006	OF-NOT-AUT-06/MVDO-560/R-33-FISMDF/09/2020	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE PRIVADA DE BENITO MATEOS Y CONOCIDO	70M2	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES PROCONSUJSA DE CV	COP-03/MVDO-560/R-33-FIS MDF/09/2020	248,719.72	1569	2747	7542 - AGUA Y SANEAMIENTO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	248,719.72	0.00	248,719.72	248,719.72	248,719.72	0.00	100%	
<b>TOTAL DE LA OBRA:</b>																	248,719.72	0.00	248,719.72	248,719.72	248,719.72	0.00	100%	100%
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE "CINCO DE MAYO" (2020)																								
FIII-011	OF-NOT-AUT-11/MVDO-560/R-33-FISMDF/05/2020	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE 5 DE MAYO Y CONOCIDO	547.26 ML	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MDF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV	COP-08/MVDO-560/R-33-FIS MDF/05/2020/05/2020	1,758,084.21	1569	120 HABITANTES	7546 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,758,084.21	0.00	1,758,084.21	1,758,084.21	1,758,084.21	0.00	100%	
<b>TOTAL DE LA OBRA:</b>																	1,758,084.21	0.00	1,758,084.21	1,758,084.21	1,758,084.21	0.00	100%	100%
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "BENITO JUÁREZ" C.C.T.: 20DCC2468V (2020)																								
FIII-12	OF-NOT-AUT-12/MVDO-560/R-33-FISMDF/39/2020	SAN MIGUEL DEL VALLE	ENTRE MORELOS Y CONOCIDO	520 METROS CUADRADOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	COP-09/MVDO-560/R-33-FIS MDF/39/2020	1,151,562.52	600	35 MUJERES 25 HOMBRES	7544 - EDUCACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6124 - OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.	1,151,562.52	0.00	1,151,562.52	1,151,562.52	1,151,562.52	0.00	100%	
<b>TOTAL DE LA OBRA:</b>																	1,151,562.52	0.00	1,151,562.52	1,151,562.52	1,151,562.52	0.00	100%	100%
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES, MORELOS, GALEANA, HIDALGO, LIBRES, CALLEJÓN MORELOS Y LIBERTAD (2020)																								
FIII-008	OF-NOT-AUT-08/MVDO-560/R-33-FISMDF/40/2020	SAN MIGUEL DEL VALLE	ENTRE MORELOS HIDALGO GALEANA Y LIBERTAD	1246.92 M2	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	COP-05/MVDO-560/R-33-FIS MDF/40/2020	1,159,216.70	1569	800 HABITANTES	7546 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,159,216.70	0.00	1,159,216.70	1,159,216.70	1,159,216.70	0.00	100%	
<b>TOTAL DE LA OBRA:</b>																	1,159,216.70	0.00	1,159,216.70	1,159,216.70	1,159,216.70	0.00	100%	100%
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD (2020)																								
FIII-009	OF-NOT-AUT-09/MVDO-560/R-33-FISMDF/06/2020	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE 7 DE MAYO, 14 DE FEBRERO, PROL JUSTO SIERRA Y PINO SUAREZ	45 POSTES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BÉRTIN JONATAN GÓMEZ SANTIAGO	COP-06/MVDO-560/R-33-FIS MDF/06/2020	2,999,228.38	100	1058 HABITANTES	7543 - ELECTRIFICACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	2,999,228.38	0.00	2,999,228.38	2,999,228.38	2,999,228.38	0.00	100%	
<b>TOTAL DE LA OBRA:</b>																	2,999,228.38	0.00	2,999,228.38	2,999,228.38	2,999,228.38	0.00	100%	100%
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN (2020)																								
FIII-013	OF-NOT-AUT-13/MVDO-560/R-33-FISMDF/14/2020	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	547.26 ML	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MOISES HERNANDEZ MONTOR	COP-10/MVDO-560/R-33-FIS MDF/14/2020	578,595.58	1569	56 MUJERES 64 HOMBRES	7542 - AGUA Y SANEAMIENTO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	578,595.58	0.00	578,595.58	578,595.58	578,595.58	0.00	100%	
<b>TOTAL DE LA OBRA:</b>																	578,595.58	0.00	578,595.58	578,595.58	578,595.58	0.00	100%	100%
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO "TERCERA SECCIÓN" (2020)																								

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
**ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN**

FORMATO: IAM-F04

**MUNICIPIO:** VILLA DIAZ ORDAZ  
**DISTRITO:** TLACOLULA  
**PERIODO:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020  
**DICIEMBRE**

**EJERCICIO CERRADO**

NÚMERO DE OBRA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR	CONTRATO		NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE		
		LOCALIDAD	DOMICILIO				NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
Fiii-010	OF-NÓT-AUT-10/MVDO-560/R-33-FISMDF/28/2020	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	192.99 M2	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO LEYVAG S.A. DE C.V.	COP-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/28/2020	775,277.93	1569	742 MUJERES 298 HOMBRES	7546 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6242 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS EN BIENES PROPIOS	775,277.93	0.00	775,277.93	775,277.93	775,277.93	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:																	775,277.93	0.00	775,277.93	775,277.93	775,277.93	0.00	100%	100%

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS  
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN  
ANEXO**

FORMATO: IAM-F04

**MUNICIPIO:** VILLA DIAZ ORDAZ  
**DISTRITO:** TLACOLULA  
**PERIODO:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020  
**DICIEMBRE**

**EJERCICIO CERRADO**

ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN										ETAPA DE EJECUCIÓN											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4			
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE "LÓPEZ MATEOS" (2020)																															
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CDSM CON FECHA 09/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 10/03/2020	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYEC CON FECHA 12/03/2020	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CON FECHA 08/02/2020	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 05/06/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN	EXPLOSION DE INSUMOS CON FECHA 14/09/2020	OF-NOT-AUT-05/MVDO-560/R-33-FI SMD/41/20 20 CON FECHA 19/06/2020	AAEAD-01 /MVDO-560/R-33-FIS MD/41/20 20 CON FECHA 13/07/2020			ADMINISTRACIÓN DIRECTA													SN: SN; SN: CAMC-01/ MVDO-560 /R-33-FISM D; SN: SN;	FACTURAS CFDI		REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA		
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE (2020)																															
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CDSM CON FECHA 09/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 10/03/2020	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYEC CON FECHA 12/03/2020	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CON FECHA 10/02/2020	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 04/05/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN		OF-NOT-AUT-03/MVDO-560/R-33-FI SMD/03/20 20 CON FECHA 18/05/2020				INVITACIÓN RESTRINGIDA													FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2162544-000	COP-01/MVDO-560/R-33-FISMD F/03/2020	FIANZA DE ANTICIPO No. 2112365-000	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2020)																															
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CDSM CON FECHA 09/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 11/03/2020	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYEC CON FECHA 12/03/2020	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CON FECHA 11/05/2020	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 12/05/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN		OF-NOT-AUT-04/MVDO-560/R-33-FI SMD/59/20 20 CON FECHA 23/05/2020				INVITACIÓN RESTRINGIDA													FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 3129-0817-45	COP-02/MVDO-560/R-33-FISMD F/59/2020	FIANZA DE ANTICIPO No. 3129-0817-5-2	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEDREGAL, GALEANA, ALDAMA, UNIÓN Y RÍO TECOLOTE (2020)																															
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CDSM CON FECHA 09/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 11/03/2020	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYEC CON FECHA 12/03/2020	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CON FECHA 19/02/2020	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 21/08/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN		OF-NOT-AUT-07/MVDO-560/R-33-FI SMD/35/20 20 CON FECHA 01/09/2020				INVITACIÓN RESTRINGIDA													FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 0026124	COP-04/MVDO-560/R-33-FISMD F/35/2020	FIANZA DE ANTICIPO No. 0026123	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2020)																															
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CDSM CON FECHA 09/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 10/03/2020	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYEC CON FECHA 12/03/2020	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CON FECHA 10/02/2020	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 17/06/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN		OF-NOT-AUT-06/MVDO-560/R-33-FI SMD/09/20 20 CON FECHA 29/06/2020				ADJUDICACIÓN DIRECTA													FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 20A71678	COP-03/MVDO-560/R-33-FISMD F/09/2020	FIANZA DE ANTICIPO No.	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE "CINCO DE MAYO" (2020)																															
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CDSM CON FECHA 09/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 10/03/2020	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYEC CON FECHA 12/03/2020	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CON FECHA 10/02/2020	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 20/10/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN		OF-NOT-AUT-11/MVDO-560/R-33-FI SMD/05/20 20 CON FECHA 30/10/2020				INVITACIÓN RESTRINGIDA													FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 003200001-0464	COP-08/MVDO-560/R-33-FISMD F/05/2020/05/2020	FIANZA DE ANTICIPO No. 003200001-0461	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "BENITO JUÁREZ" C.C.T.; 20DCC2468V (2020)																															
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CDSM CON FECHA 09/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 11/03/2020	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYEC CON FECHA 12/03/2020	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CON FECHA 21/10/2020	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 22/10/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN		OF-NOT-AUT-12/MVDO-560/R-33-FI SMD/39/20 20 CON FECHA 03/11/2020				INVITACIÓN RESTRINGIDA													FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 20A68937	COP-09/MVDO-560/R-33-FISMD F/39/2020	FIANZA DE ANTICIPO No. 20A68934	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES, MORELOS, GALEANA, HIDALGO, LIBRES, CALLEJÓN MORELOS Y LIBERTAD (2020)																															
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CDSM CON FECHA 09/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 11/03/2020	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYEC CON FECHA 12/03/2020	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CON FECHA 20/02/2020	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 22/08/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN		OF-NOT-AUT-08/MVDO-560/R-33-FI SMD/40/20 20 CON FECHA 02/09/2020				INVITACIÓN RESTRINGIDA													FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 0026122	COP-05/MVDO-560/R-33-FISMD F/40/2020	FIANZA DE ANTICIPO No. 0026121	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD (2020)																															
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CDSM CON FECHA 09/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 10/03/2020	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYEC CON FECHA 12/03/2020	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CON FECHA 10/02/2020	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA CC-07/MVDO-560/R-33-FIS CON FECHA 10/10/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN		OF-NOT-AUT-09/MVDO-560/R-33-FI SMD/06/20 20 CON FECHA 20/10/2020				INVITACIÓN RESTRINGIDA													FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 4113-0275-9-2	COP-06/MVDO-560/R-33-FISMD F/06/2020	FIANZA DE ANTICIPO No. 4113-0275-8-9	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
**ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN**  
**ANEXO**

FORMATO: IAM-F04

**MUNICIPIO:** VILLA DIAZ ORDAZ  
**DISTRITO:** TLACOLULA  
**PERIODO:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020  
**DICIEMBRE**

**EJERCICIO CERRADO**

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN (2020)																														
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CDSM CON FECHA 09/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 10/03/2020	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYEC CON FECHA 12/03/2020	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CON FECHA 10/02/2020	CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON FECHA 22/10/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN																		FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2503961	COP-10/MVDO-560/R-33-FISMDF/14/2020 CON FECHA 09/11/2020	FIANZA DE ANTICIPO No. 2503985	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO "TERCERA SECCIÓN" (2020)																														
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CDSM CON FECHA 09/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 10/03/2020	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYEC CON FECHA 12/03/2020	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CON FECHA 10/02/2020	CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON FECHA 11/10/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN																		FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 3129-0843 6-4	COP-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/28/2020 CON FECHA 21/10/2020	FIANZA DE ANTICIPO No. 3129-0843 7-7	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA

- ETAPA DE PLANEACIÓN**
- 1.- Acta de Integración del Consejo Social Municipal
  - 2.- Acta de Selección de Obras
  - 3.- Acta de Priorización de Obras
  - 4.- Acta de Integración de Comité de Obras
  - 5.- Convenio de Concertación

- EXPEDIENTE TÉCNICO**
- 1.- Croquis de macro localización
  - 2.- Croquis de micro localización
  - 3.- Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
  - 4.- Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)
  - 5.- Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

- ETAPA DE CONTRATACIÓN**
- 1.- Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
  - 2.- Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
  - 3.- Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
  - 4.- Bases de Licitación
  - 5.- Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
  - 6.- Acta de la Junta de Aclaraciones
  - 7.- Acta de Apertura Técnica
  - 8.- Dictamen Técnico y Análisis detallado
  - 9.- Acta de Apertura Económica
  - 10.- Dictamen Económico y Análisis detallado
  - 11.- Dictamen
  - 12.- Acta de Fallo
  - 13.- Garantía de cumplimiento
  - 14.- Contrato
  - 15.- Garantía de anticipo

- ETAPA DE EJECUCIÓN**
- 1.- Factura de la estimación
  - 2.- Generadores
  - 3.- Reporte fotográfico
  - 4.- Notas de bitácoras

**ENTREGA: 4° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/560/02111/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS |  
2021-03-01 00:18:35 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO  
MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL |  
DOCUMENTO | 43d11dcebfd9257ab4420619ed8726070a63cd3219a83b8ad024aff3d63873ef |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

Qm7xDL472feeX72G+EU67vw8a4YISxZdJdkxa5Aev7NDC4Jlk7MdHlgKsXEcx7d3X6B0616+0BaLtiwZmVn+k20cfGiLlJj8+sz1enz69o3fE8YzsM4pjaYfilVzIofB3MEKOOAL  
czZDB8Xzs7SWKbgZitublnqF2dAG1xI99XLRfze2BCQNo1pgaEbn4RQkBEEaWZqc3Gf3Ylfpx7UGcFdNFfaGJlclYKdugWaGewa+itUPVpm536nZtqNUKGHclvIMgX1bNy  
B0oRMLy7JITDz38tJdFyFbHgRts+v3EStxmWJur5g+sel2oK/mzA1MJya9f0BvxkF14Osau9zJw==