

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: VILLA DIAZ ORDAZ

DISTRITO: TLACOLULA

PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECIFICA	NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR	CONTRATO		NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
		LOCALIDAD	DOMICILIO				NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
ANEXO

MUNICIPIO: VILLA DIAZ ORDAZ
DISTRITO: TLACOLULA
PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
SEPTIEMBRE CERRADO

ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN															ETAPA DE EJECUCIÓN			
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4

- ETAPA DE PLANEACIÓN**
- 1.- Acta de Integración del Consejo Social Municipal
 - 2.- Acta de Selección de Obra
 - 3.- Acta de Priorización de Obras
 - 4.- Acta de Integración de Comité de Obras
 - 5.- Convenio de Concertación

- EXPEDIENTE TÉCNICO**
- 1.- Croquis de macro localización
 - 2.- Croquis de micro localización
 - 3.- Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
 - 4.- Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)
 - 5.- Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

- ETAPA DE CONTRATACIÓN**
- 1.- Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
 - 2.- Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
 - 3.- Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
 - 4.- Bases de Licitación
 - 5.- Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
 - 6.- Acta de la Junta de Aclaraciones
 - 7.- Acta de Apertura Técnica
 - 8.- Dictamen Técnico y Análisis detallado
 - 9.- Acta de Apertura Económica
 - 10.- Dictamen Económico y Análisis detallado
 - 11.- Dictamen
 - 12.- Acta de Fallo
 - 13.- Garantía de cumplimiento
 - 14.- Contrato
 - 15.- Garantía de anticipo

- ETAPA DE EJECUCIÓN**
- 1.- Factura de la estimación
 - 2.- Generadores
 - 3.- Reporte fotográfico
 - 4.- Notas de bitácoras

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01121/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2020-10-15 14:49:49 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 16bf1b2cbf237b1b285d19d704b9e3f1276007b69d0b49fbca767b686f6ea6d3 |

FIRMA ELECTRÓNICA

acdSYjmeCxUcGOuC2N17oX/0ISVG+5kXk0TQcwZEeCU4d/+KoacRvKpeNzDGoOOWNBER4dKu3nF84CCysNzZdDaqcn2dIDMoU3vJQMG1rk5FhWLoFjhbK7OmVPTj6XtrrJtFXDvaQizkawLPrNSbKNCPFHMN+9ULMk+NJX9+pFdC4gX7dZ8On9dZRkuvazAsfuiD+JQ7zNaMXIIVhNGOJkwqdFAd9LrzOjmdV7Id4CkizEm0+6kbTlrZyLncVnU8+BOMP1b1tNJ6GBfzITWAScvbG74LRUMqjbaNbdMHRltgslvuyYzxi9z+hgaRp9uv309d6FIU1ZNZgfsu6CzQ==