

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01/ENERO AL 30/SEPTIEMBRE DE 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

| NÚMERO DE OBRA | NOMBRE | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | UBICACIÓN | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA | EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR | CONTRATO | | PROGRAMA | RAMO | FUENTE DE FINAN. | SUBFUENTE DE FINAN. | SUB SUBFUENTE DE FINAN. | PARTIDA | IMPORTE | | | | | % DE AVANCE | | | |
|---------------------|---|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | | LOCALIDAD | DOMICILIO | | | NÚMERO | IMPORTE | | | | | | | COMPROMETIDO | MODIFICADO | ACTUALIZADO | DEVENGADO | PAGADO | POR EJERCER | FISICO | FINANCIERO | |
| OBRAS POR CONTRATO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIII-0003 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE (2020) | OF-NOT-AUT-03/MVDO-560/R-33-FISMDF/03/2020 | VILLA DIAZ ORDAZ | ENTRE JUSTO SIERRA Y AVENIDA JUAREZ | INVITACIÓN RESTRINGIDA | DISEÑO ASESORIA Y GESTION DE OBRAS DE RL DE CV | COP-01/MVDO-560/R-33-FISMDF/03/2020 | 2,305,996.92 | 7546 - URBANIZACIÓN | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO | 2,305,996.92 | 0.00 | 2,305,996.92 | 1,217,182.02 | 1,217,182.02 | 1,217,182.02 | 1,088,814.90 | | 52.78% |
| TOTAL DE LA OBRA: | | | | | | | | | | | | | | | 2,305,996.92 | 0.00 | 2,305,996.92 | 1,217,182.02 | 1,217,182.02 | 1,088,814.90 | 55% | 52.78% | |

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01121/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2020-10-15 14:49:49 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | e7d444f8fb605f30aa31494ff331fbc5c479c7d2cbe35b05d23aa3a39b61836 |

FIRMA ELECTRÓNICA

RW2C1VWuVk/u1/E9wymnobE8zCAIaopObwDhXQZypfKQ07cmpA0QzUq6z93I3tFW7N1KdBVvjLNTjjRUMiEVudqsErkR9gcmzur1FGLGJsBiwmzGXBJe6pYyN9OLrswVSGvCGRmBaQoFoazPbFAIOXSzDJSefPHYUyQ6WMkGQxjOucAFk9tWKVRKSMEz1hcz09waMkrJih7IEMAE/OVxuu9sStKRvADxibmVAnzNijFoXjq2dAHHzsFrmSelfEdtLb/ywzi1Z9dryvf5VfGzF6M1o+5QhnnnU7stPsXuSRlgStDmyyE2nkxKDDIPdutNF4vBEjY7Ci+e9x70TEuA==