

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2020

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

| NÚMERO DE OBRA             | NOMBRE  | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA        | UBICACIÓN              |                                      | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA | EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR                         | CONTRATO                              |              | PROGRAMA                 | RAMO                     | FUENTE DE FINANC.       | SUBFUENTE DE FINANC.                          | SUB SUBFUENTE DE FINANC.               | PARTIDA  | IMPORTE      |            |              |            |            | % DE AVANCE |        |            |        |
|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|--------|------------|--------|
|                            |   |                                     | LOCALIDAD              | DOMICILIO                            |                                   |  | NÚMERO                                | IMPORTE      |                          |                          |                         |   |  |  | COMPROMETIDO | MODIFICADO | ACTUALIZADO  | DEVENGADO  | PAGADO     | POR EJERCER | FISICO | FINANCIERO |        |
| <b>OBRAS POR CONTRATO:</b> |   |                                     |                        |                                      |                                   |  |                                       |              |                          |                          |                         |   |  |  |              |            |              |            |            |             |        |            |        |
| 004-2019                   | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, ESPERANZA, LOS ÁNGELES Y MATAMOROS. (2020) | MSBQ/285.OFIC.NOTIF/FISMD F-03/2019 | SAN BARTOLOME QUIALANA | ENTRE PROGRESO Y VENUSTIANO CARRANZA | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | CONSTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTOS DEL VALLE SA DE CV | MSBQ/PROII-044 4/FISMCM-118/0 01/2019 | 1,571,185.89 | 5336 - DRENAJE SANITARIO | 04 - CONVENIOS FEDERALES | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8301076 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO | 1,099,830.12 | 0.00       | 1,099,830.12 | 785,868.83 | 785,868.83 | 313,961.29  |        |            | 71.45% |
|                            |   |                                     |                        |                                      |                                   |  |                                       |              | 5336 - DRENAJE SANITARIO | 04 - CONVENIOS FEDERALES | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8301076 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO          | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO | 471,355.77   | 0.00       | 471,355.77   | 0.00       | 0.00       | 471,355.77  |        |            | 0%     |
| TOTAL DE LA OBRA:          |   |                                     |                        |                                      |                                   |  |                                       |              |                          |                          |                         |   |  |  | 1,571,185.89 | 0.00       | 1,571,185.89 | 785,868.83 | 785,868.83 | 785,317.06  | 50%    | 50.02%     |        |

**ENTREGA: 2° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/00785/2020 | INFORME | 2020 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2020-07-27 14:01:06 | MUNICIPIO | 00001000000404875251 | MSB850101673 | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | MTAMOROS 1 SAN BARTOLOME QUIALANA 70474 | mpioquialana@gmail.com | 951 562 01 91 | AUTORIDAD | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 81036627e0032d71d8c43cc9bc494ebce5d1946217a3fd0ed53a7ce2ffc94c7c |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

Su2tNckis7likrv4fAv82nORd4xTGvn00EVS1VOmt4xoyYhBVGTFc1srpxemiurflu/MmFb2kimBn5bjmYI0piGg6gmr2pvSXYCVyddURsjNOpzd0cZr2U+xAAkSEm3cOtdftn/ClnTdd27LdfQTMsa2Z03MkDIOQs044py/36clHNq5nFX2u5VJh4JObzKwXMMSI+mcYPyzGsyvoCetfcw3XDZUo+UUGf3PR+Igs4fBQmdUw3038eyfrVB0PZhBICstrfZ76kZh4uKx9l19EjqMsRVp2Eh10XC6Jawep/Ka7/DSp6gnVw7GVI1klUa4bi8G4WaLT4izuAfb0X/ag==