

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
**ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN**

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: VILLA DIAZ ORDAZ  
 DISTRITO: TLACOLULA  
 PERIODO: AL 30 DE JUNIO DEL 2019

**JUNIO CERRADO**

NÚMERO DE OBRA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECIFICA	NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR	CONTRATO		NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE		
		LOCALIDAD	DOMICILIO				NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) (2019)																							
R28-01-2019	R-28/M560/001/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	INDEPENDEN CIA AV. JUAREZ		ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/R-28/OP/001/2019	757,408.52	12		003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8101001 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	757,408.52	0.00	757,408.52	757,408.52	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:																							
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) (2019)																							
R28-02-2019	R-28/M560/002/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	BENITO JUÁREZ INDEPENDENCIA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/R-28/OP/002/2019	996,961.07	12		003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	581,742.75	0.00	581,742.75	581,742.75	0.00		100%
											003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	415,218.32	0.00	415,218.32	415,218.32	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:																							
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GARRIZAL (2019)																							
F11101-2019	FISMDF/M560/001/2019	EL CARRIZAL	SIN NOMBRE SIN NOMBRE		INVITACIÓN RESTRINGIDA	GAPEPA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	MVDO/560/F111/OP/001/2019	1,906,574.86	12		001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,906,574.86	0.00	1,906,574.86	1,906,574.86	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:																							

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
**ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN**  
**ANEXO**

FORMATO: IAM-F04

**MUNICIPIO:** VILLA DIAZ ORDAZ  
**DISTRITO:** TLACOLULA  
**PERIODO:** AL 30 DE JUNIO DEL 2019

**JUNIO CERRADO**

ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN										ETAPA DE EJECUCIÓN												
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4				
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) (2019)									R-28/M560/001/2019 CON FECHA 18/01/2019																	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2286960	MVDO/560/R-28/OP/001/2019	FIANZA DE ANTICIPO No. 2286962	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
NO APLICA CON FECHA 18/01/2019	NO APLICA CON FECHA 18/01/2019	NO APLICA CON FECHA 18/01/2019	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ CON FECHA 15/01/2019	CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON EL COMITÉ CON FECHA 15/01/2019	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN																										
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) (2019)									R-28/M560/002/2019 CON FECHA 01/02/2019																	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2296646	MVDO/560/R-28/OP/002/2019	FIANZA DE ANTICIPO No.	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
NO APLICA CON FECHA 01/02/2019	NO APLICA CON FECHA 01/02/2019	NO APLICA CON FECHA 01/02/2019	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS CON FECHA 01/02/2019	CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON FECHA 01/02/2019	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN																										
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL (2019)									FISMDF/M560/001/2019 CON FECHA 18/03/2019																	FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 3028-0695 1-4	MVDO/560/FI/OP/001/2019	FIANZA DE ANTICIPO No. 3028-0695 0-7	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO CON FECHA 21/02/2019	ACTA DE SELECCIÓN CON FECHA 21/02/2019	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS CON FECHA 21/02/2019	ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS CON FECHA 14/03/2019	CONVENIO DE CONCERTACIÓN CON FECHA 15/03/2019	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN																										

**ETAPA DE PLANEACIÓN**

- 1.- Acta de Integración del Consejo Social Municipal
- 2.- Acta de Selección de Obra
- 3.- Acta de Priorización de Obras
- 4.- Acta de Integración de Comité de Obras
- 5.- Convenio de Concertación

**EXPEDIENTE TÉCNICO**

- 1.- Croquis de macro localización
- 2.- Croquis de micro localización
- 3.- Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
- 4.- Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)
- 5.- Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

**ETAPA DE CONTRATACIÓN**

- 1.- Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
- 2.- Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
- 3.- Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
- 4.- Bases de Licitación
- 5.- Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
- 6.- Acta de la Junta de Aclaraciones
- 7.- Acta de Apertura Técnica
- 8.- Dictamen Técnico y Análisis detallado
- 9.- Acta de Apertura Económica
- 10.- Dictamen Económico y Análisis detallado
- 11.- Dictamen
- 12.- Acta de Fallo
- 13.- Garantía de cumplimiento
- 14.- Contrato
- 15.- Garantía de anticipo

**ETAPA DE EJECUCIÓN**

- 1.- Factura de la estimación
- 2.- Generadores
- 3.- Reporte fotográfico
- 4.- Notas de bitácoras

**ENTREGA: 2° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/01198/2019 | INFORME | 2019 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2019-07-24 12:57:34 | MUNICIPIO | 00001000000404968252 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | mpiovilladiazordaz17-19@hotmail.com | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | JORGE SANTIAGO LOPEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | a2b98a7d67b5e2e798ead8257127bb81a8f00f7ff0bca9272bd4a32e90296c57 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

IIINIE8Y1pHihJIF6E3jq3nADCpdURtTlEVEhCUGfrriK48+o/Ell0z5tGgOcbHmXsuZW9KLY3dyfRWgmuOeXn3nx6/rM9ahVZNEeEsaAd92Fjia2RJ+/Xq3gu3Zs3Mv0NITm1N  
eikuBLOWIQSwB/8zuhVPwrTkQlvpNpxyilzSmGG0O67vRgOqVwTpAFoS4nY+NS7Si0v7gabbg2gBKxXWqHLLr+ffGcgBTuHLZr4K221rhI7OARHxal8O9ct1xYe30ApcFV8lq  
WxOC+Imxy0aD1wzLD/rrt7y52LrcipJk6TRq2H3TfQlxAnA01aX05i6HS5x1CLNjukYlxW5BAg==