

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: SAN BARTOLOME QUIALANA
DISTRITO: TLACOLULA
PERIODO: AL 31 DE MARZO DEL 2021

MARZO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE																		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO																
OBRAS POR CONTRATO:																																									
05/2020FIII	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN REC.2020 F.III (2021)	MSBQ/118/FISMDF/005-2020	SAN BARTOLOME QUIALANA	ENTRE ZARAGOZA Y VICTORIA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIOVANNI RAFAEL CRUZ VASQUEZ	01-01-2021	MSBQ/118/FISMDF/005/2020	1,063,077.87	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - DRENAJE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	\$201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,063,077.87	0.00	1,063,077.87	1,063,077.87	1,063,077.87	0.00		100.00																
Totales																	\$1,063,077.87	\$0.00	\$1,063,077.87	\$1,063,077.87	\$1,063,077.87	\$0.00	100.00%	100.00%																	
21/2020FIII	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD F.III REC.2020 (2021)	MSBQ/118/FISMDF/021-2020	SAN BARTOLOME QUIALANA	ENTRE 5 DE MAYO Y VENUSTIANO CARRANZA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GHOVANNI RAFAEL CRUZ VASQUEZ	31-01-2021	MSBQ/118/FISMDF/021-2020	5,174.01	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	\$201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	4,201.93	0.00	4,201.93	4,201.93	4,201.93	0.00		100.00																
21/2020FIII													08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	5000000 - PRODUCTOS	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	972.08	0.00	972.08	972.08	972.08	0.00		100.00																
Totales																	\$5,174.01	\$0.00	\$5,174.01	\$5,174.01	\$5,174.01	\$0.00	100.00%	100.00%																	
2/2020FIII	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RÍO JORDÁN, PINO SUÁREZ, TERCERA PRIV DE MORELOS, PRIV DE INDEPENDENCIA, F.III R.2020 (2021)	MSBQ/118/FISMDF/002-2020	SAN BARTOLOME QUIALANA	ENTRE MORELOS Y BENTO JUAREZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA I&E SA DE CV	28-02-2021	MSBQ/118/FISMDF/002/2020	739,509.92	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - DRENAJE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	\$201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	221,852.98	0.00	221,852.98	221,852.98	221,852.98	0.00		100.00																
2/2020FIII													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	\$201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	517,656.94	0.00	517,656.94	517,656.94	517,656.94	0.00		100.00																
Totales																	\$739,509.92	\$0.00	\$739,509.92	\$739,509.92	\$739,509.92	\$0.00	100.00%	100.00%																	

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: SAN BARTOLOME QUIALANA
DISTRITO: TLACOLULA
PERIODO: AL 31 DE MARZO DEL 2021

MARZO CERRADO

ANEXO

ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN																		ETAPA DE EJECUCIÓN							
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4				
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN REC-2020 F.HI (2021)																																			
ACTA DE INTEGRACIÓN DE CONSEJO CON FECHA 11/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 11/03/2020	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS CON FECHA 11/03/2020	ACTA DE INTEGRACION DEL COMITÉ DE OBRAS CON FECHA 19/10/2020	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 19/10/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN	CONVENIO DE COORDINACION		MSBQ/118/FISMDF/005/2020 CON FECHA 19/10/2020																							FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADORES	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE LIBERTAD F.HI REC-2020 (2021)																																			
ACTA DE INTEGRACIÓN DE CONSEJO CON FECHA 19/10/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 11/03/2020	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS CON FECHA 11/03/2020	ACTA DE INTEGRACION DEL COMITÉ DE OBRAS CON FECHA 11/03/2020	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 19/10/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN	CONVENIO DE COORDINACION		MSBQ/118/FISMDF/021/2020 CON FECHA 19/10/2020																							FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADORES	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RÍO JORDÁN, PINO SUAREZ, TERCERA PRIV DE MORELOS, PRIV DE INDEPENDENCIA, F.HI R3020 (2021)																																			
ACTA DE INTEGRACIÓN DE CONSEJO CON FECHA 11/03/2020	ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS CON FECHA 11/03/2020	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS CON FECHA 11/03/2020	ACTA DE INTEGRACION DEL COMITÉ DE OBRAS CON FECHA 19/10/2020	CONVENIO DE CONCERTACION CON FECHA 19/10/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN	CROQUIS DE MICROLOCALIZACIÓN	CONVENIO DE COORDINACION		MSBQ/118/FISMDF/002/2020 CON FECHA 19/10/2020																							FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADORES	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA

- ETAPA DE PLANEACIÓN**
- Acta de Integración del Consejo Social Municipal
 - Acta de Selección de Obra
 - Acta de Priorización de Obras
 - Acta de Integración de Comité de Obras
 - Convenio de Concertación

- ETAPA DE CONTRATACIÓN**
- Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
 - Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
 - Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
 - Bases de Licitación
 - Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
 - Acta de la Junta de Aclaraciones
 - Acta de Apertura Técnica
 - Dictamen Técnico y Análisis detallado
 - Acta de Apertura Económica
 - Dictamen Económico y Análisis detallado
 - Dictamen
 - Acta de Fallo
 - Garantía de cumplimiento
 - Contrato
 - Garantía de anticipo
 - Numero del Convenio Modificadorio
 - Documento de Autorización del Convenio Modificadorio
 - Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificadorio

- ETAPA DE EJECUCIÓN**
- Factura de la estimación
 - Generadores
 - Reporte fotográfico
 - Notas de bitácoras

- EXPEDIENTE TÉCNICO**
- Croquis de macro localización
 - Croquis de micro localización
 - Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
 - Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)
 - Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/118/00395/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS |
2021-04-28 20:06:37 | MUNICIPIO | 00001000000502887515 | MSB850101673 | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN |
MTAMOROS 1 SAN BARTOLOME QUIALANA 70474 | mpioquialana@gmail.com | 951 562 01 91 | AUTORIDAD | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL |
DOCUMENTO | 96bdf90c429bb17d186ddcbe047e0e7742911e1444358c4e1e098b628c4226e7 |

FIRMA ELECTRÓNICA

VdjLrJLhqYsEq+CcQrkl8g7/rYlpzg1x/BTnAfLaOZP50ca9547Tdhud/QsojoUR0MtkhxopLkzvImTzWTIMVe5p+c40iryFWSL3l4siiWiEvsXC03Sjq+uAM467voucFKIJ57s2ohzG
Tf/KHS70Ph3P4XRtSYFRalhEy7uUnVZNdVK1HOpHdBFNmg+8dWvimIWAN68nZ/5HnMU4s3YzE956/RcDXYJclmbalPqN9aUUmzqSxR4WHuAU8T4Zj4qNjrvi/R+m3cv0
OJMDAruUasBGOQyaZCYJHUy6S2xSWX41HXdF2kiK1J9gPlafbxqEQ+zlkHnvVJpTDE7tk27Khw==