

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:																					
FIII/001/AD	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (2019)	OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION OF/MST/FISM	SAN ANTONIO	ENTRE CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL Y CAMINO A BUE ENTRE CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL Y CAMINO A BUE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MI/OP/FIII/01/AD/2019	211,196.28	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	149,600.28	0.00	149,600.28	149,600.28	0.00	100%	
									007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	61,596.00	0.00	61,596.00	61,596.00	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-01/2019	45,712.60	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	45,712.60	0.00	45,712.60	45,712.60	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-01/2019	43,312.20	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	43,312.20	0.00	43,312.20	43,312.20	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-01/2019	43,313.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	43,313.00	0.00	43,313.00	43,313.00	0.00	100%	
						GP SERVICIO TECNICOS DE LABORATORIO SA DE CV	PL/OP/FIII/01/AD/2019	3,944.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3322 - SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	3,944.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	100%	
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MI/OP/FIII/01/AD/2019	11,082.04	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,800.01	0.00	6,800.01	6,800.01	0.00	100%	
									007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,282.03	0.00	4,282.03	4,282.03	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-01/2019	13,439.88	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	13,439.88	0.00	13,439.88	13,439.88	0.00	100%	
TOTAL DE LA OBRA:															372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	100%	100%
FIII/002/AD	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERRO CEMENTO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA (2019)	OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION OF/MST/FISM	EL SOCORRO	REPARTIDOS ENTRE TODA LA POBLACIÓN REPARTIDOS ENTRE TODA LA POBLACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FIDELIO OMAR CRUZ CENOBO	MI/OP/FIII/02/AD/2019	236,833.02	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	96,833.09	0.00	96,833.09	96,833.09	0.00	100%	

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2431 - CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	2,079.83	0.00	2,079.83	2,079.83	0.00		100%
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	26,559.92	0.00	26,559.92	26,559.92	0.00		100%
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	111,360.18	0.00	111,360.18	111,360.18	0.00		100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-02/2019	31,226.80	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	31,226.80	0.00	31,226.80	31,226.80	0.00		100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-02/2019	27,322.65	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	27,322.65	0.00	27,322.65	27,322.65	0.00		100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-02/2019	34,522.85	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	34,522.85	0.00	34,522.85	34,522.85	0.00		100%
						FIDELIO OMAR CRUZ CENOPIO	MI/OP/FIII/02/AD/2019	7,310.23	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,200.17	0.00	3,200.17	3,200.17	0.00		100%
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,110.06	0.00	4,110.06	4,110.06	0.00		100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-02/2019	34,784.45	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	34,784.45	0.00	34,784.45	34,784.45	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:															372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	100%	100%
FIII/003/AD	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LOMA CUCHARILLA (2019)	OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION OF/MST/FISM	SAN MARTÍN DE LAS PALMAS	CAMINO A MONTENEGRO CAMINO A PALO SOLO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-03/2019	37,906.30	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	37,906.30	0.00	37,906.30	37,906.30	0.00		100%
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MI/OP/FIII/03/AD/2019	224,397.36	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	224,397.36	0.00	224,397.36	224,397.36	0.00		100%

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE								
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO						
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-03/2019	37,904.70	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	37,904.70	0.00	37,904.70	37,904.70	0.00	100%							
						GP SERVICIO TECNICOS DE LABORATORIO SA DE CV	PL/OP/FIII/03/AD/2019	3,944.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3322 - SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	3,944.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	100%							
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-03/2019	37,906.30	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	37,906.30	0.00	37,906.30	37,906.30	0.00	100%							
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MI/OP/FIII/03/AD/2019	87,922.59	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	85,680.25	0.00	85,680.25	85,680.25	0.00	100%							
									007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,242.34	0.00	2,242.34	2,242.34	0.00	100%							
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-03/2019	32,018.75	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	32,018.75	0.00	32,018.75	32,018.75	0.00	100%							
TOTAL DE LA OBRA:															462,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	100%	100%						
FIII/04/AD	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE (2019)	OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION OF/MST/FISM	LAGUNA GRANDE TILANTONGO	LAGUNA GRANDE LAGUNA GRANDE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	----- OBRA CANCELADA -----															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL DE LA OBRA:															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%						
FIII-04-AD	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE (2019)	OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION OF/MST/FISM	LAGUNA GRANDE TILANTONGO	LAGUNA GRANDE LAGUNA GRANDE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MI/OP/FIII/04/AD/2019	72,308.76	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	41,649.51	0.00	41,649.51	41,649.51	0.00	100%							
									006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2431 - CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	8,644.31	0.00	8,644.31	8,644.31	0.00	100%							
									006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	22,014.94	0.00	22,014.94	22,014.94	0.00	100%							
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-04/2019	33,916.75	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	33,916.75	0.00	33,916.75	33,916.75	0.00	100%							

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB FUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
						CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV	HERR/OP/FIII/04/AD/2019	20,719.97	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,719.97	0.00	20,719.97	20,719.97	0.00	100%	
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MI/OP/FIII/04/AD/2019	92,791.87	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	40,327.17	0.00	40,327.17	40,327.17	0.00	100%	
									006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	47,670.09	0.00	47,670.09	47,670.09	0.00	100%	
									006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2441 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	314.97	0.00	314.97	314.97	0.00	100%	
									006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,479.64	0.00	4,479.64	4,479.64	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-04/2019	33,916.35	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	33,916.35	0.00	33,916.35	33,916.35	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-04/2019	33,916.35	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	33,916.35	0.00	33,916.35	33,916.35	0.00	100%	
						GP SERVICIO TECNICOS DE LABORATORIO SA DE CV	PL/OP/FIII/04/AD/2019	3,944.00	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3322 - SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	3,944.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	100%	
						CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV	HERR/OP/FIII/04/AD/2019	15,917.96	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,917.96	0.00	15,917.96	15,917.96	0.00	100%	
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MI/OP/FIII/04/AD/2019	44,020.97	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,093.16	0.00	3,093.16	3,093.16	0.00	100%	
									006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	33,474.05	0.00	33,474.05	33,474.05	0.00	100%	

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
									006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2461 - MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	5,969.57	0.00	5,969.57	5,969.57	0.00	100%	
									006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,484.19	0.00	1,484.19	1,484.19	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-04/2019	20,547.02	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	20,547.02	0.00	20,547.02	20,547.02	0.00	100%	
TOTAL DE LA OBRA:															372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	100%	100%
FIII/005/AD	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERRO CEMENTO EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN (2019)	OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION OF/MST/FISM	EL CARMEN	CONGREGACION DEL CARMEN CONGREGACION DEL CARMEN	ADMINISTRACION DIRECTA	EL AGUILA DE NOCHIXTLAN S.A. DE C.V.	MI/OP/FIII/05/AD/2019	168,174.90	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	87,040.00	0.00	87,040.00	87,040.00	0.00	100%	
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2431 - CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	1,824.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	100%	
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	76,048.00	0.00	76,048.00	76,048.00	0.00	100%	
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,262.90	0.00	3,262.90	3,262.90	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-05/2019	18,013.00	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	18,013.00	0.00	18,013.00	18,013.00	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-05/2019	45,626.20	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	45,626.20	0.00	45,626.20	45,626.20	0.00	100%	
						ATANACIO ELENO OSORIO SANTIAGO	MI-02/OP/FIII/05/AD/2019	25,984.00	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	25,984.00	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-05/2019	40,826.00	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	40,826.00	0.00	40,826.00	40,826.00	0.00	100%	

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
						ATAJACIO ELENO OSORIO SANTIAGO	MA-02/OP/F/III/05/AD/2019	10,623.96	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	7,424.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	100%	
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,199.96	0.00	3,199.96	3,199.96	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/F/III/AD-05/2019	42,751.94	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	42,751.94	0.00	42,751.94	42,751.94	0.00	100%	
TOTAL DE LA OBRA:															352,000.00	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	100%	100%
SCT/ID14	CAMINO MAGDALENA JALTEPEC-SANTIGO TILANTONGO DEL KM. 1+100 AL KM. 5+400 (2019)	OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION OF/MST/SCT-I	SANTIAGO TILANTONGO	PORFIRIO DIAZ PORFIRIO DIAZ	ADMINISTRACION DIRECTA	MAQUIRENT OAXACA SA DE CV	MA-11/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	99,323.84	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	99,323.84	0.00	99,323.84	99,323.84	0.00	100%	
						FIDELIO OMAR CRUZ CENOBIO	MA-06/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	194,561.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	194,561.00	0.00	194,561.00	194,561.00	0.00	100%	
						FIDELIO OMAR CRUZ CENOBIO	MA-06/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	17,075.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,075.00	0.00	17,075.00	17,075.00	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	40,000.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100%	
						MANUFACTURAS CARMEN SA DE CV	MA-02/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	52,780.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	52,780.00	0.00	52,780.00	52,780.00	0.00	100%	
						FIDELIO OMAR CRUZ CENOBIO	MA-06/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	95,004.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	95,004.00	0.00	95,004.00	95,004.00	0.00	100%	
						ALDO REYES NICOLAS	MA-01/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	930,000.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	930,000.00	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	100%	
						ALDO REYES NICOLAS	MA-01/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	52,700.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	52,700.00	0.00	52,700.00	52,700.00	0.00	100%	
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MA-05/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	28,857.20	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	28,857.20	0.00	28,857.20	28,857.20	0.00	100%	
						GASOLINERA NOCHIXTLAN, S.A. DE C.V.	MA-08/ SCT ID-14/AD-01/2019	8,196.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2611 - COMBUSTIBLES	8,196.00	0.00	8,196.00	8,196.00	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	80,000.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100%	

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO
						MAQUIRENT OAXACA SA DE CV	MA-11/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	5,640.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3571 - INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	100%
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MA-05/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	36,279.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	36,279.00	0.00	36,279.00	36,279.00	0.00	100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	110,500.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	110,500.00	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	100%
						ATANACIO ELENO OSORIO SANTIAGO	MA-07/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	265,524.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	265,524.00	0.00	265,524.00	265,524.00	0.00	100%
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MA-05/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	265,524.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	265,524.00	0.00	265,524.00	265,524.00	0.00	100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	62,600.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	62,600.00	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	100%
						MAQUIRENT OAXACA SA DE CV	MA-11/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	6,170.01	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3571 - INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,170.01	0.00	6,170.01	6,170.01	0.00	100%
						MAQUIRENT OAXACA SA DE CV	MA-11/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	1,090.03	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3571 - INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,090.03	0.00	1,090.03	1,090.03	0.00	100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	115,200.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	115,200.00	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	100%
						EL AGUILA DE NOCHIXTLAN S.A. DE C.V.	MA-12/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	96,076.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	96,076.00	0.00	96,076.00	96,076.00	0.00	100%
						CORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION S.A. DE C.V.	MA-08/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	4,032.22	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2441 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,032.22	0.00	4,032.22	4,032.22	0.00	100%
						ACEROS PERFILES Y HERRAJES RUSA SA DE CV	MA-10/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	3,675.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	100%
						GASOLINERA NOCHIXTLAN, S.A. DE C.V.	MA-09/ SCT ID-14/AD-01/2019	8,196.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2611 - COMBUSTIBLES	8,196.00	0.00	8,196.00	8,196.00	0.00	100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	119,400.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	119,400.00	0.00	119,400.00	119,400.00	0.00	100%
						MAQUIRENT OAXACA SA DE CV	MA-11/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	1,177.40	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3571 - INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,177.40	0.00	1,177.40	1,177.40	0.00	100%

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
						ALDO REYES NICOLAS	MA-01/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	15,690.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,690.00	0.00	15,690.00	15,690.00	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	142,400.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	142,400.00	0.00	142,400.00	142,400.00	0.00	100%	
						MAQUIRENT OAXACA SA DE CV	MA-11/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	1,158.72	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3571 - INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,158.72	0.00	1,158.72	1,158.72	0.00	100%	
						MAQUIRENT OAXACA SA DE CV	MA-11/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	1,158.72	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3571 - INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,158.72	0.00	1,158.72	1,158.72	0.00	100%	
						GASOLINERA NOCHIXTLAN, S.A. DE C.V.	MA-09/ SCT ID-14/AD-01/2019	8,196.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2611 - COMBUSTIBLES	8,196.00	0.00	8,196.00	8,196.00	0.00	100%	
						JESUS ANGEL AVENDA?O RODRIGUEZ	MA-03/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	24,000.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	143,400.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	143,400.00	0.00	143,400.00	143,400.00	0.00	100%	
						GASOLINERA NOCHIXTLAN, S.A. DE C.V.	MA-09/ SCT ID-14/AD-01/2019	4,478.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2611 - COMBUSTIBLES	4,478.00	0.00	4,478.00	4,478.00	0.00	100%	
						GASOLINERA NOCHIXTLAN, S.A. DE C.V.	MA-09/ SCT ID-14/AD-01/2019	4,438.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2611 - COMBUSTIBLES	4,438.00	0.00	4,438.00	4,438.00	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	148,800.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	148,800.00	0.00	148,800.00	148,800.00	0.00	100%	
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MA-05/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	112,752.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	112,752.00	0.00	112,752.00	112,752.00	0.00	100%	
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MA-05/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	20,880.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	20,880.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	100%	
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MA-05/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	14,660.01	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2441 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,660.01	0.00	14,660.01	14,660.01	0.00	100%	
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MA-05/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	7,874.94	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	7,874.94	0.00	7,874.94	7,874.94	0.00	100%	
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MA-05/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	191,514.28	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	191,514.28	0.00	191,514.28	191,514.28	0.00	100%	

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO
						ATANACIO ELENO OSORIO SANTIAGO	MA-07/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	12,528.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	12,528.00	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	100%
						ATANACIO ELENO OSORIO SANTIAGO	MA-07/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	191,514.28	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	191,514.28	0.00	191,514.28	191,514.28	0.00	100%
						GASOLINERA NOCHIXTLAN, S.A. DE C.V.	MA-09/ SCT ID-14/AD-01/2019	8,196.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2611 - COMBUSTIBLES	8,196.00	0.00	8,196.00	8,196.00	0.00	100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	155,000.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	137,800.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	137,800.00	0.00	137,800.00	137,800.00	0.00	100%
						FIDELIO OMAR CRUZ CENOBIO	MA-06/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	191,514.28	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	191,514.28	0.00	191,514.28	191,514.28	0.00	100%
						EL AGUILA DE NOCHIXTLAN S.A. DE C.V.	MA-12/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	16,500.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	100%
						EL AGUILA DE NOCHIXTLAN S.A. DE C.V.	MA-12/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	7,500.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	100%
						ALDO REYES NICOLAS	MA-01/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	17,470.50	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	17,470.50	0.00	17,470.50	17,470.50	0.00	100%
						ALDO REYES NICOLAS	MA-01/OP/ SCT ID-14/AD-01/2019	930,064.80	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	930,064.80	0.00	930,064.80	930,064.80	0.00	100%
						GASOLINERA NOCHIXTLAN, S.A. DE C.V.	MA-09/ SCT ID-14/AD-01/2019	8,736.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2611 - COMBUSTIBLES	8,736.00	0.00	8,736.00	8,736.00	0.00	100%
						GASOLINERA NOCHIXTLAN, S.A. DE C.V.	MA-09/ SCT ID-14/AD-01/2019	8,156.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2611 - COMBUSTIBLES	8,156.00	0.00	8,156.00	8,156.00	0.00	100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	155,800.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	155,800.00	0.00	155,800.00	155,800.00	0.00	100%
						FIDELIO OMAR CRUZ CENOBIO	MA-06/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	90,480.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	90,480.00	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	100%
						FIDELIO OMAR CRUZ CENOBIO	MA-06/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	80,736.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	80,736.00	0.00	80,736.00	80,736.00	0.00	100%

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB FUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE			
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO		
						FIDELIO OMIAR CRUZ CENOBIO	MA-08/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	49,937.03	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	49,937.03	0.00	49,937.03	49,937.03	0.00	100%			
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	109,800.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	109,800.00	0.00	109,800.00	109,800.00	0.00	100%			
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/SCT ID-14/AD-01/2019	152,600.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	04 - CONVENIOS FEDERALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8301092 - PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	152,600.00	0.00	152,600.00	152,600.00	0.00	100%			
TOTAL DE LA OBRA:															5,865,314.26	0.00	5,865,314.26	5,865,314.26	0.00	35%	100%		
FIII/006/AD	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA (2019)	OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION OFMST/FISM	ZARAGOZA	REPARTIDOS ENTRE LA POBLACION DE LA AGENCIA DE ZAR REPARTIDOS ENTRE LA POBLACION DE LA AGENCIA DE ZAR	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MI/OP/FIII/06/AD/2019	181,818.54	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	83,979.01	0.00	83,979.01	83,979.01	0.00	100%			
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2431 - CAL YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	2,469.80	0.00	2,469.80	2,469.80	0.00	100%			
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	95,369.73	0.00	95,369.73	95,369.73	0.00	100%			
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-06/2019	44,122.05	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	44,122.05	0.00	44,122.05	44,122.05	0.00	100%			
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-06/2019	50,426.80	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	50,426.80	0.00	50,426.80	50,426.80	0.00	100%			
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FIII/AD-06/2019	50,425.20	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	50,425.20	0.00	50,425.20	50,425.20	0.00	100%			
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MI/OP/FIII/06/AD/2019	38,424.03	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	27,549.78	0.00	27,549.78	27,549.78	0.00	100%			
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,627.27	0.00	6,627.27	6,627.27	0.00	100%			

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
 DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,246.98	0.00	4,246.98	4,246.98	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FI/II/AD-06/2019	6,783.38	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	6,783.38	0.00	6,783.38	6,783.38	0.00	100%	
TOTAL DE LA OBRA:															372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	100%	100%
FI/II/007/AD	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERRO CEMENTO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ (2019)	OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION OF/MST/FISM	LA PAZ	REPARTIDOS ENTRE TODA LA POBLACIÓN DE LA AGENCIA D REPARTIDOS ENTRE TODA LA POBLACIÓN DE LA AGENCIA D	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FIDELIO OMAR CRUZ CENOBIO	MI/OP/FI/II/07/AD/2019	230,820.05	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	83,304.94	0.00	83,304.94	83,304.94	0.00	100%	
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2431 - CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	2,714.40	0.00	2,714.40	2,714.40	0.00	100%	
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	38,628.00	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00	100%	
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	101,672.65	0.00	101,672.65	101,672.65	0.00	100%	
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,500.06	0.00	4,500.06	4,500.06	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FI/II/AD-07/2019	44,123.05	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	44,123.05	0.00	44,123.05	44,123.05	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FI/II/AD-07/2019	44,122.45	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	44,122.45	0.00	44,122.45	44,122.45	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FI/II/AD-07/2019	44,123.45	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	44,123.45	0.00	44,123.45	44,123.45	0.00	100%	
						FIDELIO OMAR CRUZ CENOBIO	MI/OP/FI/II/07/AD/2019	3,309.88	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,199.88	0.00	3,199.88	3,199.88	0.00	100%	

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FI/II/AD-07/2019	5,501.12	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	5,501.12	0.00	5,501.12	5,501.12	0.00	100%	
TOTAL DE LA OBRA:															372,000.00	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	100%	100%
FI/II/008/AD	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD GENERAL VICENTE GUERRERO (2019)	OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION OF/MST/FISM	GENERAL VICENTE GUERRERO	ACCESO PRINCIPAL CAMINO A GALEANA ACCESO PRINCIPAL CAMINO A GALEANA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FI/II/AD-07/2019	27,361.45	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	27,361.45	0.00	27,361.45	27,361.45	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FI/II/AD-08/2019	1,147.20	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	1,147.20	0.00	1,147.20	1,147.20	0.00	100%	
						FIDELIO OMAR CRUZ CENOBIO	MI/OP/FI/II/08/AD/2019	247,680.62	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	155,100.13	0.00	155,100.13	155,100.13	0.00	100%	
									007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	92,580.49	0.00	92,580.49	92,580.49	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FI/II/AD-08/2019	32,411.40	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	32,411.40	0.00	32,411.40	32,411.40	0.00	100%	
						GP SERVICIO TECNICOS DE LABORATORIO SA DE CV	PL/OP/FI/II/08/AD/2019	3,944.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3322 - SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	3,944.00	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FI/II/AD-08/2019	32,412.00	007 - CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	32,412.00	0.00	32,412.00	32,412.00	0.00	100%	
TOTAL DE LA OBRA:															344,956.67	0.00	344,956.67	344,956.67	0.00	75%	100%
FI/II/09/AD	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA (2019)	OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION OF/MST/FISM	BUENA VISTA	REPARTIDOS EN TODA LA POBLACIÓN DE BUENA VISTA REPARTIDOS EN TODA LA POBLACIÓN DE BUENA VISTA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FI/II/AD-09/2019	35,419.90	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	35,419.90	0.00	35,419.90	35,419.90	0.00	100%	

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, DISTRITO DE NOCHIXTLAN, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
						MIGUEL VALENCIA RAMIREZ	MI/OP/FI/09/AD/2019	162,097.05	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	91,815.30	0.00	91,815.30	91,815.30	0.00		100%
									006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2431 - CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	6,759.46	0.00	6,759.46	6,759.46	0.00		100%
									006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39,922.41	0.00	39,922.41	39,922.41	0.00		100%
									006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	23,599.88	0.00	23,599.88	23,599.88	0.00		100%
						HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	HERR/OP/FI/09/AD/2019	34,512.32	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	34,512.32	0.00	34,512.32	34,512.32	0.00		100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FI/AD-09/2019	31,515.75	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	31,515.75	0.00	31,515.75	31,515.75	0.00		100%
						MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	LR/OP/FI/AD-09/2019	27,613.20	006 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1211 - HONORARIOS	27,613.20	0.00	27,613.20	27,613.20	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:															291,158.22	0.00	291,158.22	291,158.22	0.00	80%	100%
FI/010/AD	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (2019)	OFICIO DE APROBACION Y AUTORIZACION OF/MST/FISM	SAN JOSÉ TRES LAGUNAS	REPARTIDOS EN TODA LA POBLACION REPARTIDOS EN TODA LA POBLACION	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR VILORIA, S.A. DE C.V.	MI/OP/FI/010/AD/2019	353,000.01	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,466.17	0.00	30,466.17	30,466.17	0.00		100%
									004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	322,533.84	0.00	322,533.84	322,533.84	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:															353,000.01	0.00	353,000.01	353,000.01	0.00	70%	100%
OBRAS POR CONTRATO:																					
FI/001/IR	EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO (2019)	OF. DE APROBACION Y AUTORIZACION OF/MST/FISMD F/L	GUADALUPE TILANTONGO (LLANO DE LAS AVISPAS)	PARAJE OJO DE AGUA DE LAS AVISPAS Y PARAJE NDUTE Y PARAJE OJO DE AGUA DE LAS AVISPAS Y PARAJE NDUTE Y	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COORDENADAS TOPOGRAFICAS S.A. DE C.V.	OP/MST/FISMD/492/LLAV/002/2019	371,999.99	004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	371,999.99	0.00	371,999.99	209,349.41	162,650.58		56.28%
TOTAL DE LA OBRA:															371,999.99	0.00	371,999.99	209,349.41	162,650.58	75%	56.28%