

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN														
EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	EDUCACION	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "RICARDO FLORES MAGÓN" C.C.T.: 20DJN0358R (2021)	771,947.51	771,947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	771,947.51	211,701.37	0.00	560,246.14	100 %	100 %
EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	EDUCACION	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA ?TELESECUNDARIA?, C.C.T.: 20DTV0045F (2021)	666,262.70	666,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	666,262.70	0.00	0.00	666,262.70	100 %	100 %
EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	EDUCACION	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ?GREGORIO TORRES QUINTERO? C.C.T.: 20DPR2535I (2021)	791,891.10	791,891.10	0.00	0.00	0.00	0.00	791,891.10	0.00	0.00	791,891.10	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: SALUD														
EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	SALUD	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS (2021)	323,184.13	323,184.13	0.00	0.00	323,184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	323,184.13	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS														
EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA ?SEGUNDA ETAPA? (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) (2021)	1,850,440.35	1,850,440.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,440.35	644,533.70	0.00	1,205,906.65	100 %	100 %
EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	DRENAJE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: "ORQUIDEAS, EMILIANO ZAPATA, PINO SUÁREZ, GALEANA, LAS FLORES Y CALLEJON GALEANA" (2021)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,247,494.20	0.00	252,505.80	100 %	100 %
EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	ELECTRIFICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: GOBIERNO MODERNO														

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
EFICIENCIA EN EL PAGO DE LOS GASTOS	GASTOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
EFICIENCIA EN EL PAGO DE LOS GASTOS	GASTOS DE TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
EFICIENCIA EN EL PAGO DE LOS GASTOS	GASTOS CORRIENTES DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
PROPORCIONAR DESARROLLO URBANO A LOS HABITANTES	PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA "DÍAZ ORDAZ" Y CALLEJÓN "VENUSTIANO CARRANZA" (2021)	2,955,650.93	2,955,650.93	0.00	0.00	2,955,650.93	0.00	0.00	2,514,397.29	0.00	441,253.64	100 %	100 %	
PROPORCIONAR DESARROLLO URBANO A LOS HABITANTES	PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE "FRANCISCO I. MADERO" (2021)	2,426,117.21	2,426,117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426,117.21	2,426,117.21	100 %	100 %	
PROPORCIONAR DESARROLLO URBANO A LOS HABITANTES	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: GALEANA EMILIANO ZAPATA E ITURBIDE" (2021)	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100 %	100 %	
PROPORCIONAR DESARROLLO URBANO A LOS HABITANTES	PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE "LÓPEZ MATEOS TERCERA ETAPA" (2021)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100 %	100 %	
PROPORCIONAR DESARROLLO URBANO A LOS HABITANTES	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MINA (2021)	711,855.20	711,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,855.20	711,855.20	100 %	100 %	

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/560/02599/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2022-03-08 13:46:52 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 4110c07758e95ac10b023eef2e0d1a00d14621a48125fa0618d93211b836e87 |

FIRMA ELECTRÓNICA

A7jRrEDWWA1qpiKWe5hE00laBplZVEAtAeQU4/pxj2jDzsBn8wa7UVAhKjMwzxRdf1ssfdLLNkzo4V35hvyiVoYzHhBbWm/FwytYpDVOxbQDIZF3R1IRwrR0/9IFgs/XnkjTZG/
AVgFGmbh3wBW3j5lIkNWbpBRrDo5Fc0KmZJGuimk9XepL7FROkpzrfnzNr4tyKziZGt2Y0hinZFzG5nGpts7+3L+PHfnhdm83RX1IZRSTkWu8mPQtoPAN4HAKZgw08tgQ
B6/s1u7tT1lcl6wK6GmqCULVADYeQO3SmcaiHUhoXTsKr7AG7C93tHGESZBV/X51zJsbISNcTH71g==