

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA.

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2020

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:																								
FIH-005	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE "LOPEZ MATEOS" (2020)	OF-NOT-AUT-05/MVDO-560/R-33-FISMDF/41/2020	SANTA CATARINA ALBARRADAS	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	FERRETERA ALFA DE TLACOLULA SA DE CV	14-09-2020	SN	494,861.98	006 - URBANIZACIÓN	006001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACIÓN	006001001 - OBRAS DE URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2412 - MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	494,861.98	0.00	494,861.98	494,861.98	494,861.98	0.00	100.00
FIH-005						HUBERTO LOPEZ DIEGO	14-09-2020	SN	53,032.18	006 - URBANIZACIÓN	006001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACIÓN	006001001 - OBRAS DE URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2412 - MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	53,032.18	0.00	53,032.18	53,032.18	53,032.18	0.00	100.00
FIH-005						ESPECIALISTA EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV	14-09-2020	SN	192,792.00	006 - URBANIZACIÓN	006001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACIÓN	006001001 - OBRAS DE URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2411 - MATERIALES PETREOS	192,792.00	0.00	192,792.00	192,792.00	192,792.00	0.00	100.00
FIH-005						ESPECIALISTA EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV	14-09-2020	CAMC-01/MVDO-560-R-33-FISMDF	259,665.44	006 - URBANIZACIÓN	006001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACIÓN	006001001 - OBRAS DE URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	259,665.44	0.00	259,665.44	259,665.44	259,665.44	0.00	100.00
FIH-005						MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	16-10-2020	SN	432,384.47	006 - URBANIZACIÓN	006001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACIÓN	006001001 - OBRAS DE URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1221 - SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	432,384.47	0.00	432,384.47	432,384.47	432,384.47	0.00	100.00
FIH-005						MDF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV	01-12-2020	SN	67,263.93	006 - URBANIZACIÓN	006001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACIÓN	006001001 - OBRAS DE URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	67,263.93	0.00	67,263.93	67,263.93	67,263.93	0.00	100.00
Totales																	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
OBRAS POR CONTRATO:																								
FIH-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE (2020)	OF-NOT-AUT-03/MVDO-560/R-33-FISMDF/03/2020	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE JUSTO SIERRA Y AVENIDA JUAREZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DISEÑO ASESORIA Y GESTION DE OBRAS DE RL DE CV	11-07-2020	COP-01/MVDO-560/R-33-FISMDF/03/2020	2,305,996.92	006 - URBANIZACIÓN	006001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACIÓN	006001001 - OBRAS DE URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	2,305,996.92	0.00	2,305,996.92	2,305,996.92	2,305,996.92	0.00	100.00
Totales																	\$2,305,996.92	\$0.00	\$2,305,996.92	\$2,305,996.92	\$2,305,996.92	\$0.00	100.00%	100.00%
FIH-004	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2020)	OF-NOT-AUT-04/MVDO-560/R-33-FISMDF/59/2020	EL CARRIZAL	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OSCAR HERNANDEZ RAYMUNDO	03-08-2020	COP-02/MVDO-560/R-33-FISMDF/59/2020	1,253,266.73	002 - AGUA Y SANEAMIENTO	002001 - INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	002001001 - OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,253,266.73	0.00	1,253,266.73	1,253,266.73	1,253,266.73	0.00	100.00
Totales																	\$1,253,266.73	\$0.00	\$1,253,266.73	\$1,253,266.73	\$1,253,266.73	\$0.00	100.00%	100.00%
FIH-007	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FEDERAL, GALEANA, ALDAMA, UNIÓN Y RÍO TECOLOTE (2020)	OF-NOT-AUT-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/35/2020	SAN MIGUEL DEL VALLE	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	02-10-2020	COP-04/MVDO-560/R-33-FISMDF/35/2020	1,689,220.78	002 - AGUA Y SANEAMIENTO	002001 - INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	002001001 - OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,689,220.78	0.00	1,689,220.78	1,689,220.78	1,689,220.78	0.00	100.00
Totales																	\$1,689,220.78	\$0.00	\$1,689,220.78	\$1,689,220.78	\$1,689,220.78	\$0.00	100.00%	100.00%
FIH-006	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2020)	OF-NOT-AUT-06/MVDO-560/R-33-FISMDF/09/2020	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE PRIVADA DE BENTO MATEOS Y CONOCIDO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES PROCONSU SA DE CV	31-08-2020	COP-03/MVDO-560/R-33-FISMDF/09/2020	248,719.72	002 - AGUA Y SANEAMIENTO	002001 - INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	002001001 - OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	248,719.72	0.00	248,719.72	248,719.72	248,719.72	0.00	100.00
Totales																	\$248,719.72	\$0.00	\$248,719.72	\$248,719.72	\$248,719.72	\$0.00	100.00%	100.00%
FIH-011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE "CINCO DE MAYO" (2020)	OF-NOT-AUT-11/MVDO-560/R-33-FISMDF/05/2020	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE 5 DE MAYO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MDF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV	27-11-2020	COP-08/MVDO-560/R-33-FISMDF/05/2020/05/2020	1,758,084.21	006 - URBANIZACIÓN	006001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACIÓN	006001001 - OBRAS DE URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,758,084.21	0.00	1,758,084.21	1,758,084.21	1,758,084.21	0.00	100.00
Totales																	\$1,758,084.21	\$0.00	\$1,758,084.21	\$1,758,084.21	\$1,758,084.21	\$0.00	100.00%	100.00%

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2020

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
III-012	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "BENITO JUÁREZ" C.C.T., 20DCC2468V (2020)	OF-NOT-AUT-12/MVDO-560/R-33-FISMDF/39/2020	SAN MIGUEL DEL VALLE	ENTRE MORELOS Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA					004 - EDUCACIÓN	004001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	004001001 - OBRAS DE EDUCACIÓN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales																		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
III-112	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "BENITO JUÁREZ" C.C.T., 20DCC2468V (2020)	OF-NOT-AUT-12/MVDO-560/R-33-FISMDF/39/2020	SAN MIGUEL DEL VALLE	ENTRE MORELOS Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	30-11-2020	COP-09/MVDO-560/R-33-FISMDF/39/2020	1,151,562.52	004 - EDUCACIÓN	004001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	004001001 - OBRAS DE EDUCACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6124 - OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PÚBLICO.	1,151,562.52	0.00	1,151,562.52	1,151,562.52	1,151,562.52	0.00	100.00	
Totales																		\$1,151,562.52	\$0.00	\$1,151,562.52	\$1,151,562.52	\$1,151,562.52	\$0.00	100.00%	100.00%
III-008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES, MORELOS, GALEANA, HIDALGO, LIBRES, CALLEJON MORELOS Y LIBERTAD (2020)	OF-NOT-AUT-08/MVDO-560/R-33-FISMDF/40/2020	SAN MIGUEL DEL VALLE	ENTRE MORELOS HIDALGO GALEANA Y LIBERTAD	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	03-10-2020	COP-05/MVDO-560/R-33-FISMDF/40/2020	1,159,216.70	006 - URBANIZACIÓN	006001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACIÓN	006001001 - OBRAS DE URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,159,216.70	0.00	1,159,216.70	1,159,216.70	1,159,216.70	0.00	100.00	
Totales																		\$1,159,216.70	\$0.00	\$1,159,216.70	\$1,159,216.70	\$1,159,216.70	\$0.00	100.00%	100.00%
III-009	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD (2020)	OF-NOT-AUT-09/MVDO-560/R-33-FISMDF/06/2020	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE 7 DE MAYO, 14 DE FEBRERO, PROL JUSTO SIERRA Y PINO SUAREZ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BERTIN JONATAN GÓMEZ SANTIAGO	18-11-2020	COP-06/MVDO-560/R-33-FISMDF/06/2020	2,999,228.38	003 - ELECTRIFICACIÓN	003001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	003001001 - OBRAS DE ELECTRIFICACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	2,999,228.38	0.00	2,999,228.38	2,999,228.38	2,999,228.38	0.00	100.00	
Totales																		\$2,999,228.38	\$0.00	\$2,999,228.38	\$2,999,228.38	\$2,999,228.38	\$0.00	100.00%	100.00%
III-013	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN (2020)	OF-NOT-AUT-13/MVDO-560/R-33-FISMDF/14/2020	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MOISES HERNANDEZ MONTOR	30-11-2020	COP-10/MVDO-560/R-33-FISMDF/14/2020	578,595.58	002 - AGUA Y SANEAMIENTO	002001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO	002001001 - OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	578,595.58	0.00	578,595.58	578,595.58	578,595.58	0.00	100.00	
Totales																		\$578,595.58	\$0.00	\$578,595.58	\$578,595.58	\$578,595.58	\$0.00	100.00%	100.00%
III-010	MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO "TERCERA SECCIÓN" (2020)	OF-NOT-AUT-10/MVDO-560/R-33-FISMDF/28/2020	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO LEYVAG S.A. DE C.V.	20-11-2020	COP-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/28/2020	775,277.93	006 - URBANIZACIÓN	006001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN URBANIZACIÓN	006001001 - OBRAS DE URBANIZACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6242 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS EN BIENES PROPIOS	775,277.93	0.00	775,277.93	775,277.93	775,277.93	0.00	100.00	
Totales																		\$775,277.93	\$0.00	\$775,277.93	\$775,277.93	\$775,277.93	\$0.00	100.00%	100.00%

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/560/02111/2020 | INFORME | 2020 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2021-03-01 00:18:35 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 96585a881081955a73d3831ab4943d08b0287dd8d45e71f81ef3d4f2dccfbf27 |

FIRMA ELECTRÓNICA

AwhqjiYuiRAb7oxDpDbjeg3RgQ4VltC6qNqwh9cOvDkwpKlfdui31/TpsjwCu9EJ3l+92jqyTUzDoeNjVNMqUbSWBqwpTduOZsJ1HITx750XGbpku6xPV+faAomKKCFdPI5ltcgc7XWKs05EBZdoeEL5UBrWOHFtTuwUsmK2nANDp2GS42/f7mS5KJDNFJziMsohZ3XbUiqCTloyNszb1+CVxudY6M7MY+tNSCSJwEb3POYE8ImktJjm3SYF2IOMP8n6YV+pYS0rvtA08iRiL7G7raTjLzHuMTHbNE/PwiJ0h4gNo7xGbsn1QZJa2xmwp5xLqFCiErcEV2NERHFw==