

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ , OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

JUNIO CERRADO														
OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO C OMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL (2019)	1,906,574.86	1,906,574.86	0.00	0.00	1,906,574.86	1,906,574.86	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	AMPLIACION DE DRENAJE EN LAS CALLES FLORES MAGÓN, GONZÁLEZ ORTEGA, ITURBIDE, COLÓN Y EL ARROYO, RÍO CAMPANARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2,474,977.00	2,474,977.00	0.00	0.00	2,474,977.00	1,118,771.36	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	45.20 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS (2019)	570,128.69	570,128.69	0.00	0.00	570,128.69	188,545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	33.07 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO (2019)	1,400,279.11	1,400,279.11	0.00	0.00	1,400,279.11	1,333,651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	95.24 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION (2019)	606,477.95	606,477.95	0.00	0.00	606,477.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS (2019)	728,880.36	728,880.36	0.00	0.00	728,880.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA														
MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) (2019)	757,408.52	757,408.52	757,408.52	757,408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA														
MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) (2019)	996,961.07	996,961.07	0.00	0.00	996,961.07	996,961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01198/2019 | INFORME | 2019 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2019-07-24 12:57:34 | MUNICIPIO | 00001000000404968252 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | mpiovilladiazordaz17-19@hotmail.com | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | JORGE SANTIAGO LOPEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | f3529d2a32f7e9a7cf530961c30b464299a1d57c70efcaa8869f334af1297ec1 |

FIRMA ELECTRÓNICA

EE2BbA9P/kDW1XMeCXGssExs4+YdalMiDurzhP4gDDr3CC7KqcaAdlAMDFWWUuLeXTfipA+z8U+abZpWMIRPo1VCjIDqrUEzJSQGW/uuq1PWK+75PDbWS1+93X9rf7B
XnSULyOwk5Ste2IT+ZC6PKzQFwDw9KE0Z1MEfg3tucpgWZyPMkp3sQxyfnf54rgisnjEgCQlxbqRDtH0dewfy60JtQojcu7PsJRtcYCyxeC/zTIMAgUJgq3ySHvMcFsWAZ9dGQ
zxNRVnAO6r/6hGXk5gNXtElndqWZe0ApTLICP3/6IFY9VcCjoogiaoR/gJzYWE6lrH1E5V/BGsFDqx7meA==