

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: VILLA DIAZ ORDAZ
DISTRITO: TLACOLULA
PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SEPTIEMBRE CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR	CONTRATO		NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE		
		LOCALIDAD	DOMICILIO				NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	FOR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
NOMBRE DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) (2019)																							
R28-01-2019	R-28/M560/001/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE INDEPENDENCIA Y AV. JUAREZ		ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/R-28/OP/001/2019	757,408.52	12		003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8101001 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	757,408.52	0.00	757,408.52	757,408.52	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:																							
NOMBRE DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) (2019)																							
R28-02-2019	R-28/M560/002/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE BENITO JUÁREZ Y INDEPENDENCIA		ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/R-28/OP/002/2019	996,961.07	12		003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	581,742.75	0.00	581,742.75	581,742.75	0.00		100%
											003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	415,218.32	0.00	415,218.32	415,218.32	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:																							
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GARRIZAL (2019)																							
F1101-2019	FISMDF/M560/001/2019	EL GARRIZAL	ENTRE SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE		INVITACIÓN RESTRINGIDA	GAPEPA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	MVDO/560/F110/OP/001/2019	1,906,574.86	12		001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,906,574.86	0.00	1,906,574.86	1,906,574.86	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:																							
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO (2019)																							
F1104-2019	FISMDF/M560/004/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE CAMINO VIEJO Y CAMINO VIEJO		INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/F110/OP/004/2019	1,400,279.11	12		001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,400,279.11	0.00	1,400,279.11	1,400,279.11	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:																							
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION (2019)																							
F1105-2019	FISMDF/M560/005/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE CONSTITUCION Y CONSTITUCION		INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO	MVDO/560/F110/OP/005/2019	606,477.95	12		001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	606,477.95	0.00	606,477.95	606,477.95	0.00		100%
TOTAL DE LA OBRA:																							

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01638/2019 | INFORME | 2019 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2019-10-15 22:51:52 | MUNICIPIO | 00001000000404968252 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | mpiovilladiazordaz17-19@hotmail.com | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | JORGE SANTIAGO LOPEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | bf8ea8c83ec286738505cc059e212b31991842aadd01d96292b3de1d1335f6eb |

FIRMA ELECTRÓNICA

vD7il/ujmgpVsGBbQldL5nwsfsUeZwPtCNWHaZICIFOKYEviOlwJ0upcXsHVdVNNi5oSyRiUAN8ra+A26+zIDYg0ZUBynbrpnI0wftqobM5v9G1wAcJggpD0IQkuhL+1QhnkW9p+hjZOPuoElzbEcmo1gljBCPLdmZp1lzUUbRYuUGv3S+2SvaZZabZZO5pH9DIA2DwoDCLK9p2XRWj7uiePNhOe67ZGzR/AqjgP7rY6YRlPq+YVAaw8cHPEyL4AnsXzv6NbfyuK5cYa2jv7P5GPNmHB6uyzwPO9XQuA41KMMJ6yBVmWghtYjSaliV/Byx1/W/OIO3OQ8YTeL99Tg==