

**MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS**  
**DEL 01/ENERO AL 30/SEPTIEMBRE DE 2019**

FORMATO: IC-02

SEPTIEMBRE CERRADO

| NÚMERO DE OBRA             | NOMBRE   | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | UBICACIÓN                 |   | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA | EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR                         | CONTRATO                   |              | PROGRAMA                                   | RAMO                                  | FUENTE DE FINANCIACIÓN  | SUBFUENTE DE FINANCIACIÓN  | SUB SUBFUENTE DE FINANCIACIÓN          | PARTIDA   | IMPORTE      |            |              |              | % DE AVANCE |        |            |
|----------------------------|--|------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|------------|
|                            |  |                              | LOCALIDAD                 | DOMICILIO                                   |                                   |  | NÚMERO                     | IMPORTE      |  |                                       |                         |  |  |   | COMPROMETIDO | MODIFICADO | ACTUALIZADO  | PAGADO       | POR EJERCER | FÍSICO | FINANCIERO |
| <b>OBRAS POR CONTRATO:</b> |  |                              |                           |   |                                   |  |                            |              |  |                                       |                         |  |  |   |              |            |              |              |             |        |            |
| R28-01-2019                | REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) (2019)   | R-28/M560/001/2019           | VILLA DIAZ ORDAZ          | ENTRE INDEPENDENCIA Y JUAREZ                | ADJUDICACIÓN DIRECTA              | OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV | MVDO/560/R-28/OP/001/2019  | 757,408.52   | 003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA               | 01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)        | 15 - RECURSOS FEDERALES | 8101001 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   | 04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS | 757,408.52   | 0.00       | 757,408.52   | 757,408.52   | 0.00        | 100%   | 100%       |
| TOTAL DE LA OBRA:          |  |                              |                           |   |                                   |  |                            |              |  |                                       |                         |  |  |   |              |            |              |              |             |        |            |
| R28-02-2019                | REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) (2019)   | R-28/M560/002/2019           | VILLA DIAZ ORDAZ          | ENTRE BENITO JUAREZ Y INDEPENDENCIA         | ADJUDICACIÓN DIRECTA              | OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV | MVDO/560/R-28/OP/002/2019  | 996,961.07   | 003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA               | 01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)        | 15 - RECURSOS FEDERALES | 8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO         | 6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS | 581,742.75   | 0.00       | 581,742.75   | 581,742.75   | 0.00        | 100%   | 100%       |
|                            |  |                              |                           |   |                                   |  |                            |              | 003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA               | 01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)        | 15 - RECURSOS FEDERALES | 8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   | 03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO          | 6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS | 415,218.32   | 0.00       | 415,218.32   | 415,218.32   | 0.00        | 100%   | 100%       |
| TOTAL DE LA OBRA:          |  |                              |                           |   |                                   |  |                            |              |  |                                       |                         |  |  |   |              |            |              |              |             |        |            |
| FIII01-2019                | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL (2019)   | FISDMDF/M560/01/2019         | EL CARRIZAL               | ENTRE SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE               | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | GAPEPA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA SA DE CV         | MVDO/560/FIII/O P/001/2019 | 1,906,574.86 | 001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO         | 6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO  | 1,906,574.86 | 0.00       | 1,906,574.86 | 1,906,574.86 | 0.00        | 100%   | 100%       |
| TOTAL DE LA OBRA:          |  |                              |                           |   |                                   |  |                            |              |  |                                       |                         |  |  |   |              |            |              |              |             |        |            |
| FIII02-2019                | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES FLORES MAGÓN, GONZÁLEZ ORTEGA, ITURBIDE, COLÓN Y EL ARROYO, RÍO CAMPANARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE | FISDMDF/M560/02/2019         | SAN MIGUEL DEL VALLE      | ENTRE VARIAS CALLES Y VARIAS CALLES         | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV | MVDO/560/FIII/O P/002/2019 | 2,474,977.00 | 001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO         | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO  | 2,474,977.00 | 0.00       | 2,474,977.00 | 2,368,867.50 | 106,109.50  | 95.71% | 95.71%     |
| TOTAL DE LA OBRA:          |  |                              |                           |   |                                   |  |                            |              |  |                                       |                         |  |  |   |              |            |              |              |             |        |            |
| FIII03-2019                | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS (2019)   | FISDMDF/M560/03/2019         | SANTA CATARINA ALBARRADAS | ENTRE SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE               | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | CONSTRUCCIONES S SANTIAGO ALTAMIRANO SA DE CV            | MVDO/560/FIII/O P/003/2019 | 570,128.69   | 001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO         | 6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO  | 570,128.69   | 0.00       | 570,128.69   | 188,545.40   | 381,583.29  | 33.07% | 33.07%     |
| TOTAL DE LA OBRA:          |  |                              |                           |   |                                   |  |                            |              |  |                                       |                         |  |  |   |              |            |              |              |             |        |            |
| FIII04-2019                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO (2019)  | FISDMDF/M560/04/2019         | VILLA DIAZ ORDAZ          | ENTRE CAMINO VIEJO Y CAMINO VIEJO           | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV | MVDO/560/FIII/O P/004/2019 | 1,400,279.11 | 001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO         | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO  | 1,400,279.11 | 0.00       | 1,400,279.11 | 1,400,279.11 | 0.00        | 100%   | 100%       |
| TOTAL DE LA OBRA:          |  |                              |                           |   |                                   |  |                            |              |  |                                       |                         |  |  |   |              |            |              |              |             |        |            |
| FIII05-2019                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION (2019)  | FISDMDF/M560/05/2019         | VILLA DIAZ ORDAZ          | ENTRE CONSTITUCION Y CONSTITUCION           | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO                                 | MVDO/560/FIII/O P/005/2019 | 606,477.95   | 001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO         | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO  | 606,477.95   | 0.00       | 606,477.95   | 606,477.95   | 0.00        | 100%   | 100%       |
| TOTAL DE LA OBRA:          |  |                              |                           |   |                                   |  |                            |              |  |                                       |                         |  |  |   |              |            |              |              |             |        |            |
| FIII06-2019                | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS (2019)                     | FISDMDF/M560/06/2019         | SANTA CATARINA ALBARRADAS | ENTRE DIFERENTES CALLES Y DIFERENTES CALLES | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | CONSTRUCCIONES S SANTIAGO ALTAMIRANO SA DE CV            | MVDO/560/FIII/O P/006/2019 | 728,880.36   | 001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO         | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO  | 728,880.36   | 0.00       | 728,880.36   | 428,082.41   | 300,797.95  | 58.73% | 58.73%     |
| TOTAL DE LA OBRA:          |  |                              |                           |   |                                   |  |                            |              |  |                                       |                         |  |  |   |              |            |              |              |             |        |            |
| TOTAL DE LA OBRA:          |  |                              |                           |   |                                   |  |                            |              |  |                                       |                         |  |  |   |              |            |              |              |             |        |            |
|                            |  |                              |                           |   |                                   |  |                            |              |  |                                       |                         |  |  |   | 728,880.36   | 0.00       | 728,880.36   | 428,082.41   | 300,797.95  | 60%    | 58.73%     |

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01/ENERO AL 30/SEPTIEMBRE DE 2019

FORMATO: IC-02

SEPTIEMBRE CERRADO

| NÚMERO DE OBRA    | NOMBRE  | NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | UBICACIÓN        |   | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA | EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR                         | CONTRATO                  |              | PROGRAMA                                   | RAMO                                  | FUENTE DE FINANC.       | SUBFUENTE DE FINANC.  | SUB SUBFUENTE DE FINANC.               | PARTIDA   | IMPORTE      |            |              |            |              | % DE AVANCE |            |
|-------------------|---|------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|---|--|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|
|                   |   |                              | LOCALIDAD        | DOMICILIO   |                                   |  | NÚMERO                    | IMPORTE      |  |                                       |                         |   |  |   | COMPROMETIDO | MODIFICADO | ACTUALIZADO  | PAGADO     | POR EJERCER  | FISICO      | FINANCIERO |
| FII07-2019        | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2019)                      | FISMDF/M560/07/2019          | VILLA DIAZ ORDAZ | ENTRE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN Y CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN | ADJUDICACIÓN DIRECTA              | DEISA CONSTRUCCIONES SA DE CV                            | MVDO/560/FII/0 P/007/2019 | 2,333,696.06 | 001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO         | 6242 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS EN BIENES PROPIOS   | 2,333,696.06 | 0.00       | 2,333,696.06 | 603,607.74 | 1,730,088.32 |             | 25.86%     |
| TOTAL DE LA OBRA: |   |                              |                  |   |                                   |  |                           |              |  |                                       |                         |   |  |   | 2,333,696.06 | 0.00       | 2,333,696.06 | 603,607.74 | 1,730,088.32 | 25%         | 25.86%     |
| IF-01-2019        | REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (CUARTA ETAPA) (2019)                               | OFICIO DE NOTIFICACIÓN       | VILLA DIAZ ORDAZ | ENTRE JOSÉ MARÍA DÍAZ ORDAZ Y BENITO JUÁREZ                             | ADJUDICACIÓN DIRECTA              | OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV | MVDO/560/IP/003 /2019     | 908,607.28   | 003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA               | 08 - RECURSOS FISCALES                | 11 - RECURSOS FISCALES  | 5000000 - PRODUCTOS   | 04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS | 800,000.00   | 0.00       | 800,000.00   | 345,806.16 | 454,193.84   |             | 43.23%     |
|                   |   |                              |                  |   |                                   |  |                           |              | 003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA               | 08 - RECURSOS FISCALES                | 11 - RECURSOS FISCALES  | 4000000 - DERECHOS  | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO         | 6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS | 108,607.28   | 0.00       | 108,607.28   | 0.00       | 108,607.28   |             | 0%         |
| TOTAL DE LA OBRA: |   |                              |                  |   |                                   |  |                           |              |  |                                       |                         |   |  |   | 908,607.28   | 0.00       | 908,607.28   | 345,806.16 | 562,801.12   | 40%         | 38.06%     |
| FII10-2019        | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN (2019) | FISMDF/M560/010/2019         | VILLA DIAZ ORDAZ | ENTRE DIFERENTES CALLES Y DIFERENTES CALLES                             | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | CONSTRUCTORA ZERVAJ S.A. DE C.V.                         | MVDO/560/FII/0 P/010/2019 | 511,919.35   | 001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO         | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO  | 511,919.35   | 0.00       | 511,919.35   | 0.00       | 511,919.35   |             | 0%         |
| TOTAL DE LA OBRA: |   |                              |                  |   |                                   |  |                           |              |  |                                       |                         |   |  |   | 511,919.35   | 0.00       | 511,919.35   | 0.00       | 511,919.35   | 0%          | 0%         |

**ENTREGA: 3° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/01638/2019 | INFORME | 2019 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2019-10-15 22:51:52 | MUNICIPIO | 00001000000404968252 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | mpiovilladiazordaz17-19@hotmail.com | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | JORGE SANTIAGO LOPEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 3b5d9de104190be5d3425546f7aa5d3a7968d25303c6bc27391f628a9f8483b4 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

IjNDIiBDV8wBCeZ3elZxQW1pLID9yjslrHlguNJ5LIXqM3zK2cbOSQdJFTF/pTFjsapiJvEkdNVwep9RaJTGlx3pp8qeVzo+8ZPkXP22v6Oa9hZ47cJGuoNHKzgpjOjw1QDkZ27s/pHRaP4Iz7JdN9PZTiP+INBKq8siUgmStVtem2dhLAB0CIVUxaMDzpYPRi+WopV23z29PcdcYq6AzCEpZ8R3x71KhL1FQkX0QvvYBSfg4EuEpaGnf+QltRNCwrv5iAC8uDftstHAY7P9Mf8voFEWgA78CmDxk8QQLai7HIWFsBWH0vbGl8pTdlbtmySLEB03KuKE1LGTRHuQ==