

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FAISMUN (FONDO III)**  
**DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2023**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PRESUPUESTO APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
7,771,010.00	1,302,375.00	9,073,385.00

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA	FECHA DEL CONTRATO	RECURSOS DEL FAISMUN-FII	MONTO PAGADO	TIPO DE INCIDENCIA	DOCTO. DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. PROYECTO ESPECIAL	FECHA AUTORIZACIÓN PROYECTO ESPECIAL	CARENCIA	RUBRO DE GASTO	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	PORCENTAJE FII
<b>OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA</b>																	
F-III/AD/01	MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA AD-AMMSJT/550/FAISMUN/001/2023 (2023)	312,231.00	04-09-2023	265,466.00	265,466.00	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS	17-04-2023					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	MANTENIMIENTO	OLLA/COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	3.44 %
			18-09-2023	45,240.00	45,240.00												
			27-09-2023	333.50	333.50												
			27-09-2023	365.00	365.00												
			28-09-2023	826.50	826.50												
F3REN/F3/F4	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE PÚBLICO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA (2023)	28,000.00	27-12-2023	6,349.68	6,349.68	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	17-04-2023					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	MURO DE CONTENCIÓN	0.07 %

<b>OBRA POR CONTRATO</b>																	
MSJT/F3/F4	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE: 20DPR1500M (2023)	3,039,240.73	07-09-2023	2,816,464.38	2,816,464.38	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	17-04-2023					INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)	31.04 %
FAISMUN/01	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2023)	1,489,989.72	16-09-2023	1,489,989.72	1,489,989.72	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	17-04-2023					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PARQUE PÚBLICO	16.42 %
LPE/FIII/01	REHABILITACION DEL PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2023)	1,283,659.07	30-09-2023	1,283,659.07	1,283,659.07	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	17-04-2023					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN	PARQUE PÚBLICO	14.15 %
FAISMUN/02	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE PÚBLICO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA (2023)	1,021,515.37	25-10-2023	1,021,515.37	1,021,515.37	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	17-04-2023					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	11.26 %
LPE/FIII/02	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA (2023)	513,528.00	07-10-2023	513,528.00	513,528.00	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	17-04-2023					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	5.66 %
LPE/FIII/03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO QUEBRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA (2023)	1,102,860.79	03-11-2023	1,102,860.79	1,102,860.79	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRA	17-04-2023					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	12.15 %
LPE/FIII/05	MANTENIMIENTO AL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA (2023)	254,585.44	25-11-2023	254,585.44	254,585.44	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS	28-02-2023					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	MANTENIMIENTO	MERCADO PÚBLICO	2.81 %

RESUMEN OBRAS	TOTAL COMPROMETIDO	PORCENTAJE AUTORIZADO DEL FAISMUN	IMPORTE PAGADO POR TIPO DE OBRA	PORCENTAJE ALCANZADO
OBRAS DIRECTAS	4,663,738.75	70 %	4,663,738.75	51.40 %
OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,137,444.70	30 %	4,137,444.70	45.60 %



**ASFE**  
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE OAXACA

**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA**  
**FIRMA ELECTRONICA - MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA**  
**REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FISDMF**  
**(FONDO III)**

**ENTREGA: ANUAL**

**CADENA ORIGINAL**

| CP/550/00160/2023 | INFORME | 2023 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FISDMF (FONDO III) | 2024-02-03 14:56:43 | MUNICIPIO | 00001000000517511549 | MSJ850101Q22 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCCHAHUAYA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 70460 | presidenciaatlacochahuaya@gmail.com | 9515236000 | AUTORIDAD | PORFIRIO GUZMAN GARCIA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 59fb064ac78aca9c9fa0de2b83f48cee8c7d3e662394f8e05750950f858c7b29 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

EmunVT+exeq3jSrcgRrGPIFstUw521xZD1yuUSnHyZy0f+AhPX+hNvpd4OrF5OmLNhDDfsxQBO4YXI8X7VY+/p/kviNdoj28bEWRCibszTFV7UZNOarDIK65Xftj1u5/O0gFASu50pzklNaRvtilT9srpDnGX3aDd2HeTDDyfkDA+4A2eTCTuv04mw0P6dFtN2mw+ePVDpxT10y4ByVmBRreg4UCzZR8RQQ/F7hikvZLJjpWiXwGCXOqYe25U5Pq3LkbR0uboQRCLUTHm/KUtTC3ipfmURoTHmTuAlxbQpQpfjittDOOHSN8rNHRp9/h5kPxSgfMt/ZKxllJjtzW0Q==