

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

JUNIO

CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
SALUD	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	Programa de Fortalecimiento del Sistema de Salud.	SALUD	FIII-002 - REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS (2021)	VIVIENDAS	1569			PORCENTAJE	1			0			1			0			0			1	0%	0%
SALUD	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	Programa de Fortalecimiento del Sistema de Salud.	SALUD	FISCAL-0002 - REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS (2021)	VIVIENDAS	1569			PORCENTAJE	1			0			1			0			0			1	0%	0%
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	AGUA POTABLE		PORCENTAJE	1			PORCENTAJE	1			0			1			0			0			1	0%	0%
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	DRENAJE	FIII-003 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: "ORQUIDEAS, EMILIANO ZAPATA, PINO SUÁREZ, GALEANA, LAS FLORES Y CALLEJON GALEANA" (2021)	VIVIENDAS	40			METROS LINEALES	734			0			0			734			0			734	0%	0%
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	ELECTRIFICACION		VIVIENDAS	1569			PORCENTAJE	2			0			2			0			0			2	0%	0%
GOBIERNO MODERNO	INCREMENTO EN LOS GASTOS	EFICIENCIA EN EL PAGO DE LOS GASTOS	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	GASTOS CORRIENTES		VIVIENDAS	1569			GASTOS	4			1			1			1			1			4	0%	0%
GOBIERNO MODERNO	INCREMENTO EN LOS GASTOS	EFICIENCIA EN EL PAGO DE LOS GASTOS	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	GASTOS DE TESORERIA		VIVIENDAS	1569			GASTOS	4			1			1			1			1			4	0%	0%

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

JUNIO

CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
GOBIERNO MODERNO	INCREMENTO EN LOS GASTOS	EFICIENCIA EN EL PAGO DE LOS GASTOS	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	GASTOS CORRIENTES DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES		VIVIENDAS	1569			MESES	12			3			3			3			3			12	0%	0%
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	DESARROLLO SOCIAL	PROPORCIONAR DESARROLLO URBANO A LOS HABITANTES	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	PAVIMENTACION	FIII-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA "DÍAZ ORDAZ" Y CALLEJÓN "VENUSTIANO CARRANZA" (2021)	OBRA	1			OBRA	1			0			0			1			0			1	0%	0%

MP = META PROGRAMADA
MM = META MODIFICADA
ME = META EJECUTADA

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/560/01278/2021 | INFORME | 2021 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2021-07-29 21:48:40 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 98df2caa1647762f2ac4cee69821175ad15f24af92b8d5634e1d3ab252f320a5 |

FIRMA ELECTRÓNICA

E7c/6wGKKQOFr9GNpd+H1FAHCbmKModjBsVUp4mOQAXWfow/RKTx+HXpO/1LpJVFC9opJeB9EL6f4LmSfPQ66se3E9c7IyKw43RYcnc06cjXu/HoH0o1E0QsoyNqWDLmdh/tvNm58+dxzKQb2aKjnKc16qdkBNv7m7Ythi5aHUNnLq3ffJy5+GcdXReeOk+nCh/bDsJhJArghDK426+Spa/Atk9w4CWQYZBscEy3yZBM+7J6TEH/1Qvna3KU1KDoRAyw8zzKVYg0l38OJDpPafekRqlc/iwHnPc1c6AAcVKGKPP59z1iYY6DnTQHKMrNMg3YYK69g83hQScmaHH0Ug==