

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB FUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:																									
F-III-03	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE "LOPEZ MATEOS CUARTA ETAPA" (2022)	OF-NOT-AUT-03/MVDO-560/R-33-FISMDF/56/2022	SANTA CATARINA ALBARRADAS	ENTRE - Y -	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y CEMENTOS GUELAGUETZA SA DE CV	29-04-2022	F-III/03/001	78,850.00	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - MURO DE CONTENCIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	73,800.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	100.00
F-III-03													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2431 - CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
F-III-03													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	100.00
F-III-03						DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y CEMENTOS GUELAGUETZA SA DE CV	04-05-2022	FIII/03/002	93,950.00	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - MURO DE CONTENCIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	73,800.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	100.00
F-III-03													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	100.00
F-III-03													02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2561 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	100.00
F-III-03						HUBERTO LOPEZ DIEGO	30-06-2022	F-III/04/003	27,370.20	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - MURO DE CONTENCIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2441 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27,370.20	0.00	27,370.20	27,370.20	27,370.20	0.00	0.00	100.00
F-III-03						DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y CEMENTOS GUELAGUETZA SA DE CV	30-06-2022	F-III/03/004	73,800.00	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - MURO DE CONTENCIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	73,800.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	100.00
F-III-03						MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	30-06-2022	F-III/03/005	29,991.20	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - MURO DE CONTENCIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1221 - SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	29,991.20	0.00	29,991.20	29,991.20	29,991.20	0.00	0.00	100.00
F-III-03						MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	30-06-2022	F-III/03/006	40,666.24	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - MURO DE CONTENCIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1221 - SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	40,666.24	0.00	40,666.24	40,666.24	40,666.24	0.00	0.00	100.00
F-III-03						MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	30-06-2022	F-III/03/007	40,666.24	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - MURO DE CONTENCIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1221 - SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	40,666.24	0.00	40,666.24	40,666.24	40,666.24	0.00	0.00	100.00
F-III-03						MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	30-06-2022	F-III/03/008	40,666.24	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - MURO DE CONTENCIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1221 - SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	40,666.24	0.00	40,666.24	40,666.24	40,666.24	0.00	0.00	100.00
F-III-03						HUBERTO LOPEZ DIEGO	30-06-2022	F-III/03/009	6,090.00	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - MURO DE CONTENCIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2441 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,090.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	100.00
																	Totales	\$432,050.12	\$0.00	\$432,050.12	\$432,050.12	\$432,050.12	\$0.00	70.00%	100.00%

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR CONTRATO:																									
F-III02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA "SEGUNDA ETAPA" (2022)	OF-NOT-AUT-02/MVDO-560/R-33-FISMDF/14/2022	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE MINA Y -	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DISEÑO ASESORIA Y GESTION DE OBRAS DE RL DE CV	02-05-2022	COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/14/2022	3,248,449.09	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - PAVIMENTACIÓN	02 - APORTACIONES (RAMO 35 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	3,248,449.09	0.00	3,248,449.09	695,053.05	695,053.05	2,553,396.04		21.40
Totales																	\$3,248,449.09	\$0.00	\$3,248,449.09	\$695,053.05	\$695,053.05	\$2,553,396.04	60.00%	21.40%	
F-III04	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE (2022)	OF-NOT-AUT-04/MVDO-560/R-33-FISMDF/45/2022	SAN MIGUEL DEL VALLE	ENTRE - Y -	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	17-05-2022	COP-02/MVDO-560/IR-02/R-33-FISMDF/45/2022	1,995,737.30	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - DRENAJE SANITARIO	02 - APORTACIONES (RAMO 35 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,995,737.30	0.00	1,995,737.30	0.00	0.00	1,995,737.30		0.00
Totales																	\$1,995,737.30	\$0.00	\$1,995,737.30	\$0.00	\$0.00	\$1,995,737.30	0.00%	0.00%	

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/560/00664/2022 | INFORME | 2022 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2022-07-18 09:48:04 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | a5d9e4180a34e7c109249745c2c0b34b45988ccbc325f389cda8638a61e222a2 |

FIRMA ELECTRÓNICA

egJGOSSf5XqTFi+ikEU/O4FQ1sPFar0+ZIEjZC9F4f85uMvua5Ogy9oFqCmlUP7YinUNdn4IBBY6WB13N18m61T9W9zpqR8braHYK0hzKeEdY89ghl3Bx5eci9q3v06TRqiM
Opwo8WdXzFRZ3wizJ7Pg2NxX2GY41AINZBSfJLBONZ/KySvWtqpiZt2ILr8OuvMo0mc7J62JloLBeYCiOQdrQvS2kenv3v+IaV7qmbOHD18IfIvixMSrdmOskGQ4+XE95a
bF0hdHn3UmfAqQbQcdjtessKW+0EP+jgujNqff4oO3Vd1Q0vMuYBidc98G3HyiTDC12nbapSKKI5g==