

**MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS**  
**DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2019**

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE																
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO														
<b>OBRAS POR CONTRATO:</b>																																			
R28-01-2019	REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) (2019)	R-28/M560/001/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE INDEPENDENCIA Y JUAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/R-28/OP/001/2019	757,408.52	003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8101001 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	757,408.52	0.00	757,408.52	757,408.52		0.00	100%	100%													
TOTAL DE LA OBRA:																757,408.52	0.00	757,408.52	757,408.52		0.00	100%	100%												
R28-02-2019	REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) (2019)	R-28/M560/002/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE BENITO JUAREZ Y INDEPENDENCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/R-28/OP/002/2019	996,961.07	003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	581,742.75	0.00	581,742.75	581,742.75		0.00	100%	100%													
									003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	415,218.32	0.00	415,218.32	415,218.32		0.00	100%	100%													
TOTAL DE LA OBRA:																996,961.07	0.00	996,961.07	996,961.07		0.00	100%	100%												
FIII01-2019	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL (2019)	FISMDF/M560/01/2019	EL CARRIZAL	ENTRE SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GAPEPA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	MVDO/560/FIII/O P/001/2019	1,906,574.86	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,906,574.86	0.00	1,906,574.86	1,906,574.86		0.00	100%	100%													
TOTAL DE LA OBRA:																1,906,574.86	0.00	1,906,574.86	1,906,574.86		0.00	100%	100%												
FIII02-2019	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES FLORES MAGÓN, GONZÁLEZ ORTEGA, ITURBIDE, COLÓN Y EL ARROYO, RÍO CAMPANARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE	FISMDF/M560/02/2019	SAN MIGUEL DEL VALLE	ENTRE VARIAS CALLES Y VARIAS CALLES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/FIII/O P/002/2019	2,474,977.00	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	2,474,977.00	0.00	2,474,977.00	2,474,977.00		0.00	100%	100%													
TOTAL DE LA OBRA:																2,474,977.00	0.00	2,474,977.00	2,474,977.00		0.00	100%	100%												
FIII03-2019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS (2019)	FISMDF/M560/03/2019	SANTA CATARINA ALBARRADAS	ENTRE SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES SANTIAGO ALTAMIRANO SA DE CV	MVDO/560/FIII/O P/003/2019	570,128.69	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	570,128.69	0.00	570,128.69	570,128.69		0.00	100%	100%													
TOTAL DE LA OBRA:																570,128.69	0.00	570,128.69	570,128.69		0.00	100%	100%												
FIII04-2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO (2019)	FISMDF/M560/04/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE CAMINO VIEJO Y CAMINO VIEJO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/FIII/O P/004/2019	1,400,279.11	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	1,400,279.11	0.00	1,400,279.11	1,400,279.11		0.00	100%	100%													
TOTAL DE LA OBRA:																1,400,279.11	0.00	1,400,279.11	1,400,279.11		0.00	100%	100%												
FIII05-2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION (2019)	FISMDF/M560/05/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE CONSTITUCION Y CONSTITUCION	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO	MVDO/560/FIII/O P/005/2019	606,477.95	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	606,477.95	0.00	606,477.95	606,477.95		0.00	100%	100%													
TOTAL DE LA OBRA:																606,477.95	0.00	606,477.95	606,477.95		0.00	100%	100%												
FIII06-2019	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS (2019)	FISMDF/M560/06/2019	SANTA CATARINA ALBARRADAS	ENTRE DIFERENTES CALLES Y DIFERENTES CALLES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES SANTIAGO ALTAMIRANO SA DE CV	MVDO/560/FIII/O P/006/2019	728,880.36	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	728,880.36	0.00	728,880.36	728,880.36		0.00	100%	100%													
TOTAL DE LA OBRA:																728,880.36	0.00	728,880.36	728,880.36		0.00	100%	100%												

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA  
TESORERIA MUNICIPAL  
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2019

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
FII07-2019	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2019)	FISDMDF/M560/07/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN Y CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DEISA CONSTRUCCIONE S SA DE CV	MVDO/560/FII/0 P/007/2019	2,333,696.06	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONE S (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6242 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS EN BIENES PROPIOS	2,333,696.06	0.00	2,333,696.06	2,333,696.06	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															2,333,696.06	0.00	2,333,696.06	2,333,696.06	0.00	100%	100%
IF-01-2019	REMEDIACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (CUARTA ETAPA) (2019)	OFICIO DE NOTIFICACIÓN	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE JOSÉ MARÍA DIAZ ORDAZ Y BENITO JUÁREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/IP/003 /2019	908,607.28	003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	5000000 - PRODUCTOS	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100%	100%
									003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	4000000 - DERECHOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	108,607.28	0.00	108,607.28	108,607.28	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															908,607.28	0.00	908,607.28	908,607.28	0.00	100%	100%
FII10-2019	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN (2019)	FISDMDF/M560/010/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE DIFERENTES CALLES Y DIFERENTES CALLES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ZERVAJ S.A. DE C.V.	MVDO/560/FII/0 P/010/2019	511,919.35	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONE S (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	511,919.35	0.00	511,919.35	511,919.35	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															511,919.35	0.00	511,919.35	511,919.35	0.00	100%	100%
FII08-2019	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMPANARIO, BUENOS AIRES, LA CASCADA, 2 DE ABRIL, 14 DE FEBRERO, EL LINDERO, CONSTITUCIÓN Y ME	FISDMDF/M560/08/2019	SAN MIGUEL DEL VALLE	ENTRE VARIAS CALLES Y VARIAS CALLES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/FII/0 P/008/2019	1,554,525.30	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONE S (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,554,525.30	0.00	1,554,525.30	1,554,525.30	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															1,554,525.30	0.00	1,554,525.30	1,554,525.30	0.00	100%	100%
FII11-2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA JUAREZ (2019)	FISDMDF/M560/011/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA SMT S.A. DE C.V.	MVDO/560/FII/0 P/011/2019	1,625,936.49	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONE S (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,625,936.49	0.00	1,625,936.49	1,625,936.49	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															1,625,936.49	0.00	1,625,936.49	1,625,936.49	0.00	100%	100%
FII12-2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN SANTA CATARINA ALBARRADAS (2019)	FISDMDF/M560/012/2019	SANTA CATARINA ALBARRADAS	ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES SANTIAGO ALTAMIRANO SA DE CV	MVDO/560/FII/0 P/012/2019	1,200,990.95	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONE S (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,036,849.58	0.00	1,036,849.58	1,036,849.58	0.00	100%	100%
									001 - SUFICIENTE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONE S (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	164,141.37	0.00	164,141.37	164,141.37	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															1,200,990.95	0.00	1,200,990.95	1,200,990.95	0.00	100%	100%
FII09-2019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL EUCALIPTO (2019)	FISDMDF/M560/09/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE CONSTITUCIÓN Y MIGUEL HIDLAGO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/FII/0 P/009/2019	910,806.19	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONE S (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	910,806.19	0.00	910,806.19	910,806.19	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															910,806.19	0.00	910,806.19	910,806.19	0.00	100%	100%

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS  
 DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2019

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE			
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO		
FIV01-2019	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PÁNELES SOLARES (2019)	FORTAMUNIM560/001/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/FIV/O P/001/2019	244,980.79	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	244,980.79	0.00	244,980.79	244,980.79	0.00			100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:															244,980.79	0.00	244,980.79	244,980.79	0.00	100%	100%		

**ENTREGA: ANUAL**

**CADENA ORIGINAL**

| CP/01119/2019 | INFORME | 2019 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2020-01-31 16:26:13 | MUNICIPIO | 00001000000404967751 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | b6714a13493a0c6ed8b5fb567e77dec49b1af3bc5e994181fe885cf1c789a15d |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

G/4vpdH0/wNcpgilodAbPcMjHOQ7ZE5xtCxxqr8W6A1v1TNDDe1rv7ggpfg6PBGk8GII3s48FBs9bnEhayh4JB1YiqDSK+mIn4LUPRz/KA+++XmMnK3KPZFhqn07soaN44In8l  
PWayEWI0K2aG1KgPPo0Qs2nrg+e1yjiizE0esi5mkwPFNrOzH3LtMXs9Pcoj/CkUOWprW3K6JcpNjiaNI5IH73RE76jUOdJYC2S8l/HWld4mMkVnznw5cf1YlaVIXVG6ex/INJ6  
OafCD2nl1k27H/fU45Z+3M6FIF/fXLIi9Yed/arXLqzuHGxo09tPmARPYSY9EuhWYUrv67YsmVw==