

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 30/JUNIO DE 2019

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUB SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR CONTRATO:																					
R28-01-2019	REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) (2019)	R-28/M560/001/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	INDEPENDENCIA AV. JUAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/R-28/OP/001/2019	757,408.52	003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8101001 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	757,408.52	0.00	757,408.52	757,408.52	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:																					
R28-02-2019	REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) (2019)	R-28/M560/002/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	BENITO JUAREZ INDEPENDENCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/R-28/OP/002/2019	996,961.07	003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	581,742.75	0.00	581,742.75	581,742.75	0.00	100%	100%
									003 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6222 - AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	415,218.32	0.00	415,218.32	415,218.32	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:																					
FIII01-2019	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL (2019)	FISDMF/M560/01/2019	EL CARRIZAL	SIN NOMBRE SIN NOMBRE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GAPEPA CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	MVDO/560/FIII/O P/001/2019	1,906,574.86	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	1,906,574.86	0.00	1,906,574.86	1,906,574.86	0.00	100%	100%
TOTAL DE LA OBRA:																					
FIII02-2019	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES FLORES MAGÓN, GONZÁLEZ ORTEGA, ITURBIDE, COLÓN Y EL ARROYO, RÍO CAMPANARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE	FISDMF/M560/02/2019	SAN MIGUEL DEL VALLE	VARIAS CALLES VARIAS CALLES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/FIII/O P/002/2019	2,474,977.00	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	2,474,977.00	0.00	2,474,977.00	1,118,771.36	1,356,205.64	45.2%	45.2%
TOTAL DE LA OBRA:																					
FIII03-2019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS (2019)	FISDMF/M560/03/2019	SANTA CATARINA ALBARRADAS	SIN NOMBRE SIN NOMBRE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES S SANTIAGO ALTAMIRANO SA DE CV	MVDO/560/FIII/O P/003/2019	570,128.69	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	570,128.69	0.00	570,128.69	188,545.40	381,583.29	33.07%	33.07%
TOTAL DE LA OBRA:																					
FIII04-2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO (2019)	FISDMF/M560/04/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	CAMINO VIEJO CAMINO VIEJO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	MVDO/560/FIII/O P/004/2019	1,400,279.11	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	1,400,279.11	0.00	1,400,279.11	1,333,651.03	66,628.08	95.24%	95.24%
TOTAL DE LA OBRA:																					
FIII05-2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION (2019)	FISDMF/M560/05/2019	VILLA DIAZ ORDAZ	CONSTITUCION CONSTITUCION	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO	MVDO/560/FIII/O P/005/2019	606,477.95	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	606,477.95	0.00	606,477.95	0.00	606,477.95	0%	0%
TOTAL DE LA OBRA:																					
FIII06-2019	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS (2019)	FISDMF/M560/06/2019	SANTA CATARINA ALBARRADAS	DIFERENTES CALLES DIFERENTES CALLES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES S SANTIAGO ALTAMIRANO SA DE CV	MVDO/560/FIII/O P/006/2019	728,880.36	001 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	728,880.36	0.00	728,880.36	0.00	728,880.36	0%	0%
TOTAL DE LA OBRA:																					
															728,880.36	0.00	728,880.36	0.00	728,880.36	0%	0%

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01198/2019 | INFORME | 2019 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2019-07-24 12:57:34 | MUNICIPIO | 00001000000404968252 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | mpiovilladiazordaz17-19@hotmail.com | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | JORGE SANTIAGO LOPEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 492ac57687c30ba5471645f332b41eaccbb9e0c83cff200f647d08ffc89cf0dd |

FIRMA ELECTRÓNICA

w+CHy6xlIV6rHd3KA43GdQb0dd9HdR4AcUq6okmzvpfGmb4iby/LZM+1SHXIRVuuPG7V7Im8UzTNF5QAyhAvCcPx4V8JkpYeFbv2nscG3a4EbB3qg1TPmWpAKOXsxPI8YWVn8eV6+QvJx16h/GDbznoKoQBzJyg0nHZATRe2Hir1ZRR80l0QCTIEvpzL+JHlvi38RuZqxYaA8R7B9FygAWzBqW+rz83aSNFaFRE4B0dXkmedc69/kFRZYIDjwdtSzT a0XfFPw0LXIKzcnkAWDT0ey6n0dY3Yx4/EvQO961q/uGsbTs86mBqzLt3aqXOQXvbGN6PDyjUYfwVtTZk/A==