

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 30/SEPTIEMBRE DEL 2021

FORMATO: IC-02

SEPTIEMBRE CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR CONTRATO:																									
FII-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA "DIAZ ORDAZ" Y CALLEJÓN "VENUSTIANO CARRANZA" (2021)	OF-NOT-AUT-01/MVDO-560/R-33-FISMDF/09/2021	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE AVENIDA DIAZ ORDAZ Y CALLEJÓN VENUSTIANO CARRANZA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	DISEÑO ASESORIA Y GESTION DE OBRA S DE RL DE CV	03-06-2021	COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/09/2021	2,955,650.93	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303002 - PAVIMENTACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	\$201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	2,955,650.93	0.00	2,955,650.93	2,514,397.29	2,514,397.29	441,253.64	85.07	
Totales																	\$2,955,650.93	\$0.00	\$2,955,650.93	\$2,514,397.29	\$2,514,397.29	\$441,253.64	80.00%	85.07%	
FISCAL-0002	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS (2021)	OF-NOT-AUT-02/MVDO-560/IF/15/2021	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE SIERRA Y CONOCIDO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BACABS SA DE CV	10-06-2021	COP-02/MVDO-560/AD-01/IF/15/2021	323,184.13	0103 - SALUD	01030303004 - Programa de Fortalecimiento del Sistema de Salud.	0103030300402001 - SALUD	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	6000000 - APROVECHAMIENTOS	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	323,184.13	0.00	323,184.13	0.00	0.00	323,184.13	0.00	
Totales																	\$323,184.13	\$0.00	\$323,184.13	\$0.00	\$0.00	\$323,184.13	0.00%	0.00%	
FII-003	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: "ORQUIDEAS, EMILIANO ZAPATA, PINO SUÁREZ, GALEANA, LAS FLORES Y CALLEJÓN GALEANA" (2021)	OF-NOT-AUT-01/MVDO-560/R-33-FISMDF/09/2021	SAN MIGUEL DEL VALLE	ENTRE ORQUIDEA, EMILIANO ZAPATA, PINO SUÁREZ Y GALEANA, LA FLORES Y CALLEJÓN GALEANA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV	17-06-2021	COP-03/MVDO-560/IR-02/R-33-FISMDF/4/2021	1,500,000.00	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040103001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	0104010300101001 - DRENAJE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales																	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
FII-0005	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA "SEGUNDA ETAPA" (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) (2021)	OF-NOT-AUT-05/MVDO-560/R-33-FISMDF/54/2021	EL CARRIZAL	ENTRE CONOCIDO Y CONOCIDO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA SA DE CV	30-07-2021	COP-05/MVDO-560/IR-03/R-33-FISMDF/54/2021	1,850,440.35	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200101001 - AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	\$201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,850,440.35	0.00	1,850,440.35	644,533.70	644,533.70	1,205,906.65	34.83	
Totales																	\$1,850,440.35	\$0.00	\$1,850,440.35	\$644,533.70	\$644,533.70	\$1,205,906.65	30.00%	34.83%	
FII-0004	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "RICARDO FLORES MAGÓN" C.C.T.: 20DIN0358R (2021)	OF-NOT-AUT-04/MVDO-560/R-33-FISMDF/26/2021	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y MINA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MDF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV	05-08-2021	OF-NOT-AUT-04/MVDO-560/R-33-FISMDF/26/2021	771,947.51	0102 - EDUCACIÓN	01020304001 - Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	0102030400102001 - EDUCACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	\$201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	771,947.51	0.00	771,947.51	211,701.37	211,701.37	560,246.14	27.42	
Totales																	\$771,947.51	\$0.00	\$771,947.51	\$211,701.37	\$211,701.37	\$560,246.14	30.00%	27.42%	
FII-008	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA "TELESECUNDARIA", C.C.T.: 20DTV0045F (2021)	OF-NOT-AUT-08/MVDO-560/R-33-FISMDF/31/2021	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ GARCIA Y VENUSTIANO CARRANZA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUREM SA DE CV	24-09-2021	COP-07/MVDO-560/AD-04/R-33-FISMDF/31/2021	666,262.70	0102 - EDUCACIÓN	01020304001 - Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	0102030400102001 - EDUCACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	\$201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	666,262.70	0.00	666,262.70	0.00	0.00	666,262.70	0.00	
Totales																	\$666,262.70	\$0.00	\$666,262.70	\$0.00	\$0.00	\$666,262.70	0.00%	0.00%	
FII-007	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" C.C.T.: 20DPR235S (2021)	OF-NOT-AUT-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/30/2021	VILLA DIAZ ORDAZ	ENTRE FRANCISCO I MADERO Y BENITO JUAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MDF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV	13-09-2021	COP-06/MVDO-560/AD-03/R-33-FISMDF/30/2021	791,891.10	0102 - EDUCACIÓN	01020304001 - Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	0102030400102001 - EDUCACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	\$201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	791,891.10	0.00	791,891.10	0.00	0.00	791,891.10	0.00	
Totales																	\$791,891.10	\$0.00	\$791,891.10	\$0.00	\$0.00	\$791,891.10	0.00%	0.00%	

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/560/01995/2021 | INFORME | 2021 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2021-10-29 14:48:12 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 7c4de974858b2ea5a2599e6d5dec9e6846f104291e0b0f3fed13e2b98807bf04 |

FIRMA ELECTRÓNICA

N1I2UODdDVgLLRHWFwqF88jO5eQaQm9e6XynaQzagKAL/xQ8PHq+1I3Ki3FFzcUOVzUrurxBvIRDn//wStVS3crZk9IULOR1eYuawUQbkG34BVEH8VLcQ4w1JIGpr52A
Q66dTTHQf7P+fgjcmghSom/lhylxS26TBh0Jmd/xNAO8UAwgLrJ2VRSK71YONM14fcCjFPITGLoinHXONntzH2j8RbgVVQJz14I6bqVoPmBnysJFRanIMCEqfkBaFmyh3lx
Zc5uT2keNzkMbirGGXBM8HWr/4BQ2LyREiu5Skqw7/BVej19puwg2HtazYcgx6WXU9DBDYnA2c8lEpELw==