

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
EDUCACIÓN	INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	EDUCACION	FIII-0004 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "RICARDO FLORES MAGÓN" C.C.T.: 20DJN0358R (2021)	VIVIENDAS	1569		72	OBRA DE EDUCACION	1		1	0		0	0		0	0		0	1		1	1	100 %	100 %
EDUCACIÓN	INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	EDUCACION	FIII-008 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA ?TELESECUNDARIA?, C.C.T.: 20DTV0045F (2021)	VIVIENDAS	1569		86	OBRA DE EDUCACION	1		1	0		0	0		0	0		0	1		1	1	100 %	100 %
EDUCACIÓN	INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	EDUCACION	FIII-007 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ?GREGORIO TORRES QUINTERO? C.C.T.: 20DPR2535I (2021)	VIVIENDAS	1569		122	OBRA DE EDUCACION	1		1	0		0	0		0	0		0	1		1	1	100 %	100 %
SALUD	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	Programa de Fortalecimiento del Sistema de Salud.	SALUD	FIII-002 - REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS (2021)	VIVIENDAS	1569			PORCENTAJE	1			0		1			0			0			1	1	0 %	0 %
SALUD	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	Programa de Fortalecimiento del Sistema de Salud.	SALUD	FISCAL-0002 - REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS (2021)	VIVIENDAS	1569		582	PORCENTAJE	1		1	0		0	1		0	0		0	0		1	1	100 %	100 %

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS			METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A		
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE			% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM				ME
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	AGUA POTABLE	FIII-0005 - CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA ?SEGUNDA ETAPA? (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) (2021)	PORCENTAJE	1		1	PORCENTAJE	1		1	0		0	1		0	0		0		1	1	100 %	100 %	
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Saneamiento Básico.	DRENAJE	FIII-003 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: "ORQUIDEAS, EMILIANO ZAPATA, PINO SUÁREZ, GALEANA, LAS FLORES Y CALLEJON GALEANA" (2021)	VIVIENDAS	40		40	METROS LINEALES	734		734	0		0	0		0	734		0	0	734	734	100 %	100 %	
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	INCREMENTO EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	ELECTRIFICACION		VIVIENDAS	1569			PORCENTAJE	2			0		2			0			0		2	2	0 %	0 %	
GOBIERNO MODERNO	INCREMENTO EN LOS GASTOS	EFICIENCIA EN EL PAGO DE LOS GASTOS	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	GASTOS CORRIENTES		VIVIENDAS	1569			GASTOS	4			1		1			1			1		4	4	0 %	0 %	
GOBIERNO MODERNO	INCREMENTO EN LOS GASTOS	EFICIENCIA EN EL PAGO DE LOS GASTOS	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	GASTOS DE TESORERIA		VIVIENDAS	1569			GASTOS	4			1		1			1			1		4	4	0 %	0 %	
GOBIERNO MODERNO	INCREMENTO EN LOS GASTOS	EFICIENCIA EN EL PAGO DE LOS GASTOS	Consolidar el seguimiento e implementar el monitoreo al desempeño y al ejercicio del gasto.	GASTOS CORRIENTES DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES		VIVIENDAS	1569			MESES	12			3		3			3			3		12	12	0 %	0 %	

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	DESARROLLO SOCIAL	PROPORCIONAR DESARROLLO URBANO A LOS HABITANTES	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	PAVIMENTACION	FIII-001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA "DÍAZ ORDAZ" Y CALLEJÓN "VENUSTIANO CARRANZA" (2021)	OBRA	1		582	OBRA	1		1	0		0	0	0	0	1		0	0		1	1	100 %	100 %
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	DESARROLLO SOCIAL	PROPORCIONAR DESARROLLO URBANO A LOS HABITANTES	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	PAVIMENTACION	FIII-010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE "FRANCISCO I. MADERO" (2021)	OBRA	1		582	OBRA	1		1	0		0	0	0	1		0	0		1	1	100 %	100 %	
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	DESARROLLO SOCIAL	PROPORCIONAR DESARROLLO URBANO A LOS HABITANTES	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	PAVIMENTACION	FIII-009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: GALEANA EMILIANO ZAPATA E ITURBIDE" (2021)	OBRA	1		582	OBRA	1		1	0		0	0	0	1		0	0		1	1	100 %	100 %	
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	DESARROLLO SOCIAL	PROPORCIONAR DESARROLLO URBANO A LOS HABITANTES	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	PAVIMENTACION	FIII-006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE "LÓPEZ MATEOS TERCERA ETAPA" (2021)	OBRA	1		415	OBRA	1		1	0		0	0	0	1		0	0		1	1	100 %	100 %	

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A		
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCANZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECUTADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME				
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	DESARROLLO SOCIAL	PROPORCIONAR DESARROLLO URBANO A LOS HABITANTES	Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	PAVIMENTACION	FIII-AD06 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MINA (2021)	OBRA	1		582	OBRA	1		1	0		0	0	0		0	1		0	0		1	1	100 %	100 %

MP = META PROGRAMADA
MM = META MODIFICADA
ME = META EJECUTADA

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/560/02599/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2022-03-08 13:46:52 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | be216ee7b2e64002bdc173aa9043929635d1a3e82c9e8dd134cec2b57bf18468 |

FIRMA ELECTRÓNICA

BIZj/YGI6p+utS1QZZKS3DoiDCPy7ISoVQZHY8z3czAJQXjEFm3Nby3J+h6feuBLzw8zkz7UUGWR/42xTVZUvEEhlu8KyQQIfYTVqh2u5WuyhDbX4EcEshfUtypoHBTBnf2+3Pmb/vl0KxHd50zJghicul2oroxvMrVOq+j+8r5Qm4x6hembvBbhufS1HMqJKXOHEbwTTi/9CXEJ6pwxw65YcxzV9WGV6i63bp7jzH1j/Lmzs5UaqNW2BhfEHvU0v5EIsGJXl/5mUtMa7CLkiFEDnn2K4mlR1aHrdatZCs1r2YdXgwxjel+0zNWYkF90zA7cLAWkbWcxTf2HEQGaA==