

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO /MODIFICADO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO															
CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD	MANTENIMIENTO AL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	OBRA POR CONTRATO: LPE/FIII/05 - MANTENIMIENTO AL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2023)	254,585.44	254,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,585.44	254,585.44	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN															
LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHITL CUENTA CON ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADA PARA LAS NECESIDADES DE SUS HABITANTES	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE: 20DPR1500M / C.O.P./L.P.E./MSJT/ 550/FAISMUN-FOR TAMUN-DF/001/202 3	OBRA POR CONTRATO: MSJT/F3/F4 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE: 20DPR1500M (2023)	3,039,240.73	3,039,240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039,240.73	0.00	0.00	3,039,240.73	3,039,240.73	100 %	100 %
LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHITL CUENTA CON ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADA PARA LAS NECESIDADES DE SUS HABITANTES	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 143 CLAVE: 20DST0159U	OBRA POR CONTRATO: LPE/FIV/01 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 143 CLAVE: 20DST0159U (2023)	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	100 %	100 %	
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS															
Eficiencia en los Servicios básicos	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DEL PANTEÓN	OBRA POR CONTRATO: MSJT/R28/01 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DEL PANTEÓN (2023)	644,562.70	644,562.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,562.70	644,562.70	100 %	100 %	
Eficiencia en los Servicios básicos	ADQUISICIÓN DE PLUMAS VIALES EN LA LOCALIDAD DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	OBRA POR CONTRATO: MSJT/F-IV/1 - ADQUISICIÓN DE PLUMAS VIALES EN LA LOCALIDAD DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA (2023)	224,314.00	224,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,314.00	224,314.00	100 %	100 %	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Eficiencia en los Servicios básicos	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE PÚBLICO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA	OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: F3REN/F3/F4 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE PÚBLICO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA TLACOHUAYA (2023)	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	100 %	100 %
Eficiencia en los Servicios básicos	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Eficiencia en los Servicios básicos	MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA AD-AM/MSJT/550/FAISMUN/001/2023	OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: F-III/AD/01 - MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA AD-AM/MSJT/550/FAISMUN/001/2023 (2023)	312,231.00	312,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,231.00	312,231.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Eficiencia en los Servicios básicos	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Eficiencia en los Servicios básicos	CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN SAN JERONIMO TLACOHUAYA 1RA ETAPA	OBRA POR CONTRATO: LPE/28/FI/1 - CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL EN SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA 1RA ETAPA (2023)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100 %	100 %
Eficiencia en los Servicios básicos	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:			
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE		
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO				
Eficiencia en los Servicios básicos	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE PUBLICO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	OBRA POR CONTRATO: FAISMUN/002 - REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE PÚBLICO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA (2023)	1,021,515.37	1,021,515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,515.37	1,021,515.37	100 %	100 %
Eficiencia en los Servicios básicos	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO	OBRA POR CONTRATO: LPE/FIII/02 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA (2023)	513,528.00	513,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,528.00	513,528.00	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: GOBIERNO MODERNO																
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	ASUNTOS HACENDARIOS/TE SORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL EN SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA 1RA ETAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	AGENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO /MODIFICADO		
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023	PROYECTO/ACCION: AYUDAS/AGOS - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023	PROYECTO/ACCION: AYUDAS/DIC - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 R-28	14,448.50	14,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,448.50	14,448.50	100 %	100 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023	PROYECTO/ACCION: AYUDAS/JUL - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	7,354.43	7,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,354.43	7,354.43	0.00	0.00	100 %	100 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023	PROYECTO/ACCION: AYUDAS/JUN - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	29,887.19	29,887.19	0.00	0.00	29,887.19	29,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023	PROYECTO/ACCION: AYUDAS/NOV - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00	12,675.00	100 %	100 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023	PROYECTO/ACCION: AYUDAS/OCT - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO /MODIFICADO	
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023	PROYECTO/ACCION: AYUDAS/SEP - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	18,192.41	18,192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18,192.41	18,192.41	0.00	0.00	100 %	100 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023	SERVICIO: R28/FED/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023	7,068,579.49	7,068,579.49	1,030,938.21	1,008,896.21	1,375,409.71	1,367,746.35	1,165,617.41	1,165,617.41	3,496,614.16	3,496,614.16	100 %	99.58 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	PROYECTO/ACCION: AYU/DIC/FIS - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 FISCALES	779.03	779.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.03	779.03	100 %	100 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	PROYECTO/ACCION: MSJT/FIS/01 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	5,680.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	PROYECTO/ACCION: OCT/FIS/AYU - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 FISCALES	934.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	934.00	100 %	100 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	PROYECTO/ACCION: SEP/FIS/AYU - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 FISCALES	3,708.79	3,708.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.79	3,708.79	0.00	0.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO /MODIFICADO		
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	SERVICIO: FISCAL/002 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 - CABECERA	336,597.80	336,597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,597.80	336,597.80	100 %	100 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	SERVICIO: R28/FIS/23 - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	1,142,847.55	1,142,847.55	109,034.74	109,034.74	175,239.82	175,239.82	623,161.49	623,161.49	235,411.50	235,411.50	100 %	100 %	
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	MACUILXOCHITL PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	SERVICIO: AGENCIA/23 - MACUILXOCHITL PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023	342,672.47	342,672.47	21,031.42	21,031.42	186,768.00	186,768.00	42,186.05	42,186.05	92,687.00	92,687.00	100 %	100 %	
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	MACUILXOCHITL PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023	PROYECTO/ACCION: AYU/DIC/AM - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS EN AGENCIA MUNICIPAL	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	1,343.00	100 %	100 %	
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	MACUILXOCHITL PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023	PROYECTO/ACCION: SEP/R-28/AM - PROGRAMA ANUAL DE ATENCION CIUDADANA Y SERVICIOS PUBLICOS 2023 / AGENCIA MUNICIPAL	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	100 %	100 %	
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	MACUILXOCHITL PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023	SERVICIO: AG.MP/2023 - MACUILXOCHITL PROGRAMA ANUAL DE ATENCION Y SERVICIOS MUNICIPALES 2023 / FEDERAL	1,232,581.42	1,232,581.42	12,705.26	12,705.26	152,903.12	141,497.12	198,365.28	194,698.28	868,607.76	868,607.76	100 %	98.78 %	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA DISTRITO DE TLAOLULA, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICO PRODUCTIVAS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS.	SERVICIO: FIS/REM/01 - PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICO PRODUCTIVAS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS	80,083.88	80,083.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,083.88	80,083.88	100 %	100 %
Las unidades administrativas y financieras cumplen su función mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos	PROGRAMA ANUAL DE ASESORIA TECNICA MUNICIPAL 2023	SERVICIO: A.T/FAISMUN - PROGRAMA ANUAL DE ASESORIA TECNICA MUNICIPAL	272,201.55	272,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,201.55	272,201.55	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD CIUDADANA														
VARIACIÓN PORCENTUAL DE INVERSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD (RECURSOS MUNICIPALES Y FEDERALES).	PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023	SERVICIO: F-IV/2023 - PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023	3,071,451.07	3,071,451.07	382,147.92	382,147.92	512,221.67	505,998.19	494,303.44	500,526.92	1,682,778.04	1,682,778.04	100 %	100 %
VARIACIÓN PORCENTUAL DE INVERSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD (RECURSOS MUNICIPALES Y FEDERALES).	MACUILXOCHITL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023	SERVICIO: AGENCIA/FIV - MACUILXOCHITL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023 / F-IV	329,367.92	329,367.92	2,524.09	2,524.09	234,663.57	234,663.57	47,662.14	47,662.14	44,518.12	44,518.12	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES														
La población se beneficia con la urbanización de movilidad vial	PAVIMENTACION DE CALLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	
La población se beneficia con la urbanización de movilidad vial	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CAMINO AL MONTE (CRUCERO DE SAN JUAN GUELAVÍA) EN LA LOCALIDAD DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	OBRA POR CONTRATO: MSJT/R28/F4 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CAMINO AL MONTE (CRUCERO DE SAN JUAN GUELAVÍA) EN LA LOCALIDAD DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA (2023)	1,935,341.42	1,935,341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,341.42	1,935,341.42	100 %	100 %
La población se beneficia con la urbanización de movilidad vial	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO QUEBRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA	OBRA POR CONTRATO: LPE/FIII/03 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO QUEBRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA (2023)	1,102,860.79	1,102,860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,860.79	1,102,860.79	100 %	100 %
La población se beneficia con la urbanización de movilidad vial	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA	OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: MSJT/R28/02 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA (2023)	86,543.25	86,543.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,543.31	86,543.31	100 %	100 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE														
TENER UN LUGAR ADECUADO PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LOS ESPACIOS PUBLICOS	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA	OBRA POR CONTRATO: FAISMUN/001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA (2023)	1,489,989.72	1,489,989.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,989.72	0.00	0.00	1,489,989.72	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

TESORERÍA MUNICIPAL

MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO /MODIFICADO	TRIMESTRE
TENER UN LUGAR ADECUADO PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LOS ESPACIOS PUBLICOS	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA	OBRA POR CONTRATO: LPE/FIII/01 - REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA (2023)	1,283,659.07	1,283,659.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,659.07	1,283,659.07	100 %	100 %



ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/550/02000/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2024-01-31 11:21:53 | MUNICIPIO | 00001000000517511549 | MSJ850101Q22 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 70460 | presidenciatlacoahuaya@gmail.com | 9515236000 | AUTORIDAD | PORFIRO GUZMAN GARCIA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 1e6f6bbc4a75605d3e39380f4a1ee150b30bb9f1d9ecedfe1f743f6ba0576fd9 |

FIRMA ELECTRÓNICA

VO+aICdNngkJY/sa1Q2OznDZW6woq/W81ZCN22XkUYPhma7aOirzONbVoWGH2A/7ze1dTfTn1Zli8KcA8SLXKu10d4iLbhPxEEK45E6r5KQmF9jYKxpx7YArojranxvGA
xlb8a36r+jJ5mNsy2s0FtCZ1dwdUINWER3kaqLTvd+NSHfXEhpUU07qsY5gig530spENfDyvLwTWQssN546MPTb/F+mfvEchUeM426IAKOcOC+TuVSqZbgDWd7fe8glnsU
GSVyWF/fueJki68T6zun0jLh/tJkVolE3HXIFLQAVTMTKk5wXs3nrhmXbgD7WiXAvgtlV5OjutEMthIGIA==