

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
 TESORERIA MUNICIPAL
REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FISMDF (FONDO III)
 DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PRESUPUESTO APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
8,097,003.00	171,286.27	8,268,289.27

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DE LA OBRA	FECHA DEL CONTRATO	RECURSOS DEL FISMDF-FIII	MONTO PAGADO	TIPO DE INCIDENCIA	DOCTO. DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE PRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DE REPRIORIZACIÓN DE LA OBRA	DOCTO. PROYECTO ESPECIAL	FECHA AUTORIZACIÓN PROYECTO ESPECIAL	CARENCIA	RUBRO DE GASTO	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	PORCENTAJE FIII
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA																	
OBRA POR CONTRATO																	
002/22/FIII	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (2022)	1,455,131.98	11-04-2022	1,455,131.98	1,455,131.98	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALE	14-03-2022					ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	OTROS PROYECTOS	AMPLIACIÓN	ELECTRIFICACIÓN	17.60 %
001/FIII	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (2022)	2,399,750.65	06-04-2022	2,399,750.65	2,399,750.65	COMPLEMENTARIA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALE	14-03-2022					URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN	PAVIMENTACIÓN	29.02 %
005/22/FIII	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SHARID, CALLE Y PRIV 12 DE SEPT, PRIV COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON (2022)	2,362,387.04	05-07-2022	2,362,387.04	2,362,387.04	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALE	14-03-2022					ELECTRICIDAD RURAL Y DE COLONIAS POBRES	OTROS PROYECTOS	AMPLIACIÓN	ELECTRIFICACIÓN	28.57 %
FIII/008	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES (2022)	547,089.80	05-10-2022	547,089.80	547,089.80	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALE	11-03-2022					DRENAJE Y LETRINAS	AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN	DRENAJE SANITARIO	6.62 %
009/FIII	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2022)	773,520.23	10-10-2022	773,520.23	773,520.23	DIRECTA	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALE	11-03-2022					AGUA POTABLE	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	9.36 %

RESUMEN OBRAS	TOTAL COMPROMETIDO	PORCENTAJE AUTORIZADO DEL FISMDF	IMPORTE PAGADO POR TIPO DE OBRA	PORCENTAJE ALCANZADO
OBRAS DIRECTAS	5,138,129.05	70 %	5,138,129.05	62.15 %
OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,399,750.65	30 %	2,399,750.65	29.02 %

ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/550/00176/2022 | INFORME | 2022 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | REPORTE DE OBRA PÚBLICA CON REGISTRO DE FISDMF (FONDO III) | 2023-02-10 17:07:55 | MUNICIPIO | 00001000000517511549 | MSJ850101Q22 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHACHUAYA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 70460 | presidenciaatlachahuaya@gmail.com | 9515236000 | AUTORIDAD | PORFIRIO GUZMAN GARCIA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 81181b3001bc06142a172ea334037dd8c128b65e35a635e9391192f95b2186c8 |

FIRMA ELECTRÓNICA

X4MRkcdyLjYocks95FHGUsoMf9a2nlemi14qA4tq9/ZwHQJelYr1NfJpExW7gHjBnY2lf0YJ1mbmKx/16xV0B10HMi/L2xcXfnNFSspj4KSvb+psWfFbTQFswzk6rXRsnq60Oze tzESeZWwGN4Awn28muy+KdJQjpDQ1ltUyC4JbqG8wE1LWFcTU/l8arsG+DprhvGcvHMTQ3tLpkfOn+7iXqe9zFTaw0rTp2UAKRVzrEdkZUC9/roeAF8cFSG1mpjldnDA3Oe Bi+TLFfw/5OKmlQlenao7a9+YCzyNaEgb5o2Yq57HrjSdS3ygc75cgx3z8BA2rj/hjTKtfv+fA==