

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS POR CONTRATO:																									
002/22/FHII	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION (2022)	FISDMF/MSJT/550/002/2022	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	ENTRE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	AMITAI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	11-04-2022	IR/FISDMF/OPM-MSJT/550/002/2022	1,455,131.98	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	0104010500102001 - ELECTRIFICACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	1,455,131.98	0.00	1,455,131.98	1,455,131.98	1,455,131.98	0.00	100.00%	100.00%
Totales																	\$1,455,131.98	\$0.00	\$1,455,131.98	\$1,455,131.98	\$1,455,131.98	\$0.00	100.00%	100.00%	
003/22/R28	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y SHARID (2022)	R28/MSJT/550/001/2022	MACULXŌCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	ENTRE EMILIANO ZAPATA Y SHARID	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU SA DE CV	25-04-2022	R28/OPM-MSJT/550/001/2022	998,670.80	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - URBANIZACION	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8101001 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	828,670.80	0.00	828,670.80	828,670.80	828,670.80	0.00	100.00%	
003/22/R28													01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8109001 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	100.00%	
Totales																	\$998,670.80	\$0.00	\$998,670.80	\$998,670.80	\$998,670.80	\$0.00	100.00%	100.00%	
001/FHII	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION (2022)	FISDMF/MSJT/550/001/2022	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	ENTRE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES YUUI BZU S.A DE C.V.	06-04-2022	IR/FISDMF/OPM-MSJT/550/001/2022	2,399,750.65	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - URBANIZACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	2,399,750.65	0.00	2,399,750.65	2,399,750.65	2,399,750.65	0.00	100.00%	
Totales																	\$2,399,750.65	\$0.00	\$2,399,750.65	\$2,399,750.65	\$2,399,750.65	\$0.00	100.00%	100.00%	
004/22/FIS	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (RASTREO) (2022)	IF/MSJT/550/001/2022	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	ENTRE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA Y SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AMITAI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	02-06-2022	AD/IF/OPM-MSJT/550/001/2022	384,815.90	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - URBANIZACION	08 - RECURSOS FISCALES	11 - RECURSOS FISCALES	1000000 - IMPUESTOS	04 - REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PÚBLICO	384,815.90	0.00	384,815.90	384,815.90	384,815.90	0.00	100.00%	
Totales																	\$384,815.90	\$0.00	\$384,815.90	\$384,815.90	\$384,815.90	\$0.00	100.00%	100.00%	
005/22/FHII	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES SHARID, CALLE Y PRIV 12 DE SEPT, PRIV COSME MARTINEZ Y CALLE DEL PANTEON (2022)	FISDMF/MSJT/550/003/2022	MACULXŌCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	ENTRE SHARID, COSME MARTINEZ Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL PANTEON	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL S.A. DE C.V.	05-07-2022	IR/FISDMF/OPM-MSJT/550/003/2022	2,362,387.04	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040105001 - Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Electrificación.	0104010500102001 - ELECTRIFICACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6134 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PÚBLICO	2,362,387.04	0.00	2,362,387.04	2,362,387.04	2,362,387.04	0.00	100.00%	
Totales																	\$2,362,387.04	\$0.00	\$2,362,387.04	\$2,362,387.04	\$2,362,387.04	\$0.00	100.00%	100.00%	
007/FIV-R28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON DEL KM 0-000 AL 0+168.21 (2022)	R33F4-R28/MSJT/550/001/2022	MACULXŌCHITL DE ARTIGAS CARRANZA	ENTRE PAZ-UNION Y CAMINO AL PANTEON	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL S.A. DE C.V.	31-08-2022	IR/R33F4-R28/OPM-MSJT/550/001/2022	1,908,424.00	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - URBANIZACION	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8102001 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	954,212.00	0.00	954,212.00	954,212.00	954,212.00	0.00	100.00%	
007/FIV-R28													03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PÚBLICO	954,212.00	0.00	954,212.00	954,212.00	954,212.00	0.00	100.00%	
Totales																	\$1,908,424.00	\$0.00	\$1,908,424.00	\$1,908,424.00	\$1,908,424.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
FHII008	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES (2022)	FISDMF/MSJT/550/004/2022	SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA	ENTRE PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA SA DE CV	05-10-2022	IR/FISDMF/OPM-MS/550/004/2022	547,089.80	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - URBANIZACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISDMF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6143 - AMPLIACION DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS DOMINIO PÚBLICO	547,089.80	0.00	547,089.80	547,089.80	547,089.80	0.00	100.00%	
Totales																	\$547,089.80	\$0.00	\$547,089.80	\$547,089.80	\$547,089.80	\$0.00	100.00%	100.00%	

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
009/FII	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA (2022)	FISMDF/MSJT/550/005/2022	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	ENTRE ZARAGOZA Y RIO QUEBRADO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES YUU BZU S.A DE C.V.	10-10-2022	IR-FISMDF/OPM-MSJT/550/005/2022	773,520.23	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	773,520.23	0.00	773,520.23	773,520.23	773,520.23	0.00		100.00
Totales																		\$773,520.23	\$0.00	\$773,520.23	\$773,520.23	\$773,520.23	\$0.00	100.00%	100.00%
06/R28/2022	REHABILITACION DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL Y AUDITORIO (2022)	R28/MSJT/550/002/2022	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	ENTRE PALACIO MUNICIPAL Y PALACIO MUNICIPAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES YUU BZU S.A DE C.V.	22-08-2022	IR-R28/OPM-MSJT/550/002/2022	523,047.11	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - URBANIZACION	01 - PARTICIPACIONES (RAMO 28)	15 - RECURSOS FEDERALES	8109001 - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PÚBLICO	523,047.11	0.00	523,047.11	523,047.11	523,047.11	0.00		100.00
Totales																		\$523,047.11	\$0.00	\$523,047.11	\$523,047.11	\$523,047.11	\$0.00	100.00%	100.00%
07/FIV/22	DESARROLVE DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (2022)	AD/FORTAMUN-DF/MSJT/550/001/2022	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	ENTRE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA Y SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AMITAI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	24-11-2022	AD/FORTAMUN-DF/OPM-MSJT/550/001/2022	324,412.79	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Cobertura de Agua Potable.	0104010200103001 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PÚBLICO	324,412.79	0.00	324,412.79	324,412.79	324,412.79	0.00		100.00
Totales																		\$324,412.79	\$0.00	\$324,412.79	\$324,412.79	\$324,412.79	\$0.00	100.00%	100.00%

ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/550/00176/2022 | INFORME | 2022 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2023-02-10 17:07:55 | MUNICIPIO | 00001000000517511549 | MSJ850101Q22 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 70460 | presidencia@tlacochahuaya@gmail.com | 9515236000 | AUTORIDAD | PORFIRIO GUZMAN GARCIA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | c13a81432823c4a6242dca08326e2a4fe78e2b1573a3acbeedf6bba626aaed46 |

FIRMA ELECTRÓNICA

JNHHEcGjNjWfb4qQIUW4r34p8CNp+pnEX4wNQwK9LcMfcXUgZl/9/FN8UvO77Vup8lQkjll+fDGs+Cla2stU2MKzPafHG1iSUUROAGI26DZ1PnOK4SkWVkpObYMR5TVXnVsExeDoAfHsJonCNvKkAMloUzE0j1dWxotT98cfizZvswpzmfcADMCRyuP4nGJeVY5bSbnJnmYXReQwDI3gk6kuZqQfOuJP0XzBWjQGESV6UP52T88ZqegDVIA1VBJBb+11122BjSi3X8mvmoYHg+pTTV50ZN3dFQixM1CBo9xYdP0je3jVwAhMa0gpmDtvGGLRXEhSRbXM5tazA2nbA==