

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:			
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO TRIMESTRE		
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			PRESUPUESTO /MODIFICADO	
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS																
Bajo porcentaje en los servicios de agua potable	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE 55 BAÑOS CON BIODIGESTOR (ETAPA UNICA) APARURA/FIII 001REC.2021 (2021)	3,167,368.19	3,167,368.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167,368.19	3,167,368.19	100 %	100 %	
Bajo porcentaje en los servicios de agua potable	VIVIENDA	SUPERVISION Y ATENCION SOCIAL DE LA OBRA CONST DE 55 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA UNICA MEZCLA DE RECURSOS CONAGUA /FIII (2021)	63,363.88	63,363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,363.88	63,363.88	100 %	100 %	
Bajo porcentaje en los servicios de agua potable	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MATAMOROS F.III2021 (2021)	855,613.74	855,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	855,613.74	855,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje en los servicios de agua potable	DRENAJE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN REC.2020 F.III (2021)	1,063,077.87	1,063,077.87	1,063,077.87	1,063,077.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	
Bajo porcentaje en los servicios de agua potable	DRENAJE	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RIÓ JORDÁN, PINO SUAREZ, TERCERA PRIV DE MORELOS, PRIV DE INDEPENENCIA, FIII R2020 (2021)	739,509.92	739,509.92	739,509.92	739,509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	
Bajo porcentaje en los servicios de agua potable	ENERGÍA ELÉCTRICA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES GUERRERO, PRIVADA DE SHA GET FIII R2021 (2021)	1,446,036.73	1,446,036.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,036.73	1,446,036.73	1,446,036.73	100 %	100 %	
NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA																

MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO			
Población del municipio beneficiada en su desarrollo en temas: social, educación, cultura, deporte	EDUCACION,CULTURA,DEPORTE,SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: GOBIERNO MODERNO															
Las dependencias de la administración municipal aprovechan y optimizan los recurso públicos eficientemente en beneficio de la población del municipio.	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD CIUDADANA															
Bajo porcentaje de la población no encuentra respuesta o atención a sus necesidades de seguridad publica	SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES															
Bajo porcentaje en el mejoramiento de pavimentacion de calles	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD F.III REC.2020 (2021)	5,174.01	5,174.01	5,174.01	5,174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje en el mejoramiento de pavimentacion de calles	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I.MADERO 1 ETAPA MEZCLA F.III RAMO 28 FISCAL REC.2021 (2021)	1,459,280.00	1,459,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,280.00	1,459,280.00	100 %	100 %
Bajo porcentaje en el mejoramiento de pavimentacion de calles	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA PRINCIPAL KM 0+440 AL KM 1+126 FIII REC.2021 (2021)	2,324,432.87	2,324,432.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324,432.87	2,324,432.87	100 %	100 %

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/118/02395/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2022-01-31 10:48:49 | MUNICIPIO | 00001000000506197069 | MSB850101673 | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | MTAMOROS 1 SAN BARTOLOME QUIALANA 70474 | mpioquialana@gmail.com | 951 562 01 91 | AUTORIDAD | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 84e833ca15d982b3951741212cfdffa3df03a23f0a9bbc1185eac9c3df54cf4b |

FIRMA ELECTRÓNICA

DmHDq3jP1YKTqaOnkS2ZjxF7zrRm1ut+NORP2SDOXW7aqxJSGgFzOu/B40tzsH+AnttpL56bJG1q1+VuQ0TSOM7KsJ7w+2U0obuWL6WFPcWb8JYGjCZuf9qyOBWklPr
ZNYnFb/FfAPxAnGMQmygD5/KC9gF3eEcmQhKKDSM93YbLbhgYe+GN40zrs8iNdcMHzA3izbs6o8sm0jukx5FOmjzp1CCgBHrMqRB/3ahJAeHzYYRXaWEFSd67mgpFj0
FtruyJqm8XJF4XL5X82zJ3CoNH8rUAKWeEy5duNIsxxRNU9zzLzlxXGqt5SqGLT AmpbuFtfH6FIRDx5N/CPuKw==